



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/25-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 798-34/25-11-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεων αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 115465/101/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάσας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, ο αναπληρωτής Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Π.Ι.Ν., κ. Σταμάτιος Γκίνης, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογ. Διαχείρισης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αικατερίνη Κότση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 20ο: Εισήγηση επί αιτήσεων αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.\
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:
 - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.)
 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ (Πολ. Μηχ.)
 - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.)
 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (Τοπ. Μηχ. Τ.Ε.)
 - (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος)
 - (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)
- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: **3-9-2014**
- ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (βάσει Ε.Σ.Υ.):

Αποκλειστική τμηματική προθεσμία	Ενδεικνυόμενη παράγραφος του άρθρου 4 της ΕΣΥ	Οριζόμενη αποκλειστική προθεσμία σε ημερολογιακές ημέρες	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
1η	Παρ. 4.3.2.1 α	15	18/9/2013
2η	Παρ. 4.3.2.2	20	23/9/2013

3η	Παρ.4.3.2.3 α,β,	30	3/10/2013
4η	Παρ. 4.3.2.4 α	50	23/10/2013
5η	Παρ. 4.3.2.5	280	10/6/2014

Ενδεικτική τμηματική προθεσμία	Ενδεικνυόμενη παράγραφος του άρθρου 4 της ΕΣΥ	Οριζόμενη Ενδεικτική προθεσμία σε ημερολογιακές ημέρες.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
1η	Παρ. 4.3.3.1 α-θ	25	28/9/2013
2η	Παρ. 4.3.3.2 α-ιγ	60	2/11/2013
3η	Παρ. 4.3.3.3 α-ι	80	22/11/2013
4η	Παρ. 4.3.3.4 α, β	100	12/12/2013
5η	Παρ. 4.3.3.5 α, β	180	2/3/2014

- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: - - -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχων πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην καπάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η εκσκαφή ανάντη πρανούς κατά το μεγαλύτερο μέρος, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων (180μ.) και των πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσάλων των πασσαλότοιχων αντιστήριξης και μέρος των κεφαλόδεσμων.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.698.871,12 €, με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€, χωρίς Φ.Π.Α.)	ΑΔΑ
Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
ΣΥΝΟΛΟ		528.000,00	

β. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικειμένου: ~ 650.000,00 € με ΦΠΑ, ήτοι ~ 9,7 %.

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τις εξής αιτήσεις:

2.1. Στις 22-10-2013 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 4^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 59510/17883/22-10-2013) – βλ. συνημμένο 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βάσει της Ε.Σ.Υ. μέχρι την 4^η Αποκλειστική Προθεσμία (Α.Π.) ο ανάδοχος πρέπει: «Να έχει παραγγείλει τα εφεδράνα, τους αρμούς και τις απαιτούμενες ποσότητες χάλυβα για την κατασκευή της γέφυρας αφού πρώτα έχει υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στην Υπηρεσία και έχει λάβει την έγκριση από την Υπηρεσία για αυτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 43 της παρούσας».

Η προθεσμία αυτή έληξε στις 23-10-2013 (βλ. και ανωτέρω Πίνακες Προθεσμιών).

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την παράτασή της έως 30-11-2013, με τις αιτιολογίες ότι:

- Ο έλεγχος μελετών του έργου από τον ανάδοχο βάσει της ΕΣΥ προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στις 3-11-2013 και πριν την ολοκλήρωσή του δεν μπορούσε να προβεί στις παραγγελίες υλικών. Επιπλέον, εκκρεμούσε η σύνταξη της μελέτης εφαρμογής.
- Υπήρξε καθυστέρηση στην ανταπόκριση των εργοστασίων παραγωγής υλικών.

2.2. Στις 29-11-2013 υπέβαλε 2^ο αίτημα παράτασης της 4^{ης} Α.Π. και 1^ο αίτημα παράτασης της 4^{ης} Ενδεικτικής Προθεσμίας (Ε.Π.) (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 68508/21115/29-11-2013) –

βλ. συνημμένο 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βάσει της Ε.Σ.Υ. μέχρι την 4^η Ε.Π. (που έληγε στις 12-12-2013) ο ανάδοχος πρέπει:

- α. Να έχει ολοκληρώσει τα σχέδια κοπής όλων των μεταλλικών κατασκευών του έργου και να τα έχει υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση.
- β. Να έχει συμφωνήσει και προγραμματίσει τον έλεγχο όλων των εφεδράνων της γέφυρας σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών το οποίο θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση.
- γ. Να έχει συμφωνήσει με το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που θα κάνει τις έλεγχο σε όλες τις επιτόπου ραφές συγκόλλησης το οποίο και θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε δεύτερη παράταση της 4^{ης} Α.Π. έως **31/12/2013** καθώς και την πρώτη παράτασης της 4^{ης} Ε.Π. έως **28/2/2014** για λόγους που ανάγονται στην κρισιμότητα – από άποψη κόστους- των παραγγελιών των υλικών και στην διαπραγματεύση με τους οίκους του εξωτερικού. Επιπλέον, στην αίτησή του επικαλείται την καθυστέρηση στην παραλλαγή του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, την καθυστέρηση στην διακοπή κυκλοφορίας της οδού και στις αποφάσεις που ελήφθησαν σε σύσκεψη στις 18/11/2013.

- 2.3. Στις 29-11-2013, ταυτόχρονα με το ανωτέρω αίτημα, ο ανάδοχος υπέβαλε 1^ο αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 68510/21116/29-11-2013) - βλ. συνημμένο 3 καθώς και γενικόλογα αίτημα αναδιάρθρωσης των ενδιάμεσων Α.Π. και Ε.Π. (χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις).

Οι λόγοι που επικαλείται είναι οι καθυστερήσεις στην έναρξη του έργου, ο πρόσθετος χρόνος διακοπής κατά την θερινή περίοδο (βλ. σύσκεψη της 18-11-2013) και ο πρόσθετος χρόνος κατασκευής λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία κατασκευής, προκειμένου να δοθεί ο δρόμος σε κυκλοφορία κατά τη θερινή περίοδο του 2014.

- 2.4. Στις 18-12-2013 ο ανάδοχος –κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας- υπέβαλε νέο αίτημα αναθεώρησης του Προγράμματος Κατασκευής (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 73904/23038/18-12-2013) - βλ. συνημμένο 4 επαναλαμβάνοντας το αίτημα για παράταση της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} Ε.Π. και θέτοντας αίτημα για την 1η παράταση της 5^{ης} Α.Π. έως 28-2-2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βάσει της Ε.Σ.Υ. μέχρι την 5^η Α.Π. (που έληγε στις 15-6-2014) ο ανάδοχος πρέπει: «να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή της γέφυρας στην περιοχή της κατάπτωσης». Ο ανάδοχος υπέβαλε συνημμένο στην αίτησή του συνοπτικό αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

- 2.5. Στις 28-2-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε 2^ο αίτημα παράτασης της 4^{ης} Ε.Π. μέχρι τις 30-4-2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 21320/5576/28-2-2014) - βλ. συνημμένο 5, αναφορικά με τα σχέδια κοπής της μεταλλικής γέφυρας, προκειμένου εν τω μεταξύ να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί η μελέτη εφαρμογής της μεταλλικής κατασκευής της γέφυρας.

- 2.6. Στις 28-2-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε και 1^ο αίτημα παράτασης της 5^{ης} Ε.Π. μέχρι τις 4-5-2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 21327/5578/28-2-2014) - βλ. συνημμένο 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βάσει της Ε.Σ.Υ. μέχρι την 5^η Ε.Π. (που έληγε στις 2-3-2014) ο ανάδοχος πρέπει: «α. Να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Περιόδου T2" (X-T2), όπως προβλέπεται από το Άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.

Μαζί με το Χ.Σ. (Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης) θα έχει συντάξει και θα υποβάλει το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Α' ΦΑΣΗ), σύμφωνα με την παρ. 29.4 της Ε.Σ.Υ.

β. Να έχει συντάξει και υποβάλει Τεχνική Έκθεση, την 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του χρονοδιαγράμματος και Σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Α.Π.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο για τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της παρούσας Ε.Σ.Υ., με αναλυτικό προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης και πλήρη ανάλυση και τεκμηρίωση των προτεινομένων, ενδεχόμενα στο Σ.Α.Π.Ε., διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων ή/ και των τιμών μονάδας νέων εργασιών.».

Ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση «προκειμένου εν τω μεταξύ να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του έργου, που ευρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη»

- 2.7. Στις 30-4-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε 3^ο αίτημα παράτασης της 4^{ης} Ε.Π. (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 41908/11699/30-4-2014) - βλ. συνημμένο 7, μέχρι «την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης και έγκρισης των σχεδίων εφαρμογής του μεταλλικού φορέα της γέφυρας», χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία παράτασης.

- 2.8. Στις 30-4-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε και 2^ο αίτημα παράτασης της 5^{ης} Ε.Π. (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 41912/11701/30-4-2014) - βλ. συνημμένο 8, «προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των νέων δεδομένων (εξασφάλιση περιοχής κατολίσθησης, μέτρα βραχοπροστασίας κ.λπ.) που προέκυψαν με την ε-πανέναρξη των εργασιών μετά την ύφεση της σεισμικής δραστηριότητας», χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία παράτασης.
- 2.9. Στις 20-8-2014 ο ανάδοχος υπέβαλε 2^ο αίτημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου μέχρι 30-4-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 82630/23392/20-8-2014) - βλ. συνημμένο 9. Στην αίτησή του επικαλείται την καθυστέρηση στην παραλλαγή του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, την καθυστέρηση στην διακοπή κυκλοφορίας της οδού, την επέλευση των ισχυρών σεισμικών δονήσεων στις αρχές του τ.ε. και την επακόλουθη διακοπή των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 5346/27-9-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) και το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, και συγκεκριμένα την παράγραφο δ του Άρθρου 3.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2781/14-11-2014 έγγραφο της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 113333/31300/17-11-2014), με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) σχετικά με το θέμα (βλ. συνημμένο 10).
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 91299/25614/14-10-2014 Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Ε.Δ.Α. για την προέγκριση των παρατάσεων (βλ. συνημμένο 11), η οποία είχε ως εξής:

“

2. Για την 4^η Α.Π.:

- Το πρώτο αίτημα του αναδόχου θεωρείται αιτιολογημένο, γιατί πράγματι βάσει της ΕΣΥ η προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου μελετών έληγε στις 4-11-2013 και πριν από αυτή δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι παραγγελίες των σχετικών υλικών.
- Το δεύτερο αίτημα του αναδόχου θεωρείται επίσης αιτιολογημένο. Από τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος αυτός που αναφέρεται στην πρόοδο της μελέτης εφαρμογής κρίνεται βάσιμος, δεδομένου ότι με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η προθεσμία έγκρισης από την Υπηρεσία της μελέτης Εφαρμογής έληγε στις 6-12-2013.

3. Για την 4^η Ε.Π.:

Α. Το πρώτο αίτημα του αναδόχου για παράταση έως 28/2/2014 κρίνεται ως μερικώς αιτιολογημένο, γιατί η έγκριση των εφεδράνων της γέφυρας από την Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις 19-12-2013, και συνεπώς ο προγραμματισμός του ελέγχου τους θα μπορούσε να γίνει αμέσως μετά.

Σχετικά με τις άλλες δύο εργασίες που προβλέπονταν στην 4^η Ε.Π. θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αιτιολογία για παράταση, δεδομένου ότι τα μεν σχέδια κοπής θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί με την έγκριση της μελέτης εφαρμογής

(6/12/2014)—η δε συμφωνία με το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του συγκολλήσεων είναι ανεξάρτητο των ανωτέρω αιτιάσεων.

- B. Ο ανάδοχος συνδέει τα αιτήματα παράτασης της 4ης Ε.Π. μετά τις 28/2/2014 με την εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Εφαρμογής της γέφυρας, χωρίς μάλιστα να αναφέρει συγκεκριμένες ημερομηνίες ούτε για την υποβολή και έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής ούτε για την εργασία ολοκλήρωσης των σχεδίων κοπής που αφορά στη συγκεκριμένη προθεσμία.

Η μελέτη αυτή προτάθηκε από τον ανάδοχο και αφορά στον τρόπο συναρμολόγησης της γέφυρας (κοχλιωτές συνδέσεις αντί συγκολλήσεων), προκειμένου να μειωθούν πιθανές καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών. Η έγκριση της μελέτης εφαρμογής προβλεπόταν, όπως προαναφέρθηκε, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 6/12/2013.

Όμως μετά την εμφάνιση των ισχυρών σεισμικών δονήσεων στις 26-1-2014 και 3-2-2014 και μέχρι τη διενέργεια των δειγματοληπτικών τομών στα άκρα της γέφυρας προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν επίδραση των σεισμών στο έδαφος θεμελίωσης και η ανάγκη ή όχι αλλαγής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτής (ιδίως ενδεχόμενη ανάγκη αύξησης του μήκους), στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής και επομένως των σχεδίων κοπής των μεταλλικών κατασκευών, κρίνεται βάσιμο το 2ο αίτημα παράτασης μέχρι 30-4-2014.

Όσον αφορά το 3ο αίτημα παράτασης, όπως προαναφέρθηκε, ο ανάδοχος δεν αιτείται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία παράτασης αλλά αιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικοποίησης και έγκρισης των σχεδίων εφαρμογής του μεταλλικού φορέα της γέφυρας. Με το δεδομένο ότι οι δειγματοληπτικές τομές εκτελέστηκαν από 23 έως 27/5/14, ως εύλογη προθεσμία για την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής θεωρείται το διάστημα των 60 ημερών μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω τομών και κατά συνέπεια υποβολής των σχεδίων κοπής 6 ημέρες αργότερα κατ' αναλογία με ισχύον χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου το 3ο αίτημα παράτασης κρίνεται αιτιολογημένο μέχρι 1-8-2014.

4. Για την 5^η Ε.Π.:

Σχετικά με την Τεχνική Έκθεση, την αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος και του Σχεδίου ΑΠΕ σημειώνουμε ότι η ΕΣΥ είχε προβλέψει τη σχετική υποχρέωση του αναδόχου σε σχέση με τον έλεγχο της Μελέτης του έργου (ήτοι να επισημανθούν τυχόν προβλήματα, ελλείψεις, λάθος υπολογισμοί κ.λπ.).

Βεβαίως, η επέλευση των σεισμών στις 26-1-2014 και 3-2-2014 προκάλεσε καθυστέρηση στο έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της διαμορφωθείσας κατάστασης (τόσο τεχνικά όσο και χρονικά) από τους μελετητές του έργου, τον ανάδοχο, τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ και την Υπηρεσία μας. Κατά την περίοδο που έληγε η προθεσμία της 5^{ης} Ε.Π. (2-3-2014) είχαν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προτάσεις των εμπλεκόμενων και εκκρεμούσαν ενέργειες που θα επηρέαζαν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η ανανέωση – τροποποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών κατά τη θερινή περίοδο, η οποία ελήφθη στις 2-4-2014. Οι εργασίες επανεκκίνησαν στις 3/4/2014.

Λόγω των σεισμών που είχαν σαν συνέπεια την επιβάρυνση των βραχωδών πρανών στην περιοχή του έργου προέκυψε διαφοροποίηση κατά τμήματα της

εφαρμογής επί του εδάφους των φραχτών και των πλεγμάτων. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε προτάσεις της εφαρμογής αυτών όπως προέκυψε μετά το σεισμό και η υπηρεσία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης προκειμένου να περιληφθούν οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις στον ΑΠΕ του έργου. Σημειωτέον ότι σε σχέση με τη μελέτη η διαφοροποίηση του ΑΠΕ αφορά κυρίως αυτές τις εργασίες και δευτερευόντως άλλες μικρές αλλαγές που προέκυψαν από αναλυτικότερες προμετρήσεις (πλην βεβαίως και της ανάγκης τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης). Επίσης, οι εργασίες της προσωρινής πλάκας ενίσχυσης της περιοχής του ρήγματος προέκυψαν λόγω των σεισμικών φαινομένων και οριστικοποιήθηκαν μέσω μελετητικού γραφείου που εκπονούσε μελέτες του ΥΠΥΜΕΔΙ.

Δεδομένων των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η υπέρβαση της 5^{ης} Ε.Π. δεν συνιστά αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σχετικά με το Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης (Χ.Σ.) και Εγχειρίδιο Επιθεώρησης & Συντήρησης θα πρέπει να παραδοθούν μετά την έγκριση της Μελέτης Εφαρμογής της γέφυρας διότι συναρτώνται με αυτό.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω και δεδομένου ότι:

- α) η υπηρεσία παρέλαβε στοιχεία της μελέτης της προσωρινής πλάκας από το μελετητή στις 14/7/2014.
- β) ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για τον τρόπο εφαρμογής φραχτών και πλεγμάτων με τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ
- γ) αναγνωρίστηκε αιτιολογημένη ως ανωτέρω παράταση της 4^{ης} Ε.Π. μέχρι 1-8-2014 και αναλογικά με τις αρχικά προβλεπόμενες προθεσμίες και δεδομένου ότι ο ΑΠΕ είναι σε διαδικασία έγκρισης και η μη υποβολή του Χ.Σ. δεν επηρεάζει τις όποιες εργασίες για την έκβαση του έργου θεωρούμε αιτιολογημένη παράταση της 5^{ης} Ε.Π. χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι 20-10-2014

5. Για τη συνολική προθεσμία έργου:

Α. Οι κύριες εργασίες στο έργο (πέραν αποτυπώσεων, επί τόπου ελέγχων κ.λπ) ξεκίνησαν καθυστερημένα λόγω της ανάγκης μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ (ολοκλήρωση εργασιών στις 16-12-2013). Η δε απόφαση διακοπής κυκλοφορίας εκδόθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση στις 7-1-2014 (καθυστέρηση 125 ημέρες).

Βέβαια, σχετικά με το θέμα του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ σημειώνουμε ότι στην Ε.Σ.Υ. (άρθρο 4.4) αναφέρεται ότι :

« (2) Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και παρερμηνείες, αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιπτώσεις ή γεγονότα, που ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν αιτίες που δικαιολογούν παράταση των προθεσμιών του έργου:

α.

.....

ι. Η δυσχέρεια από μετατοπίσεις, ενισχύσεις, νέες κατασκευές αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας».

Η παρ. ι όμως είναι προφανές ότι αναφέρεται στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει την ευθύνη των εργασιών αυτών και όχι όταν οι εργασίες εξαρτώνται από τις ενέργειες άλλου φορέα όπως στην παρούσα περίπτωση που αυτός είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Β. Οι σεισμοί της 26-1-2014 και 3-2-2014 είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή εργασιών από 26-1-2014 έως 3-4-2014 (καθυστέρηση 67 ημέρες).

- Γ. Οι εργασίες στο εργοτάξιο διεκόπησαν ξανά από 4-6-2014 έως 20-6-2014 προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος του εργοταξίου από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (Τ.Ε.Ν.Ξ.) του Στρατού κατόπιν καταγγελίας για ύπαρξη νάρκης (καθυστέρηση 16 ημέρες).
- Δ. Λόγω του σεισμού τροποποιήθηκε ο προγραμματισμός της σειράς των εργασιών (εκτίμηση καθυστέρησης 15 ημέρες)
- Ε. Με βάση την ΕΣΥ (άρθρο 4.5, παρ. (3)):
 «(3) Για εντολή διακοπής όλων των εργασιών στο Έργο, από την Προϊσταμένη Αρχή (που θα καθορίζει και πόσο θα διαρκέσει η διακοπή), για λόγους που ο Ανάδοχος δεν έχει υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, θα χορηγείται παράταση ίση με το χρόνο διακοπής προσαυξημένο κατά 20%»
- ΣΤ. Επετράπη η εκτέλεση εργασιών κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου-Ιουλίου (4 μήνες) μετά την τροποποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου (επιτάχυνση 122 ημέρες).
- Ζ. Μετά τους σεισμούς και κατά την αξιολόγηση των νέων δεδομένων προέκυψε διαφορά στην εφαρμογή επί του εδάφους των έργων βραχοπροστασίας η οποία είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών του έργου (κυρίως λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης του έργου που προέκυπτε από τη διαφορά αυτή) μέχρι να υποβληθεί η πρόταση από τον ανάδοχο, η εξέταση αυτής και τελικά η ενσωμάτωση των απαιτούμενων εργασιών στον συνταχθέντα από 14-8-2014 ΑΠΕ, που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

Η ανωτέρω διαδικασία, από την υποβολή της πρότασης εφαρμογής στο έδαφος μέχρι την οριστικοποίηση αυτής επέφερε καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών βραχοπροστασίας περίπου 2,5 μηνών χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνουμε δικαιολογημένη και εύλογη την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά $(125+67+16) \times 1,2 + 15 + 66 - 122 = 208$ ημέρες, ήτοι μέχρι 31-3-2015.

6. Για την 5^η Α.Π.:

Με βάση τα αναφερθέντα σχετικά με τη συνολική προθεσμία του έργου και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι με την υφιστάμενη πρόοδο εργασιών του έργου ο καθορισμός της 5^{ης} Α.Π. κατ' αναλογία με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα είναι ανέφικτος, προτείνουμε τον καθορισμό της προθεσμίας 25 ημέρες προ της συνολικής, ήτοι μέχρι 6-3-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Τις εξής παρατάσεις προθεσμιών του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»:

1. Τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας από τη λήξη της προηγούμενης (23-10-2013) και μέχρι **31-12-2013**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
2. Τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} Ενδεικτικής Προθεσμίας από τη λήξη της προηγούμενης (12-12-2013) και μέχρι **1-8-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
3. Τη χορήγηση παράτασης της 5^{ης} Ενδεικτικής Προθεσμίας από τη λήξη της προηγούμενης (2-3-2014) και μέχρι **20-10-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.
4. Τη χορήγηση παράτασης της 5^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας από τη λήξη της προηγούμενης (15-6-2014) και μέχρι **6-3-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

5. Τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης (3-9-2014) και μέχρι **31-3-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

.....”

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2781/14-11-2014 έγγραφο της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 113333/31300/17-11-2014), με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) σχετικά με το θέμα, ως εξής:

«.....

1. για την **4^η Α.Π.** χορήγηση παράτασης μέχρι 31-12-13 και επιλέξιμη δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 30-11-13.
2. για την **4^η Ε.Π.** χορήγηση παράτασης μέχρι 01-08-14, μόνο για την συμφωνία και προγραμματισμό του ελέγχου όλων των εφεδράνων της γέφυρας σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και επιλέξιμη δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 28-02-14.
3. για την **5^η Ε.Π.** χορήγηση παράτασης μέχρι 20-10-14.
4. για την **5^η Α.Π.** χορήγηση παράτασης μέχρι 06-03-15 και επιλέξιμη δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 10-06-14.
5. για την **Συνολική Προθεσμία** του έργου χορήγηση παράτασης μέχρι 31-03-15 και επιλέξιμη δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 31-01-15.
6. πριν την έκδοση από την Π.Α. της απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμιών ο ανάδοχος θα έχει υποβάλει:
 - τα κατασκευαστικά σχέδια της μεταλλικής γέφυρας, σύμφωνα με την μεθοδολογία ανέγερσης – συναρμολόγησης (εργοστασιακές και επιτόπου συγκολλήσεις) βάσει του άρθρου 15.3 της ΕΣΥ.
 - τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια του έργου σύμφωνα με το άρθρο 41 της ΕΣΥ.»

6. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος προσκόμισε στην Υπηρεσία προς έγκριση τη Μελέτη Εφαρμογής του φορέα της γέφυρας στις 19-11-2014 με το υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 113965/31486/19-11-2014 έγγραφο.

7. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε τα έγγραφα και τις αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλιστηρίων με την υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 101025/28085/14-10-2014 επιστολή του, και τα υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 114544/31644/20-11-2014 , 114984/31814/20-11-2014 και 115039/31823/21-11-2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την έγκριση χορήγησης παρατάσεων προθεσμιών (Αποκλειστικών, Τμηματικών και Συνολικής) του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορηγήσεις αναθεωρήσεων μέχρι τις προθεσμίες που αναγνωρίζει η Ε.Δ.Α. ως επιλέξιμες δαπάνες αναθεωρήσεων (τεθέντες όροι με την ανωτέρω αναφερθείσα στην παρ. 5 της παρούσας Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης από την Ε.Δ.Α.) ως εξής:

1. για την **4^η Αποκλειστική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 31-12-13 και δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 30-11-13.
2. για την **4^η Ενδεικτική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 01-08-14, μόνο για την συμφωνία και προγραμματισμό του ελέγχου όλων των εφεδράνων της γέφυρας σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 28-02-14.
3. για την **5^η Ενδεικτική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 20-10-14.
4. για την **5^η Αποκλειστική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 06-03-15 και δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 10-06-14.
5. για την **Συνολική Προθεσμία** του έργου χορήγηση παράτασης μέχρι 31-03-15 και δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 31-01-15.

Συνημμένα: Τα ανωτέρω έντεκα (11) αναφερόμενα

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΛΑΡΙΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
Πολ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παρατάσεων προθεσμιών (Αποκλειστικών, Τμηματικών και Συνολικής) του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορηγήσεις αναθεωρήσεων μέχρι τις προθεσμίες που αναγνωρίζει η Ε.Δ.Α. ως επιλέξιμες δαπάνες αναθεωρήσεων (τεθέντες όροι με την ανωτέρω αναφερθείσα στην παρ. 5 της παρούσας Διατύπωση Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης από την Ε.Δ.Α.) ως εξής:

1. για την **4^η Αποκλειστική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 31-12-13 και δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 30-11-13.
2. για την **4^η Ενδεικτική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 01-08-14, μόνο για την συμφωνία και προγραμματισμό του ελέγχου όλων των εφεδράνων της γέφυρας σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμών και δαπάνη αναθεώρησης μέχρι 28-02-14.
3. για την **5^η Ενδεικτική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 20-10-14.
4. για την **5^η Αποκλειστική Προθεσμία** χορήγηση παράτασης μέχρι 06-03-15 και δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 10-06-14.
5. για την **Συνολική Προθεσμία** του έργου χορήγηση παράτασης μέχρι 31-03-15 και δαπάνη αναθεώρησης εργασιών μέχρι 31-01-15.

Με την εξής παρατήρηση του τακτικού μέλους κ. Σπυριδούλας - Σοφίας Αγγουράκη:
«Οι αιτήσεις για παρατάσεις προθεσμιών των έργων να περνάνε εγκαίρως από την
Οικονομική Επιτροπή και όχι όπως στην παρούσα περίπτωση».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 798-34/25-11-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός