



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 606-30/01-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 09 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78267/63/28-08-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσιάννα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ανδρόνικο (Νικόλα) Βαλλιανάτο | |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε Κέρκυρας, Δρ. Παύλος Μεταλληνός και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριακή Κυριάκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 40° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 40ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέατος Νικόλαος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:
 - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.)
 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ (Πολ. Μηχ.)
 - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.)
 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (Τοπ. Μηχ. Τ.Ε.)
 - (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος)
 - (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)
- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ** Επιτροπής
 - 1.** Βάσει της υπ' αρ. **798-34/25-11-2014** Απόφαση Οικονομικής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
4 ^η Α.Π.	23-10-2013	31-12-2013	30-11-2013
4 ^η Ε.Π. (Μόνο για εφέδρανα)	12-12-2013	1-8-2014	28-2-2014
5 ^η Ε.Π.	2-3-2014	20-10-2014	
5 ^η Α.Π.	15-6-2014	6-3-2015	10-6-2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	3-9-2014	31-3-2015	31-1-2015

Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία
Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία

2. Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	10-6-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ

			ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-7-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** **5-7-2015** (Βλ. σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με αναθεώρηση)
- **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
 1. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) **Ένσταση** κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Α.Π. του έργου.
 2. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) **Αίτηση Θεραπείας** κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ). Η διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και υπογραφής της Σ.Σ. εκκρεμεί (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 1.4).

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η εκσκαφή ανάντη πρανούς κατά το μεγαλύτερο μέρος, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των

πλεγματών επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης και μέρος των αγκυρώσεων βραχοπροστασίας.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των **6.698.871,12 €**, με Φ.Π.Α. **Εκκρεμεί** η διαδικασία κοινοποίησης του 1^{ου} ΑΠΕ στον Ανάδοχο και η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. λόγω χρηματοδότησης. Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	288.617,89
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	355.000,00
		7.053.871,11	

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε –σε σχέση με την κύρια σύμβαση- προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες:

1.4.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη, στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες και για να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες καιτοι προβλέπονταν από τη μελέτη δεν είχαν τιμολογηθεί.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

1.4.2 1^η Σ.Σ.

Οι εργασίες της 1ης Σ. Σ.:

- Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και
- Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεσή του.

Σημειώνεται ότι για την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου (με 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και 1^η Σ.Σ.) έχουν γίνει οι κάτωθι ενέργειες από τον Ιούλιο του 2014

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
2014				
1	Ιούλιος-Αύγουστος 2014			ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΕ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2	οικ. 81702/23171/18-8-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Ανάδοχο	Αποστολή 1 ^{ου} ΑΠΕ και 1 ^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1 ^η Σ.Σ.) για υπογραφή από Ανάδοχο
3	ημ. 87096/24258/4-9-2014	Ανάδοχο	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή υπογεγραμμένου ΑΠΕ
4	ημ. 87096/24528/4-9-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1η Σ.Σ.) για προέγκριση τους
5	2397/25-9-2015 (ημ. 96413/26951/1-10-2014)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Επιστολή με την οποία ζητούνται στοιχεία - διευκρινίσεις
6	96413/26951/17-10-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων για 1 ^ο ΑΠΕ, 1 ^η ΣΣ.
7	2810/25-11-2014	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 έγγραφό της περί Τροποποίησης

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
				Σύμβασης.
8	117600/32702/1-12-2015	ΤΣΕ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	Αίτηση για γνωμοδότηση για: 1. τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2. την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για την ανάληψη «επί έλαττον δαπανών»
9	4-12-2014	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ		Ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας (στο 7 ^ο Πρακτικό/4-12-2014 θέμα 8 ^ο) και για τα δύο θέματα.
10	οικ. 122525/34219/8-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΟΙΚ. ΕΠ.	Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
11	9-12-2014 (ΑΔΑ ΟΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ)	ΟΙΚ. ΕΠ.		845-36 Απόφαση του 36ου Πρακτικού/9-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου
12	οικ. 126215/35293/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Ηλεκτρονική υποβολή 1 ^{ου} Τροποποιημένου ΤΔΕ στο ΟΠΣ και αποστολή σχετικού εγγράφου.
13	οικ. 126064/35251/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αποστολή Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ. για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο
2015				
14	123706/48355/5-1-2015 (ημ. 1067/281/7-1-2015)	ΟΙΚ. ΕΠ.	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή με αλληλογραφία της Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ.
15	27736/14116/9-1-2015 (ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 12-1-2015)	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της εγκριτικής υπ' αρ. 845-36/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων. (ΑΔΑ ΩΖΦ3ΟΡ1Φ-ΤΒΧ).
16	οικ. 4715/1037/15-1-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή στοιχείων για έλεγχο 1 ^{ης} Σ.Σ.
17	3168/18-2-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Αποστολή 33/2015 Πράξης (Αναβλητική)
18	οικ. 18567/4030/18-2-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (33/2015)
19	347/2-3-2015	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Επιστολή για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου
20	Ημ. 22067/4867/3-3-2015 (ΑΔΑ: 76Τ57ΛΕ-4Τ3)	ΔΤΕ		Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (άνευ κοινοποίησης στον ανάδοχο)
21	1840/4000/3-3-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων
22	16522/24-3-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) – Δεν κωλύεται η υπογραφή 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
23	οικ. 29720/6624/26-3-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) και επανάληψη αιτήματος για τροποποίηση Πράξης Ένταξης.
24	29646/6617/31-3-2015	ΔΤΕ	(Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό) 1. ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 2. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Σ Α.Ε.	Κοινοποίηση Πράξεων Ε.Σ. (33 και 66/2015)

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
25	3379/31-3-2015 (ημ. 31956/7188/1-4-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Σε απάντηση του από 17-12-2014 αιτήματος (βλ. α/α 12) ζητούνται στοιχεία προκειμένου να εξετασθεί η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης
26	31956/7188/8-5-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Επανυποβολή 1ου Τροποποιημένου ΤΔΕ (Βλ. φάκελο Δελτίων).
27	1071/4-6-2015 (ημ. 53529/12360/5-6-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία (ο ΑΠΕ με τα συνοδευτικά του έγγραφα, Εγκεκριμένες Μελέτες Υποέργου 2, Πίνακες, Χρον/μα GANNT που να τεκμηριώνει ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
28	53529/12360/11-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή των ανωτέρω στοιχείων
29	Οικ. 58464/13562/18-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κατόπιν τ/φ επικοινωνίας την ίδια ημέρα απεστάλη οριζ/φία χάραξης μέτρων βραχοπροστασίας με διαχωρισμό Κ.Σ. και 1ης Σ.Σ.
30	Οικ. 68628/15821/22-7-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να ενημερωθούμε εγγράφως για την πρόοδο της πορείας του αιτήματος.
31	1647/30-7-2015 (Ημ. 71361/16411/31-7-15)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Απάντηση για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Το αίτημα είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.

1.5

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	χωρίς Φ.Π.Α.	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
2 ^η (1 ^η Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 135.162,99 €	ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
ΣΥΝΟΛΟ		1.151.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

β. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικείμενου στο εργοτάξιο του έργου (Αξία εργασιών με ΓΕ & ΟΕ): ~ 720.000,00 €, ήτοι ~ 14,9 % του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτίμηση κόστους για το 2015 έγινε βάσει των πρόχειρων επιμετρητικών που τηρεί η επίβλεψη κατά τις αυτοψίες στο πεδίο. Ο ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει Αναλυτική Επιμέτρηση εντός του τρέχοντος έτους. Στην εκτίμηση δεν περιλαμβάνεται ποσό για τη μεταλλική γέφυρα, δεδομένου ότι ο ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει σχετικά στοιχεία.

1.6

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 15-6-2015 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 5^{ης} Α.Π. του έργου έως 30-10-2015 καθώς και αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 30-11-2015 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 57000/13199/15-6-2015) – βλ. συνημμένο 1.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε τις ανωτέρω παρατάσεις με αιτιολογία τη μη επίλυση των κάτωθι εκκρεμοτήτων:

α. Υπερσυμβατικές ποσότητες ενέματος για την ολοκλήρωση της εργασίας κατασκευής παθητικών αγκυρίων, η οποία προηγείται άλλων συμβατικών εργασιών (εκσκαφή για τοποθέτηση γέφυρας).

β. Μη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. που νομιμοποιούν πρόσθετες εργασίες κρίσιμες για την κατασκευή της γέφυρας.

1.6.2. Μεταγενέστερα, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. ημ. πρωτ. 63514/14701/3-7-2015 επιστολή καθώς και την υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 64071/14832/6-7-2015 επιστολή (Ορθή Επανάληψη της πρώτης) με την οποία επικαλείται αδυναμία συνέχισης των εργασιών και εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων χωρίς ευθύνη του λόγω της από 28-6-2015 τραπεζικής αργίας και του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων που επιβλήθηκαν με την από 28-6-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65 Α'/28-6-2015). βλ. *συνημμένα 2 & 3*.

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος αναφέρει ότι λόγω του ανωτέρω αντιμετωπίζει «σοβαρά προβλήματα μέχρις αδυναμίας στην προμήθεια των καυσίμων, πρώτων υλών του έργου (εσωτερικού και εξωτερικού), στις οικονομικές συναλλαγές του με τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές του, στη λειτουργία του εξοπλισμού του κ.λπ.» και θεωρεί ότι «τα γεγονότα αυτά συνιστούν έκτακτα γεγονότα ανωτέρας βίας και απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών κατασκευής τα οποία δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ούτε λήφθηκαν υπόψη από τον ανάδοχο κατά το χρόνο σύνταξης της προσφοράς του».

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις

Ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παρατάσεων στις 15-6-2015. Η αίτηση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και ως προς τα δύο αιτήματα, γιατί:

- Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α'/17-12-2014) η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας συγχρηματοδοτούμενου έργου λήγει ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 5-6-2015.
- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 η υποβολή αιτήματος παράτασης της 5^{ης} Α.Π. έπρεπε να γίνει πριν τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 10-6-2015.

1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στο αίτημα παρατάσεων (παρ. 1.6.1.α και 1.6.1.β ανωτέρω)

α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ

Σχετικά με την κατασκευή παθητικών αγκυρίων έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στην προηγούμενη εισήγησή μας για παράταση προθεσμιών και εξακολουθούν να ισχύουν οι απόψεις μας. Πέραν αυτού σημειώνουμε ότι από την Υπηρεσία επεστάλη η υπ' αρ. πρωτ. 48081/11130/29-5-2015 Δεύτερη Εντολή Επίσπευσης εργασιών (βλ. *συνημμένο 4*) στην παρ. 3 της οποίας αποτυπώνεται η άποψη της υπηρεσίας ότι το συμβατικό τιμολόγιο καλύπτει πλήρως τις σχετικές εργασίες και άρα δεν υφίσταται το θέμα των υπερσυμβατικών ποσοτήτων που θέτει ο ανάδοχος.

β. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ.

Πράγματι η σχετική διαδικασία έχει διαρκέσει επί μακρόν και ακόμη εκκρεμεί (βλ. κεφάλαιο 1.4). Η καθυστέρηση της διαδικασίας αυτής –όπως έχουμε προαναφέρει – δεν δικαιολογεί τη μη εκτέλεση από τον ανάδοχο των εργασιών μέχρι εξάντλησης των αρχικών συμβατικών ποσοτήτων. Ειδικότερα για τις συμβατικές εργασίες που αφορούν στην κατασκευή της γέφυρας σημειώνουμε ότι η Εταιρία ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. (στην οποία ο ανάδοχος έχει αναθέσει την προμήθεια σιδήρου και βιομηχανοποίηση της γέφυρας) απέστειλε την υπ' αρ. ημ. πρωτ. 66388/15339/14-7-2015 επιστολή στην οποία αναφέρει ότι αδυνατεί να ολοκληρώσει και να παραδώσει

την παραγγελία της γέφυρας λόγω σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων, για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος (βλ. συνημμένο 5).

1.3 Δήλωση αδυναμίας συνέχισης εργασιών εκ μέρους του αναδόχου

Το γεγονός της τραπεζικής αργίας που επικαλείται ο ανάδοχος δεν αποτελεί ανωτέρα βία για το έργο, δεδομένου ότι οι εργασίες που εκτελούνταν στο εργοτάξιο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δεν σχετιζόνταν με προμήθειες ή υπεργολάβους.

2. Οριακή προθεσμία έργου

Βάσει του άρθρου 7 του Ν. 3669/2008: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του».

Συνεπώς, η οριακή προθεσμία του έργου υπολογίζεται στην περίπτωση μας σε 4 μήνες (το 1/3 της αρχικής συμβατικής προθεσμίας των 12 μηνών) και λήγει στις 5-11-2015.

3. Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου

- i) Από το υπ' αρ. πρωτ. 1647/30-7-2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης του έργου όσο αφορά στη χρηματοδότηση της 1^η Σ.Σ.
- ii) Η Υπηρεσία προτίθεται να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την υπ' αρ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη **ρητή εντολή να εκτελεσθεί μόνο η Κύρια Σύμβαση** (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) **και όχι οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.** για τις οποίες υπάρχει εκκρεμότητα.

Η εντολή αυτή –αν και ιδιόμορφη- θα δοθεί στα πλαίσια της τελευταίας προσπάθειας εκ μέρους της Υπηρεσίας να απεγκλωβιστεί το έργο αφενός από την καθυστέρηση χρηματοδότησης της Σ.Σ. και αφετέρου από τους λόγους που προβάλλει ο ανάδοχος για τη μη εκτέλεση των υπερσυμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.

4. Σχέδιο Χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε Σχέδιο χρονοδιαγράμματος με την αίτησή του. Με δεδομένο ότι από την προηγούμενη παράταση οι μόνες εργασίες που έχουν γίνει στο εργοτάξιο είναι εργασίες αγκυρώσεων βραχοπροστασίας στο πρανές, δηλαδή επί της ουσίας το έργο δεν έχει σημειώσει πρόοδο, η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διάστημα της οριακής προθεσμίας να ισχύει κατ' αντιστοιχία το 2^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, με μετάθεση αντίστοιχων ημερομηνιών.

5. Ασφαλιστήρια

Ο ανάδοχος δεν έχει προβεί στην ανανέωση των ασφαλιστηρίων του έργου αν και η υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 56375/13041/12-6-2015 έγγραφό της ζητούσε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, όσον αφορά την παράταση ισχύος όλων των ασφαλιστηρίων μετά τις 798-34/2014 και 282-15/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. (παρατάσεις), τα οποία ουδέποτε προσκομίστηκαν.

6. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 1866/26-8-2015 και 1886/28-8-2015 έγγραφα της Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τα οποία διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) σχετικά με το θέμα (βλ. συνημμένα 6 και 7).

7. Την από 27-8-2015 (αρ. ημετ. πρωτ. 78047/17745/28-8-2015) επιστολή αναδόχου (συνημμένο 8) με την οποία δηλώνει μεν ότι τα ασφαλιστήρια του έργου έχουν εξοφληθεί, όμως δεν συνοδεύεται από συνημμένο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει αυτό. Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό ότι προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να επεκτείνει τη διάρκεια ασφάλισης ζήτησε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, επισημαίνουμε ότι ούτε μέχρι την τελευταία εγκριθείσα παράταση (5-7-2015) έχουν προσκομισθεί, όπως προαναφέρθηκε.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος, μέχρι την Τετάρτη 2-9-2015 θα προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η ισχύς όλων των προβλεπόμενων από την ΕΣΥ ασφαλιστήριων του έργου τουλάχιστον μέχρι 31-12-2015:

1. Την κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον ανάδοχο της υπ' αρ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφασης Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την Κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.
2. Τη χρήση της οριακής προθεσμίας του έργου για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, την κατ' αντιστοιχία εφαρμογή του 2^{ου} Αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5^{ης} Α.Π.) 25 ημέρες προ του πέρατος της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 11-10-2015.
3. Τη χορήγηση αναθεώρησης στο διάστημα αυτό μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.
4. Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της προηγούμενης συνολικής προθεσμίας του έργου (5-7-2015) και μέχρι τις 5-11-2015, υπό την προϋπόθεση ότι η 1^η Σ.Σ. θα έχει υπογραφεί μέχρι τις 5-10-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Σε εναντία περίπτωση η υπηρεσία δεσμεύεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. με άλλη εισήγηση, η οποία θα εξετάζει εκ νέου τα ανωτέρω θέματα.

Η παρούσα εισήγηση κοινοποιείται και στον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να επιληφθεί όλων των απαιτούμενων ενεργειών ώστε εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση.

Συνημμένα: Τα ανωτέρω αναφερόμενα

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΤΕ
2. Τ.Σ.Ε.
3. Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικ. Ανδρεάτος
Πολ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα αυτής, καθώς και τις διευκρινίσεις της υπαλλήλου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Μαρίζας Βαγγελάτου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος, μέχρι την Τετάρτη 2-9-2015 θα προσκομίσει στην υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα παραστατικά από τα οποία να προκύπτει η ισχύς όλων των προβλεπόμενων από την ΕΣΥ ασφαλιστήριων του έργου τουλάχιστον μέχρι 31-12-2015:

1. Την κοινοποίηση από την Υπηρεσία στον ανάδοχο της υπ' αρ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφασης Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την Κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.
2. Τη χρήση της οριακής προθεσμίας του έργου για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, την κατ' αντιστοιχία εφαρμογή του 2^{ου} Αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5^{ης} Α.Π.) 25 ημέρες προ του πέρατος της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 11-10-2015.
3. Τη χορήγηση αναθεώρησης στο διάστημα αυτό μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.
4. Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της προηγούμενης συνολικής προθεσμίας του έργου (5-7-2015) και μέχρι τις 5-11-2015, υπό την προϋπόθεση ότι η 1^η Σ.Σ. θα έχει υπογραφεί μέχρι τις 5-10-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Σε εναντία περίπτωση η υπηρεσία να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με άλλη εισήγηση, η οποία θα εξετάζει εκ νέου τα ανωτέρω θέματα.

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός ψηφίζει το θέμα με την παρατήρηση ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης που εκκρεμεί εδώ και ένα χρόνο και να δοθεί τέλος στις προσχηματικές δικαιολογίες του εργολάβου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 606-30/01-09-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Σουσσάνα Πεφάνη

Θεόδωρος Καμπίτσης

Γεώργιος Τσιλιμιδός