



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 07/11-02-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 125-07/11-02-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.279.249,02€

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-02-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11194/7/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.279.249,02€

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **4.577.400,00 €**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **οικ.58156/23431/12.08.2020** απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522**
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **09.03.2021**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αρ. **456-19/29.04.2021** απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: **38,79%**
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: **2.840.216,70€**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **06.12.2021**
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (οικ.104626/42550/20.12.2021)
β) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (οικ. 85321/36810/19.10.2022)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **06.06.2023**
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Παράταση έως **30.09.2023**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 501-29/06.06.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 67ΞΘ7ΛΕ-ΔΑΧ).
 - γ) 2^η Παράταση έως 27.05.2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1196-72/06-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΡΖΑ7ΛΕ-ΔΟ1).
 - δ) ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 217 ημέρες, ήτοι έως **30.12.2024**, σύμφωνα με τα υπ' αρ. πρωτ. 30182/12754/12.06.2023, οικ.30042/13650/05.04.2024 και οικ.52995/23831/ 18.06.2024 έγγραφα της ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, η συντήρηση και αποκατάσταση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μέσης Κέρκυρας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Κέρκυρας. Περιλαμβάνονται η Εθνική Οδός 24, οι Επ.Ο. με αρ. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 28 καθώς και τμήμα της Επ.Ο. 24 (από δ/ρωση με Ε.Ο.24 έως δ/ρωση με Επ.Ο.25).

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κτλ.).

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών έργων (τοιχεία, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμό – αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κτλ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμ-μίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης, κατασκευή πεζοδρομίων).

Γενικότερα, το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού

Δικτύου του κεντρικού τμήματος της Π.Ε. Κέρκυρας.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 85% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1.4.1 Αρχική Σύμβαση ποσού 2.840.216,70€
- 1.4.2 1^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.3 2^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.4 3^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.5 4^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.6 5^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.7 6^{ος} ΑΠΕ 3.279.249,02€

2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 2.1 Ο ανάδοχος με την από 17.12.2024 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) μήνες, καθώς λόγω της διακοπής εργασιών στο έργο σε επανειλημμένες χρονικές περιόδους, α) από 29.05.2023 έως 27.07.2023 (59 ημέρες), β) από 16.03.2024 έως 16.05.2024 (61 ημέρες) και γ) από 08.06.2024 έως 13.09.2024 (97 ημέρες), ήτοι συνολικά 217 ημέρες δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
- 2.2 Επίσης, το έργο αντιμετώπιζε διαρκή προβλήματα με την ομαλή χρηματοδότηση, γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη στον προγραμματισμό των εργασιών, την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του προγράμματος χρηματοδότησης από ΠΔΕ σε ΕΠΑ προκάλεσε τη μη πληρωμή για διάρκεια περίπου 8 μηνών.
- 2.3 Επιπλέον, η καθυστέρηση εξόφλησης του 16ου, 17ου, 18ου και 19ου λογαριασμού του εν λόγω έργου, οδήγησε σε διακοπή εργασιών ήδη από τις 06/03/2024 έως και την ημερομηνία εξόφλησης του τελευταίου εξ' αυτών των λογαριασμών, ήτοι την 13/09/2024. Αυτή η διακοπή πλέον των έξι (6) μηνών, περιελάμβανε και τους θερινούς μήνες του έτους 2024, δηλαδή την πλέον ενδεξιμένη περίοδο, από πλευράς καιρικών συνθηκών, για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών του έργου.
- 2.4 Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στην 1^η Συμπληρωματική του Σύμβαση, και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων θα εκτελεστούν σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της 1ης Σ.Σ. θα συμπαρασύρει και εκείνο της αρχικής σύμβασης.
- 2.5 Εξαιτίας των ως άνω καθυστερήσεων δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ασφαλικές εργασίες πριν από την έλευση της χειμερινής περιόδου και επειδή κατά τη διάρκεια αυτής δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν έντεχνα ασφαλικές εργασίες.

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- 3.1 Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

- 3.2 Το γεγονός ότι λόγω διακοπής εργασιών στο έργο σε επανειλημμένες χρονικές περιόδους, α) από 29.05.2023 έως 27.07.2023 (59 ημέρες), β) από 16.03.2024 έως 16.05.2024 (61 ημέρες) και γ) από 08.06.2024 έως 13.09.2024 (97 ημέρες), ήτοι συνολικά 217 ημέρες, δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες που είχαν προγραμματιστεί για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
- 3.3 Το γεγονός ότι οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, ενώ οι επιπλέον εργασίες θα εκτελεστούν σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου και ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Σ.Σ. θα συμπαρασύρει και εκείνο της αρχικής σύμβασης.
- 3.4 Εξαιτίας των ως άνω καθυστερήσεων δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ασφαλικές εργασίες πριν από την έλευση της χειμερινής περιόδου και επειδή κατά τη διάρκεια αυτής δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν έντεχνα ασφαλικές εργασίες.
- 3.5 Το γεγονός ότι κατά των εξέλιξη των εργασιών δόθηκαν από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο εντολές εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και προέκυψαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. εντολές επούλωσης λάκκων, επαναδιαγράμμιση διαβάσεων πεζών, άρσεις καταπτώσεων κτλ.).
- 3.6 Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εισηγούμεθα

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και του έργου "1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»" κατά δέκα (10) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 31.10.2025.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Συνημμένα:

Αίτηση αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.:

Χρ. Αρχείο

ΑΙΤΗΣΗ

Α.Τ.Ε

11-12-2024

του οικονομικού φορέα **Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ
 (ΑΦΜ 996834032 / ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Έδρα: Κύπερη Βαρυπατάδων,
 ΤΚ. 49084, Κέρκυρα

Επικοινωνία:

Ταχ: ΕΛΤΑ Κέρκυρας, Τ.Θ. 208

e-mail:

frkollas@otenet.gr

info@3-k.gr

Τηλ.: 26610-39534
 210-2116-300

ΘΕΜΑ:

Παράταση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**»

ΕΡΓΟ:

«**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**»

Επιβλέπων μηχανικός του έργου:

κ. Αθανάσιος Ματθαίου

Κέρκυρα, 1/12/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. ΔΙΡΕΚΤΩΡΕΙΟ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΠΑΛΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΛΕΣ

Αρ. Πρωτ. 11633/5946

Ημερ. Παραλαβής: 11-12-2024

Σας παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών:

α) του κυρίως έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ**

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ –

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ

& ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

β) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου

τα οποία κατασκευάζει η Κοινοπραξία μας, έως **31/10/2025** καθώς υπήρξε για μεγάλο διάστημα διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής των οφειλομένων εργασιών.

Για την ανάδοχο **Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**

Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ Έργου:
 «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**»
 ΑΦΜ 996834032 - Τηλ. 26610-39534 & 210 2116-300
 Έδρα: Κύπερη Βαρυπατάδων, Τ.Θ. 490 84, Κέρκυρα
 Επικοινωνία: ΕΛΤΑ Κέρκυρας, Τ.Θ. 208

Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ
Κύπερη Βαριπατάδων, Τ.Κ. 49084, Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-39534, 210-2116-300
e-mail:
frkollas@otenet.gr
info@3-k.gr

Αθήνα, 01 / 12 / 2024

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Υπόψη: κ. ΑΘ. Ματθαίου (Επιβλ/ντος Μηχ/κού)
Τηλ. 26613-62206

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ – ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ
ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΘΕΜΑ: Αίτηση και Αιτιολογική Έκθεση 3^{ης} Παράτασης Εργασιών

Ζητούμε την παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών έως 31/10/2025 για τους κάτωθι πραγματικούς και βάσιμους λόγους:

- Το έργο αντιμετώπιζε διαρκή προβλήματα με την ομαλή χρηματοδότηση, γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη στον προγραμματισμό των εργασιών, την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του προγράμματος χρηματοδότησης από ΠΔΕ σε ΕΠΑ προκάλεσε τη μη πληρωμή για διάρκεια περίπου 8 μηνών.
- Επιπλέον, η καθυστέρηση εξόφλησης του 16^{ου}, 17^{ου}, 18^{ου} και 19^{ου} λογαριασμού του εν λόγω έργου, οδήγησε σε διακοπή εργασιών ήδη από τις 06/03/2024 έως και την ημερομηνία εξόφλησης του τελευταίου εξ' αυτών των λογαριασμών, ήτοι την 13/09/2024. Αυτή η διακοπή πλέον των έξι (6) μηνών, περιελάμβανε και τους θερινούς μήνες του έτους 2024, δηλαδή την πλέον ενδεδειγμένη περίοδο, από πλευράς καιρικών συνθηκών, για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών του έργου.
- Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στην 1^η Συμπληρωματική του Σύμβαση, και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων θα εκτελεστούν σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της 1^{ης} Σ.Σ. θα συμπαρασύρει και εκείνο της αρχικής σύμβασης.

Καθώς για την εξόφληση των εν λόγω λογαριασμών απαιτήθηκε διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, θεωρούμε εύλογη την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του κυρίως έργου καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά ισοχρόνο διάστημα, εκκινώντας από την ημερομηνία άρσης των λόγω διακοπής εργασιών (ήτοι την 13/09/2024).

Επιπλέον αναφέρουμε ότι εξ' αιτίας αυτής της καθυστέρησης δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι

απαιτούμενες ασφαλικές εργασίες πριν από την έλευση της χειμερινής περιόδου και επειδή κατά τη διάρκεια αυτής δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν έντεχνα ασφαλικές εργασίες, **αιτούμαστε** την έγκριση της 3ης κατά σειρά παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κυρίως έργου και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, με προθεσμία ολοκλήρωσης την 31/10/2025, με Αναθεώρηση.

Για την Κ/Ξ
ΞΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FREIDERIKOS
KOLLAS
Ημερομηνία: 2025.01.29 17:02:24 EET
Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και του έργου "1^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»" κατά δέκα (10) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή έως 31.10.2025.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 125-07/11-02-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου