



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 04/21-01-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 56-04/21-01-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του 1ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου ΜΤ Α.Τ.Ε. της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 4307/4/16-01-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Ιωάννης Αρμενιάκος, Τακτικό Μέλος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε η Αντιπρόεδρος, κα Αικατερίνη Μοθωναίου και την αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τρεπεκλή και της Αντιπροέδρου κας Αικατερίνης Μοθωναίου, το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος ορίστηκε Προεδρεύων της 4^{ης} συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

23ο Θέμα: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του 1ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου ΜΤ Α.Τ.Ε. της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ»

Ο Προεδρεύων της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.800.000,00 €.
- Απόφαση έγκρισης Μελέτης: 90255/37639/17-10-2019 της ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 0221 με Κ.Ε. 2020ΕΠ02210008
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 29-04-2021
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 1285-60/22-12-2021(ΑΔΑ: ΨΠ4Ο7ΛΕ-Υ57) απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΜΤ ΑΤΕ
- ΣΥΜΒΑΣΗ: 10422/4043(ΠΕ2021)/2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ010746752/22-06-15)
- έκπτωση: 32%
- ποσό ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.544.066,06 € (με Φ.Π.Α.)
- υπογραφή σύμβασης : 14/06/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/06/2023
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η παράταση 31-12-2024
2^η Προτεινόμενη 30-06-2024

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην εργολαβία συνοπτικά αφορούν σε :

- Εργασίες στερέωσης και επισκευής των κτιρίων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της στατικής μελέτης.
- Εργασίες διαρρύθμισης, ώστε τα κτίρια να εξυπηρετούν τις νέες χρήσεις και να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες προδιαγραφές.
- Εκ νέου κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης η/μ εγκαταστάσεων ώστε να καλύπτονται πλήρως λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων.
- Εργασίες συντήρησης διακοσμητικών στοιχείων.
- Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσεως των κτιρίων (παλαιότητα, αλληπάλληλες οικοδομικές φάσεις, προσθήκες, κ.τ.λ) ενδέχεται να προκύψουν μη προβλεπόμενα εκ των προτέρων ζητήματα, κατά την φάση κατασκευής, τα οποία θα πρέπει κατά περίπτωση να αξιολογηθούν, να μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στεγανοποίηση κτιρίου

Στατική ενίσχυση Υπογείου, διαμόρφωση των χώρων (Η/Μ, Επιχρίσματα κλπ)

Στατική ενίσχυση ισογείου, διαμόρφωση των χώρων (Η/Μ, Επιχρίσματα κλπ)

Στατική ενίσχυση Α' Ορόφου διαμόρφωση των χώρων (Η/Μ, Επιχρίσματα κλπ)

Τσιμεντενέματα, λιθοσυρραφές, πλήρης ανακατασκευή δαπέδου δώματος Α' ορόφου, αρμολογήματα, εξωτερικές όψεις (καθαιρέσεις επιχρισμάτων, αρμολόγηση ΙΑΜ), εργασίες συντήρησης διακόσμου.

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης 4.126.134,07 € (με Φ.Π.Α.),
 Πρόοδος Φυσικού αντικειμένου 45%
 Εγκεκριμένοι λογαριασμοί 1^{ος}- 11^{ος} 1.052.934,43€ (26%)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 29-11-2024 (αρ. πρωτ. 105594/48495/2024) εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, κατά 180 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι και τις 30-06-2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8-10 του Ν.4412/2016, χωρίς δική του υπαιτιότητα, για τους παρακάτω λόγους:

α) Με το υπ' αριθμ. 29714/26-7-2024 έγγραφό της, στις 26/07/2024 η εταιρεία μας υπέβαλε ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, λόγω μη πληρωμής του 8ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 161, του ν.4412/2016. Η διακοπή των εργασιών διήρκεσε έως 8/8/2024, όποτε και αποπληρώθηκε ο 8ος λογαριασμός, ήτοι 13 ημερολογιακές ημέρες.

β) Με το υπ' αριθμ. 98216/45038/11-11-2024 έγγραφό της, στις 11/11/2024 η εταιρεία μας υπέβαλε ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, λόγω μη πληρωμής του 10ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 161, του ν.4412/2016. Η διακοπή των εργασιών συνεχίζεται έως σήμερα, καθώς δεν έχει ακόμη εξοφληθεί ο 10ος λογαριασμός, ήτοι 21 ημερολογιακές ημέρες.

γ) Μεταξύ της κατάθεσης του σχεδίου 1^{ου} ΑΠΕ στο ΤΣΔΕ (08-12-2023) και της απόφασης έγκρισης αυτού (13-02-2024), μεσολάβησε διάστημα 67 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τα συναρμόδια όργανα κατά το οποίο η Υπηρεσία δεν μπορούσε να χορηγήσει εντολή εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών όπως η ολοκλήρωση των τσιμεντενεμάτων.

δ) Κατά το διάστημα μεταξύ 14-06-2024 και 29-11-2024 μεσολάβησαν τουλάχιστον 09 ημέρες με ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών στο εξωτερικό του κτιρίου, συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις)

ε) Λόγω των επιπλέον εργασιών που απαιτούνται και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 2^ο Α.Π.Ε., για την θεραπεία σοβαρών κατασκευαστικών προβλημάτων τα οποία η εταιρεία έκανε γνωστά μέσω της αλληλογραφίας της στη διευθύνουσα υπηρεσία και για τα οποία δόθηκαν κατασκευαστικές οδηγίες από τον μελετητή του έργου. Οι εργασίες αυτές αφορούν την ανακατασκευή του βατού δώματος της οροφής ισογείου, την εφαρμογή αρμολογημάτων, καθολικών ενεμάτων και λιθοσυρραφών σε έκταση πολύ μεγαλύτερη από την αρχικώς προϋπολογισθείσα, την πλήρωση των αγωγών καμινάδων από συμπαιγείς οπτόπλινθους και κονίαμα υδραυλικής ασβέστου και την αύξηση του ποσοστού αντικατάστασης των ξύλινων δοκών της οροφής υπογείου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής των 8^{ου} και 10^{ου} λογαριασμών,
- Τις καιρικές συνθήκες της περιόδου από 14-06-2024 μέχρι και 29-11-2024
- Το γεγονός ότι κατά τις αποξηλώσεις και πρόοδο των εργασιών διαπιστώθηκαν τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και η επίλυση των οποίων επέφερε αναγκαστική καθυστέρηση στην προγραμματισμένη πρόοδο των εργασιών
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 1ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου ΜΤ Α.Τ.Ε. της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ», κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2025.

Συν/να

1. Αίτημα αναδόχου για παράταση
2. Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Ι.Ν


**Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**




 Δ. Τ. Ε. Α. Τ. Σ.
 Α. Αλεξανδράς 15-17, 114 73 ΑΘΗΝΑ
 τηλ: 210 64 24 791 , fax: 210 6434 405
 e-mail : info@mtate.gr , url : www.mtate.gr
 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 3555001000
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΑΝΩΣΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 105294/1582024
 Ημερ. Παραλαβής: 29/11/2024
 Αθήνα, 29/11/2024

Προς: **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**
 Κοιν: **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»**
 Έργο: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ
 ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»**

Θέμα: **Υποβολή Αιτήματος για Παράταση της Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου**

Η εταιρεία μας με την παρούσα αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8-10 του Ν.4412/2016, χωρίς δική της υπαιτιότητα, για τους παρακάτω λόγους:

- α) Με το υπ' αριθμ. 29714/26-7-2024 έγγραφό της, στις 26/07/2024 η εταιρεία μας υπέβαλε ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, λόγω μη πληρωμής του 8ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 161, του ν.4412/2016. Η διακοπή των εργασιών διήρκεσε έως 8/8/2024, όπου και αποπληρώθηκε ο 8ος λογαριασμός, ήτοι 13 ημερολογιακές ημέρες.
- β) Με το υπ' αριθμ. 98216/45038/11-11-2024 έγγραφό της, στις 11/11/2024 η εταιρεία μας υπέβαλε ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, λόγω μη πληρωμής του 10ου λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 161, του ν.4412/2016. Η διακοπή των εργασιών συνεχίζεται έως σήμερα, καθώς δεν έχει ακόμη εξοφληθεί ο 10ος λογαριασμός, ήτοι 21 ημερολογιακές ημέρες.
- γ) Λόγω των επιπλέον εργασιών που απαιτούνται και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη 2ο Α.Π.Ε., για την θεραπεία σοβαρών κατασκευαστικών προβλημάτων τα οποία η εταιρεία μας έκανε γνωστά μέσω της αλληλογραφίας της στη διευθύνουσα υπηρεσία και για τα οποία δόθηκαν κατασκευαστικές οδηγίες από τον μελετητή του έργου. Οι εργασίες αυτές αφορούν την ανακατασκευή του βατού δώματος της οροφής ισογείου, την εφαρμογή αρμολογημάτων, καθολικών ενεμάτων και λιθοσυρραφών σε έκταση πολύ μεγαλύτερη από την αρχικώς προϋπολογισθείσα, την πλήρωση των αγωγών καμινάδων από



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
 Αρ.Πιστοπ 356/Δ/2020

συμπαγείς οπτόπλινθους και κονίαμα υδραυλικής ασβέστου και την αύξηση του ποσοστού αντικατάστασης των ξύλινων δοκών της οροφής υπογείου.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών του έργου, χωρίς υπαίτιότητα της εταιρείας μας, κατά 6 ημερολογιακούς μήνες, ήτοι νέα προθεσμία περαίωσης του έργου 30/6/2025.

Με εκτίμηση
για την ΜΤ Α.Τ.Ε.

ΜΤ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΡΩΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΤΗΣ ΠΑ 77
Π. Ο. Π. ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΡΩΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Ευστάθιος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Αρμενιάκος
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Θεόδωρος Γαλιατσάτος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 1ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», αναδόχου ΜΤ Α.Τ.Ε. της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ», κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-06-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 56-04/21-01-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ιωάννης Αρμενιάκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου