



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/18-03-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 212-14/18-03-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-03-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 23011/14 /13-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.512.500,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ. 25258/10692/03-04-2020 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 03-09-2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθ. 1033-48/13-10-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 60ΟΒ7ΛΕ-ΝΓ9)
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 35,37 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.932.979,35€ (με ΦΠΑ)
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-04-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 996834394)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19-10-2023
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1^η: έως 31-12-2023 (απόφαση έγκρισης με ΑΔΑ: 657Μ7ΛΕ-ΣΝΨ)
 - γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2^η: έως 31-01-2024 (απόφαση 1260-74 Ο.Ε./Π.Ι.Ν. με ΑΔΑ: 6ΨΚ57ΛΕ-ΞΘΨ)
 - δ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3^η: έως 31-03-2024 (απόφαση έγκρισης με ΑΔΑ: ΨΒΝ87ΛΕ-ΒΑΚ)
 - ε) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4^η: έως 30-06-2024 (απόφαση έγκρισης με ΑΔΑ: ΨΣΟ97ΛΕ-Ξ07)
 - στ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5^η: η προτεινόμενη έως **31-10-2025**.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη αφορά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δευτερεύοντος οδικού δικτύου Βόρειου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και κυρίως του δικτύου Όρους (Επ. οδοί υπ' αριθμ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 και 27) καθώς και του δικτύου Βορειοδυτικής Κέρκυρας (Επ. οδοί 29, 30, 31, 32).

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων, κλπ). Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός – αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων, κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- έχουν κατασκευαστεί ασφαλτοστρώσεις στις Επαρχιακές οδούς Νο.20, Νο.21 και Νο.29, καθώς επίσης και γεωτεχνικά έργα στη θέση Αυλιώτες.
- έχει κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στη θέση "ΚΟΜΒΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ", γεωτεχνικό έργο στον "ΑΦΙΟΝΑ", καθώς επίσης και στην θέση "ΑΡΙΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ".
- στην θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ" έχει κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός, και έχουν γίνει οι καθαρισμοί πρηνών από την θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ, ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ" και από εκεί μέχρι "ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ".
- στην θέση "ΒΑΤΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΩΝ" έχει κατασκευαστεί ανάντι τοιχίο αντιστήριξης καθώς επίσης και επέκταση σωληνωτού και έχουν γίνει επισκευές λακκουβών σε όλο το δίκτυο που προβλέπεται από την μελέτη, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας.
- έχει γίνει αποξήλωση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας καθώς και γεωτεχνικό έργο αντιστήριξης δρόμου στον Αφιόνα.
- σε όσες οδούς, προβλέπονταν να κατασκευαστούν με το οικονομικό αντικείμενο του παρόντος έργου και της 1ης Σ.Σ.Ε., και δεν είχαν περαιωθεί, έγιναν επισκευές φθορών οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμιγμα, καθώς επίσης και διάφορα τεχνικά έργα επισκευής και αντικατάστασης υπαρχόντων φρεατίων για την απορροή των ομβρίων υδάτων, τα οποία είχαν καταστραφεί λόγω πολυκαιρίας.
- έγινε επιπλέον αντικατάσταση σιδηρών εσχάρων και φρεατίων καθώς επίσης και αντικατάσταση χυτοσιδηρών φρεατίων αποχέτευσης και χυτοσιδηρών εσχάρων φρεατίων, για την απορροή των υδάτων.
- κατασκευάστηκαν τοιχεία σε τόπου όπου υπήρχαν κατολισθήσεις.
- καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2024 κατασκευάστηκαν νέα φρεάτια απορροής ομβρίων, καθώς επίσης και ανακατασκευάστηκαν όσα φρεάτια απορροής ομβρίων ή εσχάρες απορροής ομβρίων είχαν υποστεί ζημιά.
- από τον Οκτώβριο 2024 έως και σήμερα, έγινε επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτόμιγματος, σε όλο το οδικό δίκτυο που προέβλεπε η παρούσα εργολαβία.
- Έγινε ασφαλτόστρωση στην περιοχή «Επίσκεψη» και στην οδό που οδηγεί μέχρι την Παλαιά Περίθεια.

Υπολείπονται ακόμη εργασίες κατασκευής οδοστρώσας, τεχνικών έργων και σήμανσης.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Ποσό αρχικής σύμβασης: 2.932.979,35€ με ΦΠΑ

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 2.932.979,35 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο)
- 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 2.932.979,35 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο)
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 3.390.000,00€ με ΦΠΑ (αυξητικός, λόγω Αναθεώρησης)

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (29/12/2023) 506.000,00€ με ΦΠΑ

- 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: Κυρίως έργο: 3.390.000,00€ με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ)
1η Σ.Σ: 506.000,00€ (σε ισοζύγιο με την 1η ΣΣ)

- 5^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2^{ος} ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης: Κυρίως έργο: 3.390.000,00€ με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ)

1η Σ.Σ: 506.000,00€
(σε ισοζύγιο με την 1η ΣΣ)

Εγκεκριμένοι από το Συμβούλιο Δημοσίων
Έργων (Θέμα 2°/ Πράξη 1°/ 04-03-2025)
Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης έγκρισης.

- Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών:

Κυρίως έργου: 2.267.643,05€
(με ΦΠΑ, μέχρι και τον 29° Λογ./30-12-2024)

1^{ης} Σ.Σ.: 70.147,60€
(με ΦΠΑ, μέχρι και τον 4° Λογ/05-09-2024)

Συνολικά: 2.337.790,65€ (με ΦΠΑ)

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Κυρίως έργου

1ος λογ. / 01-07-2022	91.109,92€ = 73.475,74€+ Φ.Π.Α. 17.634,18€
2ος λογ. / 19-07-2022	11.169,82€ = 9.007,92€+ Φ.Π.Α. 2.161,90€
3ος λογ. / 08-08-2022	116.666,13€ = 94.085,59€+ Φ.Π.Α. 22.580,54€
4ος λογ. / 08-08-2022	14.768,42€ = 11.910,02€+ Φ.Π.Α. 2.858,40€
5ος λογ. / 17-08-2022	229.967,76€ = 185.457,87€+ Φ.Π.Α. 44.509,89€
6ος λογ. / 17-08-2022	28.567,96€ = 23.038,68€+ Φ.Π.Α. 5.529,28€
7ος λογ. / 29-09-2022	286.871,00€ = 231.347,58€+ Φ.Π.Α. 55.523,42€
8ος λογ. / 30-09-2022	52.065,00€ = 41.987,90€+ Φ.Π.Α. 10.077,10€
9ος λογ. / 03-11-2022	243.228,26€ = 196.151,82€+ Φ.Π.Α. 47.076,44€
10ος λογ./ 08-11-2022	31.109,73€ = 25.088,49€+ Φ.Π.Α. 6.021,24€
11ος λογ./ 15-12-2022	70.400,00€ = 56.774,19€+ Φ.Π.Α. 13.625,81€
12ος λογ./ 20-12-2022	13.728,00€ = 11.070,97€+ Φ.Π.Α. 2.657,03€
13ος λογ./ 11-01-2023	88.952,39€ = 71.735,80€+ Φ.Π.Α. 17.216,59€
14ος λογ./ 11-01-2023	11.027,02€ = 8.892,76€+ Φ.Π.Α. 2.134,26€
15ος λογ./ 07-04-2023	25.072,64€ = 20.219,87€+ Φ.Π.Α. 4.852,77€
16ος λογ./ 07-04-2023	3.012,38€ = 2.429,34€+ Φ.Π.Α. 583,04€
17ος λογ./ 16-05-2023	190.692,97€ = 153.784,65€+ Φ.Π.Α. 36.908,32€
18ος λογ./ 16-05-2023	22.997,80€ = 18.546,61€+ Φ.Π.Α. 4.451,19€
19ος λογ./ 13-11-2023	108.318,24€ = 87.353,42€+ Φ.Π.Α. 20.964,82€
20ος λογ./ 13-11-2023	13.437,73€ = 10.836,88€+ Φ.Π.Α. 2.600,85€
21ος λογ./ 18-12-2023	250.148,98€ = 201.733,05€+ Φ.Π.Α. 48.415,83€
22ος λογ./ 04-01-2024	32.674,56€ = 26.350,45€+ Φ.Π.Α. 6.324,11€
23ος λογ./ 21-01-2024	27.076,37€ = 21.835,78€+ Φ.Π.Α. 5.240,59€
24ος λογ./ 24-05-2024	63.160,00€ = 50.935,48€+ Φ.Π.Α. 12.224,52€
25ος λογ./ 24-05-2024	4.932,40€ = 3.977,74€+ Φ.Π.Α. 954,66€
26ος λογ./ 24-08-2024	90.338,10€ = 72.853,31€+ Φ.Π.Α. 17.484,79€
27ος λογ./ 26-08-2024	10.937,68€ = 8.820,71€+ Φ.Π.Α. 2.116,97€
28ος λογ./ 03-12-2024	120.745,00€ = 97.375,00€+ Φ.Π.Α. 23.370,00€
29ος λογ./ 03-12-2024	14.466,79€ = 11.666,67€+ Φ.Π.Α. 2.800,02€

Σύνολο: 2.267.643,05€ (με ΦΠΑ)

1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης:

1ος λογ./ 15-05-2024	36.941,84€ = 29.791,81€+ Φ.Π.Α. 7.150,03€
----------------------	---

2ος λογ./ 15-05-2024	2.315,04€ = 1.866,97€+ Φ.Π.Α.	448,07€
3ος λογ./ 25-08-2024	32.920,33€ = 26.548,65€+ Φ.Π.Α.	6.371,68€
4ος λογ./ 25-08-2024	3.393,57€ = 2.736,75€+ Φ.Π.Α.	656,82€

Σύνολο: 75.570,78€ (με ΦΠΑ)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 05-03-2025 αίτησή της (αριθ. πρωτ. 19824/8983/2025) ζητά παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου έως **31/10/2025**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, και για τους οποίους οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του έργου δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Αναλυτικότερα, αναφέρει τα εξής:

1. Το έργο αντιμετώπιζε διαρκή προβλήματα με την ομαλή χρηματοδότηση, γεγονός που αποτέλεσε τροχοπέδη στον προγραμματισμό των εργασιών, την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή του προγράμματος χρηματοδότησης από ΠΔΕ σε ΕΠΑ προκάλεσε τη μη πληρωμή για διάρκεια περίπου 8 μηνών.
2. Επιπλέον, η καθυστέρηση εξόφλησης του 19ου, 20ου, 21ου, 22ου και 23ου λογαριασμού του εν λόγω έργου, οδήγησε σε διακοπή εργασιών ήδη από τις 12/04/2024 έως και την ημερομηνία εξόφλησης του τελευταίου εξ' αυτών των λογαριασμών, ήτοι την 12/09/2024. Αυτή η διακοπή των πέντε (5) μηνών, περιλάμβανε και τους θερινούς μήνες του έτους 2024, δηλαδή την πλέον ενδεδειγμένη περίοδο - από πλευράς καιρικών συνθηκών - για την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών του έργου.
3. Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρων λογαριασμών, για τους οποίους έγινε αίτηση και έγκριση διακοπής εργασιών, ακολούθησαν ο 24ος και 25ος λογαριασμός, που εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία στις 24/05/2024 καθώς και ο 26ος και 27ος λογαριασμός που εγκρίθηκαν από την υπηρεσία στις 05/09/2024 και οι οποίοι δεν εξοφλήθηκαν παρά μόνον στις 18/12/2024.
4. Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στην 1η Συμπληρωματική του Σύμβαση, και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων θα εκτελεστούν σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου. Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα της 1ης Σ.Σ. θα συμπαρασύρει και εκείνο της αρχικής σύμβασης.

Καθώς για την εξόφληση των εν λόγω λογαριασμών απαιτήθηκε διάστημα άνω των οκτώ (8) μηνών, θεωρούμε εύλογη την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του κυρίως έργου καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά ισόχρονο διάστημα, εκκινώντας από την ημερομηνία εξόφλησης των ανωτέρω λογαριασμών (ήτοι την 18/12/2024).

Επιπλέον αναφέρουμε ότι εξ' αιτίας αυτής της καθυστέρησης, δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ασφαλικές εργασίες πριν από την έλευση της χειμερινής περιόδου και κατά τη διάρκεια αυτής δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν έντεχνα ασφαλικές εργασίες.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι ο 5^{ος} ΑΠΕ κυρίως έργου και 2^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. μόλις προσφάτως έγιναν αποδεκτοί από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Θέμα 2^ο/Πράξη 1^η/04-03-2025)
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 του Ν.4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»

- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 5^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του κυρίως έργου και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394) μέχρι 31-10-2025.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Αίτηση αναδόχου Κ/Ξ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 5^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του κυρίως έργου και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394) μέχρι 31-10-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 212-14/18-03-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου