



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αργοστόλι, 9 Οκτωβρίου 2014

Αρ. Πρωτ.: 94885/26572

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας: 28100  
Πληροφορίες: Αγγ.Κοκκολιάδη  
Τηλέφωνο: 2671360558  
Fax: 26713-60635  
E-mail: akokkoliadi@kefalonia.eu

### **ΚΟΙΝ :**

**1.Ανάδοχο εταιρεία  
«ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε»  
Ευτυχίδου 45-ΑΘΗΝΑ  
ΤΚ:11634, διά του αντικλήτου  
κου Διον.Έρτσου  
Αντ.Τρίτση 115,  
Τηλ: 26710-27301**

**Τηλ: 210-7248762,  
ΦΑΞ: 210-7231803**

**2. κ. Αντιπεριφερειάρχη  
Παν.Δρακουλόγκωνα**

**ΘΕΜΑ: Έκπτωση της «ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου: «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»**

Έχοντας υπόψιν:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
3. Τις διατάξεις του Νόμου 3669/18-6-08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 61
4. Την αριθμ πρωτ: 494-18/18-7-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο
5. Το αριθμ. πρωτ. 50202/14293/2-6-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί συνέχισης εργασιών
6. Το αριθμ. πρωτ: 48015/13465/4-6-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί συνέχισης εργασιών

7. Την αριθμ.πρωτ: 74199/21135/25-7-2014 Απόφαση Απόρριψης της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία απερρίφθη η ένσταση της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε κατά των εγγράφων που αναφέρονται στις ανωτέρω 5 & 6 παραγράφους.
8. Την αριθμ πρωτ: 73918/21067/29-7-2014 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία απερρίφθη η ένσταση της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε κατά του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( ΑΠΕ) & 2<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και εγκρίθηκε ταυτόχρονα ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
9. Την αριθμ. πρωτ:72102/20621/30-7-2014 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία απερρίφθη η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε
10. Την αριθμ. πρωτ. οικ: 76424/21697/30-7-2014 Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας προς την ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε
11. Την αριθμ πρωτ: 86630/24389/10-9-2014 Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας προς την ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε
12. Την αριθμ πρωτ: 81243/23022/8-10-2014 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία απερρίφθη στο σύνολό της η αριθμ.,πρωτ: Π.Ε Κεφ/νίας 81243/23022/13-08-2014 Ένσταση του αναδόχου κατά της αριθμ. πρωτ. 72102/20621/30-7-2014 Απόφασης της Δ/σας Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 21-7-2014 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
13. Το γεγονός ότι από την λήψη της προκαταβολής έως σήμερα, δεν έχει εγκριθεί ουδεμία πιστοποίηση και ως εκ τούτου δεν έχει αποσβεστεί μέρος αυτής

**Και Επειδή:**

α)Ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με το περιεχόμενο των Ειδικών Προσκλήσεων που αναφέρονται στις ανωτέρω (10) & (11) παραγράφους, με αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού, αφού δεν εκτέλεσε τις εργασίες που αναφέρονταν σε αυτές ήτοι:

- 1) Την Επαναλειτουργία του εργοταξίου,
- 2) Την Επανεγκατάσταση του εξοπλισμού στον τόπο του έργου,
- 3) Αποκατάσταση συνθηκών ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση, και στο ΣΑΥ, δεδομένου ότι ο χώρος του εγκαταλελειμμένου εργοταξίου είναι προσβάσιμος από τον οποιοδήποτε, υποκρύπτοντας κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.
- 4) Την Τακτοποίηση του χερσαίου χώρου του έργου, ο οποίος για αρκετό διάστημα έχει καταστεί χώρος απόθεσης άχρηστων υλικών,
- 5) Την Διερεύνηση και υποθαλάσσια βιντεοσκόπηση της κατάστασης του πυθμένα και τη λήψη βυθομετρικών στοιχείων δεδομένου ότι από τον Μάρτιο του 2012 δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες εντός θαλάσσιου χώρου για το έργο,

- 6) Την Διερεύνηση της πορείας του καλωδίου ΔΕΔΔΗΕ με συνεργείο δυτών και σήμανση αυτού με πλωτήρες, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην σχετική αλληλογραφία με την ΔΕΔΔΗΕ,
- 7) Την έναρξη εργασιών εντός χώρου λιμένος, με προσωρινή πρόσδεση του πλωτού γερανού για τη χρήση του στο έργο, σύμφωνα την προταθείσα από την Υπηρεσία λύση του προσωρινού ναυδέτου, η οποία περιελήφθη και στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και η οποία -λύση προσωρινής πρόσδεσης-έχει εγκριθεί με την ανωτέρω (8) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

β) Εκτέλεσε μόνο την εργασία της περιφράξης -η οποία εντάσσεται στην § 3 των διαταχθεισών να εκτελεστούν εργασιών- η οποία έγινε με την τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος που δεν αποκαθιστά την ασφάλεια δεδομένου ότι είναι εύκολα προσβάσιμος ο χώρος από οποιονδήποτε δεν έχει αρμοδιότητα στο έργο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**A.** Κηρύσσουμε έκπτωτο την εταιρεία «ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, οδός: Ευτυχίδου 45, ανάδοχο του έργου «Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης» Π.Υ: 6.970.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ από το έργο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 1,4,5 και 6 του Ν. 3669/2008, διότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με το περιεχόμενο των από 30-7-2014 & 10-9-2014 Ειδικών Προσκλήσεων, με αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού, αφού δεν εκτέλεσε καμία από τις εργασίες που αναφέρονταν σε αυτές, και συγκεκριμένα:

1. Την Επαναλειτουργία του εργοταξίου.
2. Την Επανεγκατάσταση του εξοπλισμού στον τόπο του έργου.
3. Την αποκατάσταση συνθηκών ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση, και στο ΣΑΥ, δεδομένου ότι ο χώρος του εγκαταλελειμμένου εργοταξίου είναι προσβάσιμος από τον οποιοδήποτε, υποκρύπτοντας κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.
4. Την Τακτοποίηση του χερσαίου χώρου του έργου, ο οποίος για αρκετό διάστημα έχει καταστεί χώρος απόθεσης άχρηστων υλικών.
5. Την Διερεύνηση και υποθαλάσσια βιντεοσκόπηση της κατάστασης του πυθμένα και λήψη βυθομετρικών στοιχείων δεδομένου ότι από τον Μάρτιο του 2012 δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες εντός θαλάσσιου χώρου για το έργο.
6. Την Διερεύνηση της πορείας του καλωδίου ΔΕΔΔΗΕ με συνεργείο δυτών και σήμανση αυτού με πλωτήρες, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην σχετική αλληλογραφία με την ΔΕΔΔΗΕ.

7. Την έναρξη εργασιών εντός χώρου λιμένος, με προσωρινή πρόσδεση του πλωτού γερανού για τη χρήση του στο έργο με εφαρμογή της προταθείσας από την Υπηρεσία λύσης του προσωρινού ναυδέτου, η οποία περιελήφθη και στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, που έχουν εγκριθεί με την με την ανωτέρω (7) σχετική Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής

Εκτός από την εργασία της περιφράξης -η οποία εντάσσεται στην § 3 των διαταχθεισών να εκτελεστούν εργασιών- η οποία έγινε με την τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος που δεν αποκαθιστά την ασφάλεια δεδομένου ότι είναι εύκολα προσβάσιμος ο χώρος από τον οποιοδήποτε δεν έχει αρμοδιότητα στο έργο-

**B.** Την υλοποίηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία των εκ του νόμου συνεπειών οι οποίες επέρχονται αθροιστικά και από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, ήτοι:

1. Την άμεση απαίτηση ολόκληρου του ποσού της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον ανάδοχο με την αριθ: 494-18/18-7-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.


2. Την κατάπτωση υπέρ του Κυρίου του Έργου ως ειδική ποινική ρήτρα του συνόλου των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, ήτοι των αριθμ: 1536572/3-5-2011 ΤΣΜΕΔΕ, LD1113000010 Attica Bank & 1536571/3-5-2011 ΤΣΜΕΔΕ εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού 1.642.293,00 Ευρώ.

Ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, η οποία θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η οποία θα αποφασίσει επί της ένστασης δεδομένου ότι ασκεί την συγκεκριμένη αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ 7/2013 ,μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

#### Εσωτερική Διανομή

- 1) ΔΤΕ
- ✓ 2) ΤΣΕ
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Ακριβές αντίγραφο

  
**Νίκος Σπηλιόπουλος**  
ΔΕ/ Δ/κού Λογ/κού

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε.  
Π.Ε. Κεφ/νίας  
Ν. Δραγώνα  
Αγρον. Τοπογράφος  
Μηχανικός