



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 230-12/15-04-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15 - 04 - 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 33535/24/06-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού .

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 17^ο Ε.Η.Δ.: Εισήγηση περί έγκρισης 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 29301/6534/24-3-2015 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου
2) Την αριθμ. πρωτ: οικ: 34321/7817/8-4-2015 Εισήγησής της Δ/νουσας (ΤΣΕ ΠΕΚ) Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιλαριανή Τζανετάτου Πολιτικός Μηχ/κός, Δ/ντρια Τεχν. Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 12684/3013/7-2-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 89-03/10-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΕ-ΑΔ1) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2013 στη ΣΑΕΠ-022 έργων της ΠΙΝ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-2-2014 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 317.422,90 Ευρώ με την διαδικασία «μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων» λόγω του κατεπείγοντος του θέματος εξαιτίας των σεισμών της 26^{ης} Ιανουαρίου και 2^{ας} Φεβρουαρίου 2014.
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:147-05/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΕ-Τ30) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 221.529,87 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) υπογράφηκε τις 22/4/2014 και έλαβε ΑΔΑ:ΒΙ097ΛΕ-ΥΥΕ (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002013094 2014-04-28)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως 19-09-2014.
- Με την υπ' αριθ: 651-25/7-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 30-11-2014.

- Με την υπ' αριθ: 838-36/9-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 8-2-2015.
- Με την υπ' αριθ: 98-05/17-2-2015 (πρακτικό 5, ΑΔΑ: ΨΒΟΧ7ΛΕ-ΣΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 3^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, έως 31-3-2015.

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση της διατομής της οδού, χωματουργικές εργασίες υποστηρικτικές τεχνικών έργων που χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών, εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καθώς επίσης και εργασίες κατακόρυφης σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων).

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Υπολείπονται εργασίες ασφαλτικών, εργασίες ολοκλήρωσης σήμανσης και εργασίες τεχνικών έργων (τσιμεντόστρωση στην περιοχή του Πόρου).

1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ: οικ:71715/20504/18-7-2014(ΑΔΑ: ΒΘ8Β7ΛΕ-ΘΧΒ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση σε ύψος δηλαδή, 221.529,87 ευρώ με το ΦΠΑ. Έχει εγκριθεί και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ:17759/3806/16-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΩΒΗ7ΛΕ-Ο9Ψ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση, δηλαδή σε ύψος 221.529,87 Ευρώ με το ΦΠΑ.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις:

- Έχει πληρωθεί στο έργο από 12 /8/2014 η 1^η Πιστοποίηση ,ποσού 32.278,31 Ευρώ, με το ΦΠΑ.
- Επίσης έχει πληρωθεί στο έργο από 11/12/2014 η 2^η Πιστοποίηση, ποσού 32.541,78 Ευρώ με το ΦΠΑ
- Έχει αποσταλεί από 22/12/2014 προς πληρωμή και η 3^η πιστοποίηση του έργου, ποσού 25.207,77 ευρώ με το ΦΠΑ, ο οποίος δεν έχει ακόμα αποπληρωθεί.
- Απεστάλη επίσης από 30-3-2015 προς πληρωμή η 4^η πιστοποίηση του έργου, ποσού 37.594,49€ με το ΦΠΑ.

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: παραμένει στο 40,63%

2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 24-3-2015 (αρ.πρωτ: 29301/6534).

Με αυτή, αιτείται παράταση έως 15-5-2015 αφενός λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ενταλθέντων πιστοποιήσεων που πρακτικά έχουν οδηγήσει σε διακοπή εργασιών του έργου, αφετέρου λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Επίσης, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2015 με έντονες βροχοπτώσεις και με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες ,που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση συμβατικών εργασιών (πχ: ασφαλτικά), προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, έχει δημιουργηθεί περαιτέρω καθυστέρηση./

(Επισυνάπτονται στοιχεία καιρού).

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι: υπήρξε όντως μία μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των λογαριασμών του αναδόχου που είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή από μέρους του εκτέλεσης των εργασιών του έργου, με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, η οποία απερρίφθη αρχικά με την αριθμ.πρωτ: 23816/5286/6-3-2015 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για τυπικούς λόγους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 παρ.3 του Ν.3669/2008.
 Εν συνεχεία επανήλθε με νέα Δήλωση Διακοπής Εργασιών η οποία πληροί τις απαιτούμενες εκ του Νόμου προϋποθέσεις και η οποία διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με το αριθμ.πρωτ:27716/6158/18-3-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ως αρμόδια υπηρεσία για τις πληρωμές και επειδή αφορούσε καθυστέρηση πληρωμής. Στο έγγραφό μας αυτό δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση.
3. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες κατά το μήνα Μάρτιο ήταν άσχημες για την εποχή, ανατρέποντας έτσι τις προβλέψεις της Υπηρεσίας μας περί ολοκλήρωσης των εργασιών, δεδομένου ότι ειδικά για τις εργασίες ασφαλτικών απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες για να εκτελεστούν,
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, και θα πρέπει για να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες να υφίσταται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες (πχ: για τα ασφαλτικά). Επικουρικά αναφέρουμε ότι η διάστρωση της ασφάλτου πρέπει να πραγματοποιείται σε στεγνή επιφάνεια, απαλλαγμένη από πάχνη ή πάγο και υπό την προϋπόθεση ελάχιστης θερμοκρασίας αέρα 10°C, που στην προκειμένη περίπτωση καιρικών συνθηκών δεν ικανοποιούνται.
 Επιπροσθέτως, η κακή κατάσταση που ήδη βρίσκονται τα καταστρώματα της οδού στα τμήματα που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες ασφαλτικών, επιβάλουν την ύπαρξη καλών καιρικών συνθηκών.
5. Το γεγονός πρόβλεψης για κακές καιρικές συνθήκες και κατά τον μήνα Απρίλιο, οπότε αθροιστικά μειώνονται οι μέρες που μπορεί να εργαστεί ανεμπόδιστα.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» διάρκειας 61 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 31/05/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου.

Συνημμένα:

- 1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου που περιλαμβάνει στοιχεία καιρού.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε

Εσωτ. Διανομή

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) Δ.Τ.Ε. | Ιλ. Τζανετάτου |
| 2) Τ.Σ.Ε. | Πολ/κός Μηχ/κός |
| 3) Αγγ.Κοκκολιάδη | |

	ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αγγ.Κοκκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	8/04/2015	8/04/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την συνημμένη αίτηση παράτασης του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» διάρκειας 61 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 31/05/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του εν λόγω έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 230-12/15-04-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός