



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 48/22-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 981-48/22-12-2015**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί του Αιτήματος Παράτασης της 3ΗΣ Αποκλειστικής Προθεσμίας (τμηματικής) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 116006/128/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 29ο Ε.Η.Δ.:** Εισηγήση επί του Αιτήματος Παράτασης της 3ΗΣ Αποκλειστικής Προθεσμίας (τμηματικής) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 29ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ 7/2013(ΦΕΚ 26<sup>Α</sup>/31-01-2012) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	: 22.300.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
<u>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ</u>	: 26/03/2013 Με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28 %
<u>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ</u>	: 19.562.221,74 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 06/09/2013
<u>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ</u>	: 28 ΜΗΝΕΣ ήτοι έως 06/01/2016
<u>ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ</u>	: 1 <sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 222 ημέρες δηλαδή έως 10-06-2015 αριθμ. πρωτ. 813-35/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
	: 2 <sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 165 ημέρες δηλαδή έως 23-11-2015 , εγκρίθηκε με την αριθμ. 502-26/21-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Διάυλος Λευκάδας έχει συνολικό μήκος 6,3 km περίπου και εξασφαλίζει τη θαλάσσια επικοινωνία του όρμου Λευκάδας στα βόρεια με τον όρμο Δρεπάνου στα νότια, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύνδεση του λιμένα της πόλης της Λευκάδας με την ανοιχτή θάλασσα (Ιόνιο Πέλαγος).

Ο διάυλος έχει διανοιχθεί μεταξύ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας, των αβαθών περιοχών στα ανατολικά παράλια της Λευκάδας και των παλαιών Αλυκών Αλεξάνδρου αφ' ενός και της λιμνοθάλασσας Βουλκαρά αφ' ετέρου, η οποία εκτείνεται προ των ακτών της Ακαρνανίας. Η βόρεια είσοδος του διαύλου οριοθετείται στα δυτικά από τον λιμενοβραχίονα και την λωρίδα άμμου («Αμμόγλωσσα») προ αυτού και στα ανατολικά από το Φρούριο της Αγίας Μαύρας.

Η νότια είσοδος του διαύλου στην περιοχή νότια των αλυκών Αλεξάνδρου ορίζεται από πλωτούς σημαντήρες, καθώς βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα παράλια της Λευκάδας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο του Διαύλου Λευκάδας περιλαμβάνει :

- Την διαπλάτυνση, εκβάθυνση και σήμανση του διαύλου, σε συνολικό μήκος άξονα 4.962 Μ περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρανή λιθορριπής σε συνολικό μήκος 1.085 Μ περίπου ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τη διαρκώς αυξανόμενη ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή,
- Την κατασκευή των αναγκαίων αντιπροσαμμοτικών έργων στο βόρειο άκρο του διαύλου, ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της συνεχούς μείωσης του ωφέλιμου πλάτους της βόρειας εισόδου του διαύλου, με την

κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους συνολικού μήκους στέψης 375 Μ και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.

- Την κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες , ολικού μήκους 980 Μ περίπου.
- Την κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες σε μήκος 140 Μ περίπου αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος, για την προστασία των μνημείων.
- Την σήμανση του διαύλου με την τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων.

### **ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Με την από 13-11-2015 αίτηση του ο Ανάδοχος ζητά 3<sup>Η</sup> παράταση της 3<sup>ΗΣ</sup> αποκλειστικής προθεσμίας του έργου η οποία έληγε στις 23-11-2015 και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 502-26/21.07.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κατά την διάρκεια την 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των αντιπροσαμμοτικών προβόλων , την εκσκαφή της Αμμόγλωσσας και την κατασκευή του πρηνούς προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η 3<sup>Η</sup> Αποκλειστική προθεσμία δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί σύμφωνα με τον Ανάδοχο για τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση του με την οποία ζητά την παράταση της κατά 44 ημέρες ήτοι έως 06-01-2016.

### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας είναι οι εξής :

Α. Όσον αφορά στις εργασίες εκσκαφής της περιοχής της Αμμόγλωσσας, στις 25.06.2015 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία η κυριότητα της άμμου περιήλθε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Στις 30.09.2015 δόθηκε στον Ανάδοχο εντολή επανέναρξης των εργασιών εκσκαφής της Αμμόγλωσσας. Ο Ανάδοχος κινητοποιήθηκε άμεσα και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκσκαφής και μεταφοράς της άμμου, ενώ υπολείπεται ακόμα η υποθαλάσσια εκσκαφή των διατομών C17 έως C29.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική διάρκεια των εργασιών στην Αμμόγλωσσα ήταν 165 ημέρες (από τις 10.06.2015 έως τις 23.11.2015), ο Ανάδοχος αιτιολογημένα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες τις πρώτες 112 ημέρες (από τις 10.06.2015 έως τις 30.09.2015), κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (23.11.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, προτείνεται να εγκριθεί η παράταση «με αναθεώρηση» της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής

Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, δηλαδή έως την 06.01.2016, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08

#### ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Το αριθμ. 7<sup>Η</sup> Συνεδρίαση/16-12-2015/Θέμα 9ο
- Η αριθμ. πρωτ. 102190/16753/13-11-2015 αίτηση του Αναδόχου
- Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε Λευκάδας

ΛΕΥΚΑΔΑ 21-12-2015

Ο Επιβλέπων

Ο Αν/της Προϊσταμενος  
Τ.Σ.Ε

Ο Αν/της Διευθυντής  
Τεχνικών Έργων

Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

#### ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

### **7η Συνεδρίαση 2015**

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. οικ. 21992/3347/5-03-2014 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ 117177/18417/19-12-2014 και 100717/16512/9-11-2015 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, αποτελείται από τους:

1. Κανέλλιας Παναγιώτης, Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου Δ.Ε. Π.Ε Λευκάδας.
2. Αρβανίτη Μαρία, Υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Λευκάδας.
3. Αρέθας Σπυρίδων, Υπάλληλος της Δ.Τ.Υ Δήμου Λευκάδας.
4. Θέκλη Βλάχου, Υπάλληλος Εκπρόσωπος ΤΕΕ.
5. Περδικάρης Ηλίας, Εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Κατηφόρης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, Εκπρόσωπος ΠΕΔ Π.Ι.Ν
7. Όλγα Ανυφαντή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού,  
στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για θέματα μελετών.
8. Γρηγόρη Ασπασία, Δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Λευκάδας.
7. Ροντογιάννης Μάρκος, Εκπρόσωπος Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

συνήλθε σήμερα **16 -12-2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), ύστερα από την με αριθ πρωτ οικ.111953/18519/9-12-2015

Πρόσκληση κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, παρουσία και της γραμματέας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα :

.....  
**ΘΕΜΑ 9ο :** Έγκριση παράτασης **3ης Αποκλειστικής προθεσμίας** (τμηματικής) του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 22.300.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ : Εισηγητής κ. Παν. Κομποτιάτης

.....

**ΠΡΑΞΗ 9<sup>η</sup> ( θέμα 9<sup>ο</sup>).**

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Λευκάδας κ Κομποτιάτης εξετάζοντας την αίτηση της αναδόχου Εταιρίας , εισηγείται την έγκριση παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» κατά σαράντα τέσσαρες (44) ημέρες και αναφέρει ότι :

Δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (23.11.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, προτείνεται να εγκριθεί παράταση «με αναθεώρηση» της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά σαράντα τέσσαρες (44) ημέρες,

Η συνολική συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 06-01-2016.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** στην παράταση

της **3ης** Αποκλειστικής Προθεσμίας (Τμηματικής) του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**» προυπ. 22.300.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ.

έως **06-01-2016 « με Αναθεώρηση ».**

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση

Λευκάδα 16-12-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ

Αλεξία Κότσαλη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2



Δ/νση Τεχνικών Έργων

13-11-15

ΤΣΕ

Βασιλείου  
13/11/15

Λευκάδα, 13/11/2015

Αριθμ. πρωτ.: 5084/ΕΞ0543/ΚΠ/εμ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  
απόδρα για τη λήψη απόφασης επί της παρούσας

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ:

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού  
Προγραμματισμού Περιβ/ντος & Υποδομών  
**Διεύθυνση Τεχνικών Έργων**  
**Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας**  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  
Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 31100  
Τηλ: 26453-60770  
Φαξ: 26453-60765

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Αριθ. πρωτ. 102190/16753  
Ημερομηνία 13-11-15

ΤΣΕ  
Βασιλείου  
13-11-15

**ΕΡΓΟ** : Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας

**ΘΕΜΑ** : Αίτηση Παράτασης της 3ης Αποκλειστικής Προθεσμίας του Έργου

Κύριοι,

Την 06/09/2013 υπεγράφη μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ως Αναδόχου η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 06/01/2016.

Σύμφωνα με την Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου Άρθρο 6.3, εκτός από την Συνολική Προθεσμία ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει μεταξύ άλλων και την παρακάτω 3<sup>η</sup> Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (3<sup>η</sup> Α.Π).

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Α. Μεσοπέτρου 85, 1526 Αθήνα, Ε: ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, Φ: 2106968098

Σελίδα 1 από 4

www.terna-energy.com



Σύμφωνα με την 3<sup>η</sup> Α.Π, όχι αργότερα από τετρακόσιες (420) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δηλαδή την 31/10/2014, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει:

1. την εκσκαφή της Αμμόγλωσσας.
2. την κατασκευή των αντιπροσαμμοτικών υφάλων προβόλων.
3. την κατασκευή του πρानούς προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Με την 813- 35 / 02-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του συνόλου των εργασιών της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά 222 ημέρες, δηλαδή έως στις 10/06/2015 με Αναθεώρηση. Οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλοντο σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Με την 502-26 / 21-07-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του συνόλου των εργασιών της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά 165 ημέρες, δηλαδή έως στις 23/11/2015 με Αναθεώρηση. Οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλοντο σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η ολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου παρέμεινε η 06-01-2016.

Η 3<sup>η</sup> Α.Π όπως παρείταθη με την ανωτέρω απόφαση, δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου όπως θα εξηγήσουμε αναλυτικά παρακάτω.

#### Λόγοι παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας:

1. Την 25-06-2015 εξεδόθη η με Αρ.Πρωτ.:ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015,824/2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία παραχωρήθηκε δωρεάν κατά κυριότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας η εξορυσσόμενη άμμος.
2. Την 03.07.2015, επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή στον κ. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας», στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την από 03.07.2015 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - όχληση για αποζημίωση .

Η κατά τα άνω δήλωση υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 παρ. 9 και 62 παρ. 3 του Ν.3669/2008, που ορίζουν ότι στη περίπτωση που ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του πληρωμής λογαριασμών, ο ανάδοχος δικαιούται να διακόψει τις εργασίες (άρθρο 53, παρ. 9 και 12 του Ν.3669/08), παράλληλα δε να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται, μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης (άρθρο 36 παρ. 11 του Ν.3669/2008).

Εν προκειμένω, η υπερημερία που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής και τον κύριο του έργου, η οποία παρέχει το δικαίωμα στον ανάδοχο για υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, είναι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή (εξόφληση) του 14ου λογαριασμού του έργου, μέσα στο δίμηνο από την υποβολή του, όπως προβλέπεται από την παρ. 9, του άρ. 53, του Ν.3669/2008. Συγκεκριμένα, ο 14ος Λογαριασμός του έργου, συνολικής αξίας 326.933,46 € (με ΦΠΑ 23%), υποβλήθηκε στις 26.03.2015 με το αρ. πρωτ. 5084/ΕΞ0380/ΚΠ/εμ - 29993/4633 έγγραφο μας, εγκρίθηκε (εκπρόθεσμα) στις 06.05.2015 με το αρ. πρωτ.29993/4633/Φ.Ε. έγγραφο της υπηρεσίας και αποτέλεσε την 14η Πιστοποίηση εργασιών και τελικά πληρώθηκε, εκπρόθεσμα, στις 27.07.2015.



Λ. Μεσσούνων 85, 11526 Αθήνα, Ε : ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, F: 2106968098

Σελίδα 2 από 4

www.terna-energy.com



Επίσης την 22.07.2015, επιδώσαμε με δικαστικό επιμελητή στον κ. Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας», στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την από 22.07.2015 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - όχληση για αποζημίωση η οποία αφορά την καθυστέρηση εξόφλησης του 15ου Λογαριασμού.

Ο 15ος Λογαριασμός του έργου συνολικής αξίας 585.344,61 € (με ΦΠΑ 23%) υποβλήθηκε στις 20-05-2015 με το αρ. πρωτ. 5084/ΕΞ0425/ΚΠ/εμ 48046/7507 έγγραφο μας και εγκρίθηκε στις 29-05-2015 με το αρ. πρωτ. 48046/7507 /Φ.Ε. έγγραφο της υπηρεσίας και απετέλεσε την 15η Πιστοποίηση εργασιών και τελικά πληρώθηκε, εκπρόθεσμα, στις 27.07.2015.

Δηλαδή απωλέσθη χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου διάστημα 25 ημερών (3/7 έως 27/7) κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατά το οποίο οι εργασίες που αφορούν την βόρεια περιοχή του έργου (αντιπροσαμμωτικοί πρόβολοι , αμμόγλωσσας) θα μπορούσαν να εκτελεσθούν) χωρίς προβλήματα καιρικών συνθηκών και να είχαν προωθηθεί σημαντικά.

3. Την 30-09-2015 με την επιστολή της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με Αρ.Πρωτ. 50485/7841/Φ.Ε μας εδόθη εντολή επανέναρξης των εργασιών εκσκαφών της περιοχής της αμμόγλωσσας.

Το διάστημα από 10-06-2015 (ημερομηνία λήξης 1<sup>ης</sup> παράτασης της 3<sup>ης</sup> Α.Π) έως 30-09-2015, δηλαδή 112 ημέρες, οι εργασίες εκσκαφών της αμμόγλωσσας δεν εκτελούντο χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, εν αναμονή της ανωτέρω Κ.Υ.Α.(παραχώρηση άμμου) και της εντολής της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για εκτέλεση εργασιών.

Ο Ανάδοχος μετά την ανωτέρω εντολή ενεργοποιήθηκε άμεσα με χρήση προσθέτων συνεργείων εκσκαφών και μεταφοράς της άμμου και ήδη έχει σκαφτεί και μεταφερθεί το σύνολο της ποσότητας της άμμου στην εγκεκριμένη περιοχή απόθεσης. Υπολείπεται πλέον η εκσκαφή της περιοχής της Αμμόγλωσσας (διατομές από C17 έως C29 , και η τελική διαμόρφωση του χερσαίου τμήματος της αμμόγλωσσας) σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και της εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών της αμμόγλωσσας προβλέπεται την 06/01/2016, δηλαδή απαιτείται παράταση 44 ημερών της 3<sup>ης</sup> Α.Π.

4. Την 24-09-2015 (επιστολή της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με Αρ.Πρωτ. 118218/18537/πτε) και την 09-10-2015 (επιστολή της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με Αρ.Πρωτ.8405/1209/Φ.Ε) απαντήθηκαν τα ερωτήματα του Αναδόχου (Επιστολή Αναδόχου Αρ.Πρωτ.5084/ΕΞ0329/ΚΠ/εμ/21-01-2015) σχετικά με την κατασκευή και θεμελίωση των βάθρων των φανών ναυσιπλοΐας επί των αντιπροσαμμωτικών υφάλων προβόλων. Ο Ανάδοχος ενεργοποιήθηκε άμεσα για τις ως άνω κατασκευές και απαιτείται παράταση 44 ημερών της 3<sup>ης</sup> Α.Π., λαμβανομένων υπόψη των απαιτούμενων χρόνων για την κατασκευή , την πήξη του σκυροδέματος και την πόντιση αυτών.

5. Τέλος επισημαίνουμε ότι με την από 28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'65/28/06/2015) επιβλήθηκαν περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές και στη διακίνηση κεφαλαίων τόσο εντός της Ελληνικής Επικράτειας όσο και στις συναλλαγές με το εξωτερικό.

Η μεταβολή εξαιτίας των ως άνω συνθηκών εκτέλεσης της εργολαβίας μας, προκαλεί καθυστερήσεις στους συμβατικούς χρόνους εκτέλεσης των εργασιών μας χωρίς αυτό να οφείλεται σε απρονοησία, αμέλεια και εν γένει υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Εξ όσων αναφέραμε παραπάνω καθίσταται προφανές ότι, η 3<sup>η</sup> Αποκλειστική Προθεσμία του έργου, η οποία αφορά τις εργασίες εκσκαφής της περιοχής της Αμμόγλωσσας, την κατασκευή των Αντιπροσαμμωτικών Υφάλων Προβόλων και την κατασκευή του Πρανούς Προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού , δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου και πρέπει να παραταθεί κατά 44 ημέρες, δηλαδή έως την 06/01/2016 που είναι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου , με αναθεώρηση.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Α. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, F: 2106968098

Σελίδα 3 από 4





#### Μετά τα παραπάνω

Σύμφωνα με το άρθρο 48 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ», παράγραφος 8 του Ν. 3669/08

#### Αιτούμαστε

Παράταση με αναθεώρηση της 3ης Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου η οποία αφορά , τις εργασίες εκσκαφής της Αμμόγλωσσας, την κατασκευή των Αντπροσαμμωτικών Υφάλων Προβάλων και την κατασκευή του Πρανούς Προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού κατά 44 ημέρες, δηλαδή έως την 01/01/2016 που είναι η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, για τους λόγους που εξηγήθηκαν λεπτομερώς παραπάνω και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Μετά την έγκριση της Παράτασης της 3<sup>ης</sup> Α.Π., ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ», παράγραφος 8 του Ν. 3669/08 και υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης οριστικοποίησης και αδειοδότησης του χώρου απόθεσης της άμμου της Αμμόγλωσσας,

Για την

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**  
**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**  
 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 | ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26  
 ΤΗΛ. 210 6968300 - FAX: 210 0968098  
 ΑΦΜ: 094006931 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68488078007264 - Γ.Ε.ΜΗ. 312701000

**ΚΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ**

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, F: 2106968098

Σελίδα 4 από 4

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

**Προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ****ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας του έργου**

<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	: 22.300.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
<u>ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ</u>	: 26/03/2013 Με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,28 %
<u>ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ</u>	: 19.562.221,74 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 06/09/2013
<u>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ</u>	: 28 ΜΗΝΕΣ ήτοι έως 06/01/2016
<u>ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ</u>	: 1 <sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 222 ημέρες δηλαδή έως 10-06-2015 αριθμ. πρωτ. 813-35/02-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. : 2 <sup>η</sup> Τμηματική προθεσμία κατά 165 ημέρες δηλαδή έως 23-11-2015 , εγκρίθηκε με την αριθμ. 502-26/21-07-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Ο Διάυλος Λευκάδας έχει συνολικό μήκος 6,3 km περίπου και εξασφαλίζει τη θαλάσσια επικοινωνία του όρμου Λευκάδας στα βόρεια με τον όρμο Δρεπάνου στα νότια, καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύνδεση του λιμένα της πόλης της Λευκάδας με την ανοιχτή θάλασσα (Ιόνιο Πέλαγος).

Ο διάυλος έχει διανοιχθεί μεταξύ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας, των αβαθών περιοχών στα ανατολικά παράλια της Λευκάδας και των παλαιών Αλυκών Αλεξάνδρου αφ' ενός και της λιμνοθάλασσας Βουλκαρά αφ' ετέρου, η οποία εκτείνεται προ των ακτών της Ακαρνανίας. Η βόρεια είσοδος του διαύλου οριοθετείται στα δυτικά από τον λιμενοβραχίονα και την λωρίδα άμμου («Αμμόγλωσσα») προ αυτού και στα ανατολικά από το Φρούριο της Αγίας Μαύρας.

Η νότια είσοδος του διαύλου στην περιοχή νότια των αλυκών Αλεξάνδρου ορίζεται από πλωτούς σημαντήρες, καθώς βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα παράλια της Λευκάδας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο του Διαύλου Λευκάδας περιλαμβάνει :

- Την διαπλάτυνση, εκβάθυνση και σήμανση του διαύλου, σε συνολικό μήκος άξονα 4.962 Μ περίπου και διαμόρφωση πλευρικών τμημάτων του με πρηνή λιθορριπής σε συνολικό μήκος 1.085 Μ περίπου ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τη διαρκώς αυξανόμενη ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή,
- Την κατασκευή των αναγκαίων αντιπροσαμμωτικών έργων στο βόρειο άκρο του διαύλου, ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της συνεχούς μείωσης του ωφέλιμου πλάτους της βόρειας εισόδου του διαύλου, με την

κατασκευή τριών ύφαλων αναβαθμών με λιθορριπές και φυσικούς ογκόλιθους συνολικού μήκους στέψης 375 Μ και σήμανση αυτών με μόνιμους φανούς.

- Την κατασκευή και ανακατασκευή μετώπων αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες , ολικού μήκους 980 Μ περίπου.
- Την κατασκευή μετώπου αντιστήριξης με πασσαλοσανίδες σε μήκος 140 Μ περίπου αγκυρωμένου σε πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος, για την προστασία των μνημείων.
- Την σήμανση του διαύλου με την τοποθέτηση πλωτών φωτοσημαντήρων.

### **ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Με την από 13-11-2015 αίτηση του ο Ανάδοχος ζητά 3<sup>Η</sup> παράταση της 3<sup>ΗΣ</sup> αποκλειστικής προθεσμίας του έργου η οποία έληγε στις 23-11-2015 και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 502-26/21.07.2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κατά την διάρκεια την 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας ο Ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των αντιπροσαμμοτικών προβόλων , την εκσκαφή της Αμμόγλωσσας και την κατασκευή του πρηνούς προστασίας του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η 3<sup>Η</sup> Αποκλειστική προθεσμία δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί σύμφωνα με τον Ανάδοχο για τους λόγους που επικαλείται στην αίτηση του με την οποία ζητά την παράταση της κατά 44 ημέρες ήτοι έως 06-01-2016.

### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Οι απόψεις της Υπηρεσίας μας σχετικά με το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Προθεσμίας είναι οι εξής :

Α. Όσον αφορά στις εργασίες εκσκαφής της περιοχής της Αμμόγλωσσας, στις 25.06.2015 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία η κυριότητα της άμμου περιήλθε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. Στις 30.09.2015 δόθηκε στον Ανάδοχο εντολή επανέναρξης των εργασιών εκσκαφής της Αμμόγλωσσας. Ο Ανάδοχος κινητοποιήθηκε άμεσα και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκσκαφής και μεταφοράς της άμμου, ενώ υπολείπεται ακόμα η υποθαλάσσια εκσκαφή των διατομών C17 έως C29.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική διάρκεια των εργασιών στην Αμμόγλωσσα ήταν 165 ημέρες (από τις 10.06.2015 έως τις 23.11.2015), ο Ανάδοχος αιτιολογημένα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες τις πρώτες 112 ημέρες (από τις 10.06.2015 έως τις 30.09.2015), κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (23.11.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, προτείνεται να εγκριθεί η παράταση «με αναθεώρηση» της 3<sup>ΗΣ</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, δηλαδή έως την 06.01.2016, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08

Λευκάδα 7/12/2015

Ο Επιβλέπων

Ο Αν/της Προϊσταμενος Τ.Σ.Ε

Ο Αν/της Διευθυντής Τεχνικών Έργων

Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

Κομποτιάτης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Δ'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κομποτιάτη

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση «με αναθεώρηση» της 3<sup>ης</sup> Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, δηλαδή έως την 06.01.2016, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου και δεδομένου ότι το γεγονός της μη τήρησης της 3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (23.11.2015) δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 981-48/22-12-2015**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**