



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/22-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 982-48/22-12-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 12 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 116006/128/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 30^ο Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 30ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παρατάσεις προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»
Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 93591/21384/16-10-15 αίτηση για παράταση προθεσμίας της 5^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Ανδρεάτος, αναπ/τής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. ημετ. πρωτ. 93591/21384/16-10-2015 αίτηση της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. για παράταση της 5^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου (συνημμένο 1)
 β) Η με αρ. πρωτ. 115757/26875/18-12-15 Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (συνημμένο 2)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Ανδρεάτος, αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:
 - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.)
 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ (Πολ. Μηχ.)
 - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.)
 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (Τοπ. Μηχ. Τ.Ε.)
 - (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
 - ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος)
 - (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ **1.** Βάσει της υπ' αρ. **798-34/25-11-2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
4 ^η Α.Π.	23-10-2013	31-12-2013	30-11-2013
4 ^η Ε.Π.	12-12-2013	1-8-2014	28-2-2014

(Μόνο για εφέδρανα)			
5 ^η Ε.Π.	2-3-2014	20-10-2014	
5 ^η Α.Π.	15-6-2014	6-3-2015	10-6-2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	3-9-2014	31-3-2015	31-1-2015

Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία
Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία

2. Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	10-6-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-7-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

3. Βάσει των υπ' αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 11-10-2015	11-10-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 5-11-2015	5-11-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

▪ **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

▪ **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

5-11-2015 (Βλ. σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με αναθεώρηση)

- Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) Ένσταση κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Ε.Π. του έργου, η οποία έχει απορριφθεί.
- Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) Αίτηση Θεραπείας κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας, η οποία δεν έχει ακόμη εκδικασθεί.

3. Με την υπ' αρ. 82249/18649/10-9-15 Ειδική Πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 η υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/δικαιολογητικά για την παράταση ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του έργου, τάσσοντάς του προθεσμία τεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αρ. 86025/19531/23-9-15 Απόφαση Έκπτωσης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» επί της οποίας υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) ένσταση με το υπ' αρ. 90700/20715/8-10-15 έγγραφο (καθώς και το υπ' αρ. 90470/20662/7-10-15 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου). Με την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έγινε δεκτή η ένσταση του αναδόχου.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάνη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ). Η διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και υπογραφής της Σ.Σ. εκκρεμεί (βλ. κατωτέρω κεφάλαιο 1.4).

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η εκσκαφή ανάντη πρανούς κατά το μεγαλύτερο μέρος, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης και μέρος των αγκυρώσεων βραχοπροστασίας. Επίσης, στο εργοστάσιο της Εταιρίας ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών -με την οποία συνεργάζεται ο ανάδοχος για την κατασκευή, μεταφορά και συναρμολόγηση της γέφυρας- έχει ολοκληρωθεί η βιομηχανοποίηση πέντε κύριων δοκών της γέφυρας, δηλαδή ποσοστό 70% της γέφυρας, σύμφωνα με την 2^η εγκεκριμένη αναλυτική επιμέτρηση.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου **ανέρχεται στο ποσό των 6.698.871,12 €, με Φ.Π.Α.** Μετά την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. η υπηρεσία μας κοινοποίησε τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον Ανάδοχο, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. **Εκκρεμεί** η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. λόγω χρηματοδότησης. Οι δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	217.625,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	39.172,59
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	23.111,83
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	279.909,94
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	0,00
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	8.707,95
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	288.617,89
Φ.Π.Α. 23 %	1.252.634,44	1.252.634,44	66.382,11
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	355.000,00
		7.053.871,11	

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε –σε σχέση με την κύρια σύμβαση- προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες:

1.4.1 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων κονδυλίων σε σχέση με την αρχική σύμβαση οφείλονται σε προμετρητικά λάθη, στην ακριβέστερη προσαρμογή στις υφιστάμενες στο έργο συνθήκες και για να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες καίτοι προβλέπονταν από τη μελέτη δεν είχαν τιμολογηθεί.

Στον 1^ο ΑΠΕ εκτός από τις εργασίες της κύριας Σύμβασης περιλαμβάνονται και οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.).

1.4.2 1^η Σ.Σ.

Οι εργασίες της 1ης Σ. Σ.:

- Δεν περιλαμβάνονται ποσοτικά στην αρχική μελέτη ούτε στην αρχική Σύμβαση και
- Κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεσή του.

Σημειώνεται ότι για την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου (με 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και 1^η Σ.Σ.) έχουν γίνει οι κάτωθι ενέργειες από τον Ιούλιο του 2014

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
2014				
1	Ιούλιος-Αύγουστος 2014			ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΕ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2	οικ. 81702/23171/18-8-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Ανάδοχο	Αποστολή 1 ^{ου} ΑΠΕ και 1 ^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1 ^η Σ.Σ.) για υπογραφή από Ανάδοχο
3	ημ. 87096/24258/4-9-2014	Ανάδοχο	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή υπογεγραμμένου ΑΠΕ
4	ημ. 87096/24528/4-9-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (με 1η Σ.Σ.) για προέγκριση τους
5	2397/25-9-2015 (ημ. 96413/26951/1-10-2014)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Επιστολή με την οποία ζητούνται στοιχεία - διευκρινίσεις
6	96413/26951/17-10-2014	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων για 1 ^ο ΑΠΕ, 1 ^η ΣΣ.
7	2810/25-11-2014	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 2810/25-11-2014 έγγραφό της περί Τροποποίησης Σύμβασης.
8	117600/32702/1-12-2015	ΤΣΕ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	Αίτηση για γνωμοδότηση για: 1. τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 2. την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και για την ανάλωση «επί έλαττον δαπανών»
9	4-12-2014		ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	Ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
				Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νίας (στο 7 ^ο Πρακτικό/4-12-2014 θέμα 8 ^ο) και για τα δύο θέματα.
10	οικ. 122525/34219/8-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΟΙΚ. ΕΠ.	Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
11	9-12-2014 (ΑΔΑ ΩΠΛΛ7ΛΕ-ΗΑΒ)		ΟΙΚ. ΕΠ.	845-36 Απόφαση του 36ου Πρακτικού/9-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου
12	οικ. 126215/35293/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Ηλεκτρονική υποβολή 1 ^{ου} Τροποποιημένου ΤΔΕ στο ΟΠΣ και αποστολή σχετικού εγγράφου.
13	οικ. 126064/35251/17-12-2014	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΑΑΔΗΣΥ	Αποστολή Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ. για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο
2015				
14	123706/48355/5-1-2015 (ημ. 1067/281/7-1-2015)	ΟΙΚ. ΕΠ.	ΔΤΕ/ΤΣΕ	Αποστολή με αλληλογραφία της Απόφασης ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. έγκρισης σύναψης της 1ης Σ. Σ.
15	27736/14116/9-1-2015 (ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 12-1-2015)	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		Απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της εγκριτικής υπ' αρ. 845-36/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων. (ΑΔΑ ΩΖΦ3ΟΡ1Φ-ΤΒΧ).
16	οικ. 4715/1037/15-1-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή στοιχείων για έλεγχο 1 ^{ης} Σ.Σ.
17	3168/18-2-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Αποστολή 33/2015 Πράξης (Αναβλητική)
18	οικ. 18567/4030/18-2-2015	ΔΤΕ/ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (33/2015)
19	347/2-3-2015	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Επιστολή για εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου
20	Ημ. 22067/4867/3-3-2015 (ΑΔΑ: 76Τ57ΛΕ-4Τ3)		ΔΤΕ	Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (άνευ κοινοποίησης στον ανάδοχο)
21	1840/4000/3-3-2015	ΔΤΕ	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	Αποστολή Συμπληρωματικών στοιχείων
22	16522/24-3-2015	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΔΤΕ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) – Δεν κωλύεται η υπογραφή 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
23	οικ. 29720/6624/26-3-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κοινοποίηση Πράξης Ε.Σ. (66/2015) και επανάληψη αιτήματος για τροποποίηση Πράξης Ένταξης.
24	29646/6617/31-3-2015	ΔΤΕ	(Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό) 1. ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. 2. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Σ Α.Ε.	Κοινοποίηση Πράξεων Ε.Σ. (33 και 66/2015)
25	3379/31-3-2015 (ημ. 31956/7188/1-4-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΔΤΕ	Σε απάντηση του από 17-12-2014 αιτήματος (βλ. α/α 12) ζητούνται στοιχεία προκειμένου να εξετασθεί η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξης
26	31956/7188/8-5-2015	ΔΤΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Επανυποβολή 1ου Τροποποιημένου ΤΔΕ (Βλ. φάκελο Δελτίων).
27	1071/4-6-2015 (ημ. 53529/12360/5-6-2015)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία (ο ΑΠΕ με τα συνοδευτικά του έγγραφα, Εγκεκριμένες Μελέτες Υποέργου 2, Πίνακες, Χρον/μα

α/α	Αρ. πρωτ.	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
				ΓΑΝΝΤ που να τεκμηριώνει ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
28	53529/12360/11-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Αποστολή των ανωτέρω στοιχείων
29	Οικ. 58464/13562/18-6-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Κατόπιν τ/φ επικοινωνίας την ίδια ημέρα απεστάλη οριζ/φία χάραξης μέτρων βραχοπροστασίας με διαχωρισμό Κ.Σ. και 1ης Σ.Σ.
30	Οικ. 68628/15821/22-7-2015	ΤΣΕ	ΕΔΑ ΠΙΝ	Έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να ενημερωθούμε εγγράφως για την πρόοδο της πορείας του αιτήματος.
31	1647/30-7-2015 (Ημ. 71361/16411/31-7-15)	ΕΔΑ ΠΙΝ	ΤΣΕ	Απάντηση για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Το αίτημα είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1 ^η - Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	χωρίς Φ.Π.Α.	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
2 ^η (1 ^η Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 135.162,99 €	ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
ΣΥΝΟΛΟ		1.151.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

β. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικειμένου (Αξία εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%)

- Από ανάδοχο στο εργοτάξιο του έργου ~ 740.000,00 € (~14% της συμβατικής αξίας εργασιών του έργου)
 - Από την Εταιρία ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. στην Πάτρα: ~ 1.600.000,00 (~ 30% της συμβατικής αξίας εργασιών του έργου)
- ΣΥΝΟΛΙΚΑ ~ 2.340.000,00 € (~ 44% έργου) κατά μέγιστο.

1.6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η ανωτέρω εκτίμηση γίνεται βάσει στοιχείων των ΠΠΑΕ και της Επιμέτρησης που έχει υποβάλει ο ανάδοχος το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα οποία ελέγχονται από την Υπηρεσία.
- Η εκτίμηση αφορά σε δαπάνη εργασιών και όχι σε πληρωτέο ποσό λογαριασμού.
- Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν στην ανωτέρω εκτίμηση:
 - Απόσβεση προκαταβολής
 - Πιθανές κρατήσεις που θα γίνουν από τον επόμενο Λογαριασμό του έργου που πρόκειται να κατατεθεί από τον Ανάδοχο
 - Ποσά ποινικών ρητρών

1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 16-10-2015 υπέβαλε αίτημα παράτασης της 5^{ης} Α.Π. του έργου έως 29-2-2016 καθώς και αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31-3-2016 (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 93591/21384/16-10-2015) – βλ. συνημμένο 1.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε τις ανωτέρω παρατάσεις με αιτιολογία τη μη επίλυση των κάτωθι εκκρεμοτήτων:

α. Μη έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. που νομιμοποιούν πρόσθετες εργασίες κρίσιμες για την κατασκευή της γέφυρας.

β. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης λόγω της από 28-6-2015 επιβολής τραπεζικών περιορισμών.

γ. Προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παθητικών αγκυριών της υπηρεσιακής μελέτης ευστάθειας των ανάντη πρσανών των ορυγμάτων, λόγω της μεγάλης ανομοιομορφίας του εδάφους στην περιοχή του ρήγματος.

δ. Καθυστερήσεις που αναμένονται κατά την απαιτούμενη μεταφορά των δικτύων αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ που εμπλέκονται στην κατασκευή του έργου, καθώς και για την συναρμολόγηση των τμημάτων της γέφυρας στο εργοτάξιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ύψος βροχής, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις

Ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παρατάσεων στις 16-10-2015. Η αίτηση αυτή θεωρείται εκπρόθεσμη και ως προς τα δύο αιτήματα, γιατί:

- Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α'/17-12-2014) η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας συγχρηματοδοτούμενου έργου λήγει ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 5-10-2015.
- Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 η υποβολή αιτήματος παράτασης της 5^{ης} Α.Π. έπρεπε να γίνει πριν τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 11-10-2015.
- Η υπηρεσία μας έχει συντάξει την υπ' αρ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφαση Τ.Σ.Ε. περί επιβολής ποινικών ρητρών ύψους 17.929,62€ λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Ε.Π. του έργου.

1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στο αίτημα παρατάσεων (παρ. 1.6)

Πράγματι, ο Α.Π.Ε. δεν είχε κοινοποιηθεί στον ανάδοχο μέχρι τις 16-10-15 (ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης από τον ανάδοχο). Όμως, μετά την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 απόφαση της Ο.Ε. η υπηρεσία μας κοινοποίησε με το υπ' αρ. 103008/23628/16-11-15 έγγραφο τον 1^ο Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στον Ανάδοχο, με τη ρητή εντολή να εκτελέσει μόνο την κύρια Σύμβαση (συμβατικές και υπερσυμβατικές εργασίες) και όχι τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ. Εκκρεμεί ακόμη η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. λόγω συγχρηματοδότησης.

Επιπλέον, είναι γενικώς διαπιστωμένο ότι μετά την από 28-6-2015 επιβολή τραπεζικών περιορισμών υπάρχουν διάφορα προβλήματα που καθυστερούν τις διαπραγματικές συναλλαγές των εταιρειών.

1.3 Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου

- i) Από το υπ' αρ. πρωτ. 1647/30-7-2015 έγγραφο και τις προφορικές ενημερώσεις της Υπηρεσίας από την Διαχειριστική Αρχή δεν μπορεί να προβλεφθεί ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης του έργου όσο αφορά στη χρηματοδότηση της 1^{ης} Σ.Σ.
- ii) Με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της γέφυρας είναι κατασκευασμένο και βρίσκεται στον εργοστασιακό χώρο της εταιρείας «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.», η υπηρεσία μας πιστεύει ότι στο διάστημα που ακολουθεί θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η μεταφορά και τοποθέτηση της γέφυρας.

1.4 Την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ' αρ. 115757/26875/18-12-15 έγγραφο της Π.Ι.Ν. - Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. Σχέδιο Χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος δεν προσκόμισε Σχέδιο χρονοδιαγράμματος με την αίτησή του. Με δεδομένο όμως ότι από την προηγούμενη παράταση το έργο δεν έχει σημειώσει πρόοδο, η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διάστημα της παράτασης να ισχύει κατ' αντιστοιχία το 2^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, με μετάθεση αντίστοιχων ημερομηνιών.

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την παράταση της προθεσμίας του έργου από τη λήξη της οριακής προθεσμίας (5/11/2015) και έως 31/3/2016 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5ης Α.Π.) μέχρι 6/3/2016, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου

1. Τη χορήγηση αναθεώρησης στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μόνο για τις υπερσυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.
2. Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. (εφόσον υπογραφεί) από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (5-11-2015) και μέχρι τις 31-3-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης,

με την προϋπόθεση να προσκομίσει ο ανάδοχος - το αργότερο έως τις 28-12-2015 - Δήλωση Θεματοφυλακής και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου κατά τον προβλεπόμενο τύπο (όπως αυτά αναφέρονται στο υπ' αρ. 66388/15339/21-12-15 έγγραφό μας προς τον Ανάδοχο), οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή από την υπηρεσία μας η έγκριση εντολής πληρωμής για τις ημιτελείς εργασίες που αφορούν στο τμήμα της γέφυρας που έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται στο εργοστάσιο της εταιρείας «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Σε εναντία περίπτωση η υπηρεσία δεσμεύεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. με άλλη εισήγηση, η οποία θα εξετάζει εκ νέου τα ανωτέρω θέματα.

Ο αναπ/της Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Νικ. Ανδρεάτος
Πολ. Μηχανικός

Συνημμένα

Τα ανωτέρω αναφερόμενα

Εσωτερική διανομή:

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Α. Μ. Βαγγελάτου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις διευκρινίσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα και της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1) Την παράταση της προθεσμίας του έργου από τη λήξη της οριακής προθεσμίας (5/11/2015) και έως 31/3/2016 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 2) Τον καθορισμό προθεσμίας αποπεράτωσης της γέφυρας (δηλ. αντίστοιχης της παρελθούσης 5ης Α.Π.) μέχρι 6/3/2016, χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα του αναδόχου.

3) Τη χορήγηση αναθεώρησης στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μόνο για τις υπερασυμβατικές ποσότητες εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης.

4) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. (εφόσον υπογραφεί) από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (5-11-2015) και μέχρι τις 31-3-2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης,

με την προϋπόθεση να προσκομίσει ο ανάδοχος - το αργότερο έως τις 28-12-2015 - Δήλωση Θεματοφυλακής και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου κατά τον προβλεπόμενο τύπο (όπως αυτά αναφέρονται στο υπ' αρ. 66388/15339/21-12-15 έγγραφό μας προς τον Ανάδοχο), οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή από την υπηρεσία μας η έγκριση εντολής πληρωμής για τις ημιτελείς εργασίες που αφορούν στο τμήμα της γέφυρας που έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται στο εργοστάσιο της εταιρείας «ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.»

Σε εναντία περίπτωση η υπηρεσία δεσμεύεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με άλλη εισήγηση, η οποία θα εξετάζει εκ νέου τα ανωτέρω θέματα.

Η με αριθμ. πρωτ. 93591/21384/16-10-2015 αίτηση της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. για παράταση της 5^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας και της συνολικής προθεσμίας του έργου και η με αριθμ. πρωτ. 115757/26875/18-12-15 Διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 982-48/22-12-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός