



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 12/08-03-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 192-12/08-03-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος ΟΕ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08 - 03 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 19451/33/04-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος ΟΕ», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000,00 με ΦΠΑ
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 42169/12512/31-07-13
(Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ 04071 (ΚΑΕ
97710422000300 Α)
 - ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-11-2013
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 901-29/10-12-2013 απόφαση της Ο.Ε. της
Π.Ι.Ν.
 - ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4 %
 - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 267.619,19 € με ΦΠΑ
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-5-2014
 - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
Τσιτελης Αγγελος Μηχ.Μηχανικός(45701/12772- 09-05-2014)
 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02-12-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η (έως 02/04/2015) 2^η (έως 22/06/2015) 3^η (εως
20/10/2015) 4^η (εως 19/02/2016)
- ΑΠΕ : 1ος Α.Π.Ε 122418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ :
ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

2ος Α.Π.Ε 98109/22394/02-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΜ87ΛΕ-ΜΤΨ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλονιάς (Σάμης – Πυλαρου – Ερίσσου). Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφατικές εργασίες τσιμεντοστρώσεις και εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης (πέτρινων & άοπλου σκυροδέματος) καθώς και τμηματικές επισκευές λιθοδομών και εργασίες εκ νέου τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αστικού και υπεραστικού τύπου .

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο , έχουν κατασκευαστεί τοιχία από λιθοδομή , έχει ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός και ο καθαρισμός τάφρων και οχετών και η άρση καταπτώσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου , έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα (τοιχία βαρύτητας) προς τον οικισμό της Άσσου, , έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση από έξοδο Καραβομυλου προς Αγ. Ευφημία, έχει κατασκευαστεί τοιχίο από σκυρόδεμα στην περιοχή Φωκι

Επίσης οι εργασίες που υπολείπονται είναι κατασκευή σήμανσης και ασφάλειας στο βόρειο τμήμα του νησιού και και οι εργασίες επένδυσης από λιθοδομή σε τοιχίο στην περιοχή Φωκι.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

267.619,19 € με Φ.Π.Α (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 122418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ) , και από τον 2^ο Α.Π.Ε 98109/22394/02-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΜ87ΛΕ-ΜΤΨ).

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **180.599,93 € με ΦΠΑ** .

Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **267.619,19 € με ΦΠΑ** σύμφωνα με τον 1^ο και τον 2^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α) Με την από 15-02-2015 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 12766/3037/15-02-2016) ο ανάδοχος «**Γερ. & Παν. Παπανικολατος.**» ζητά παράταση ως εξής : **78 μέρες** χρόνος διακοπής εκτέλεσης εργασιών λόγω μη πληρωμής της 3^{ης} εντολής πληρωμής (η εξόφληση της 3^{ης} εντολής πληρωμής έγινε 22/01/2016 ήτοι 78 μέρες από την ημερομηνία διακοπής λόγω μη πληρωμής) και **30 μέρες** για τις υπολειπόμενες εργασίες και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, εφόσον οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου.
3. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει πληρωθεί την 3^η εντολή πληρωμής στις 22-01-2016.
4. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ** » αναδόχου **Γερ. & Παν. Παπανικολατος** από την λήξη της προηγούμενης (4^{ης} παράτασης) **19/02/2016** και μέχρι εκατό (100) ημέρες δηλαδή μέχρι **(29/05/2016)** , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Ο αν/της ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

Ανδρεατος Νικολαος
Πολιτικός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ**» αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της προηγούμενης (4^{ης} παράτασης) 19/02/2016 και μέχρι εκατό (100) ημέρες δηλαδή μέχρι (29/05/2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 192-12/08-03-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη