



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/05-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 299-16/05-04-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος έργου: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05 - 04 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28263/43/01-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 21^ο Ε.Η.Δ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», Ανάδοχος έργου: P.&C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών

Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 43647/12178/20-6-14 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ - ΕΡΓΑ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 20-1-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 51,07 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.399,92 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-6-2015 (αρ. πρωτ. 40832/9522/25-6-2015, ΑΔΑ: 7Τ727ΛΕ-ΛΨΓ)
- ΕΠΙΒΛΕΨΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος
υπ' αρ. 65368/15142/9-7-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 90 ημέρες, μέχρι **25-9-2015**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η) αίτηση αναδόχου για παράταση στις 21-9-2015, εμπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 752-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: Ω63Χ7ΛΕ-ΟΕΡ) παράταση 61 ημέρες, μέχρι **25-11-2015**
χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση
2^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 1-12-2015, εκπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7) παράταση 67 ημέρες, μέχρι **31-1-2016** (μέρος της οριακής) με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση
3^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 4-2-2016, εκπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66ΤΙ7ΛΕ-Μ37) παράταση 60 ημέρες, μέχρι **31-3-2016** (πλέον της οριακής) με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση
- ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 3 μήνες, άρθρο 48 §7 του Ν. 3669/08
έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015
πέρασ οριακής προθεσμίας 26-2-2016

Περίληπτικό ιστορικό:

Λίγο πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις **25-9-2015**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 1^η παράταση του έργου μέχρι τις **25-11-2015**.

Με το πέρας της 1^{ης} παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης από τον ανάδοχο (υποβλήθηκε στη συνέχεια εκπρόθεσμα), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την οριακή προθεσμία των 3 μηνών του άρθρου 48 §7 του Ν. 3669/08 (έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015, λήξη οριακής προθεσμίας 26-2-2016). Στην εκπρόθεσμη αίτηση παράτασης που υποβλήθηκε την 1-12-2015, ο ανάδοχος δεν τεκμηριώνει τη μη αποκλειστική ευθύνη του για τη μη περαίωση του έργου. Έτσι εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 2^η παράταση του έργου μέχρι τις **31-1-2016**, με τη χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας και με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στη νέα προθεσμία και με νέα αίτηση, στις 4-2-2016, επίσης εκπρόθεσμη, αλλά πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας, αιτήθηκε εκ νέου παράταση 60 ημερών (με υπέρβαση της οριακής προθεσμίας). Λόγω κυρίως του γεγονότος ότι είχαν προσκομισθεί όλα τα υλικά του έργου (κατ' εκτίμηση αξία 60% του συνόλου του έργου), πράγμα που προσέδιδε σοβαρή προοπτική στην ολοκλήρωση του έργου, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η αιτούμενη 3^η παράταση μέχρι τις **31-3-2016**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ως και η προηγούμενη.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρानές της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων προς Αργοστόλι (στο λεγόμενο «Στενό Πόρου»).

Ειδικότερα προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων ικανότητας απορρόφησης ενέργειας 500 KJ, το οποίο θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με μικρή κλίση στο βραχώδες πρानές της οδού, σε υψόμετρο 5 m περίπου από το κατάστρωμα της οδού ή και υψηλότερα. Το ονομαστικό ύψος του φράχτη είναι ίσο με 3 μέτρα. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος βραχοπροστασίας (η τοποθέτηση φράχτη) προβλέπεται να γίνει σε μήκος πρανούς 100 m περίπου.

Προηγείται της τοποθέτησης του φράχτη ο καθαρισμός της επιφάνειας του υφιστάμενου βραχώδους πρανούς ορύγματος της οδού από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή βραχοτεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει εγκριθεί.
- Έχει εγκατασταθεί μέρος του εξοπλισμού του κατασκευαστή στον τόπο του έργου.
- Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες προετοιμασίας του πρανούς σε μεγάλο τμήμα του πεδίου τοποθέτησης του φράχτη.
- Τα υλικά του έργου (φράχτες ανάσχεσης 500 KJ) που προβλέπεται να τοποθετηθούν στο πρανές, βρίσκονται όλα επί τόπου του εργοταξίου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία, με την από 31-3-2016 αίτησή της (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 27715/6444/31-3-2016), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά νέα παράταση 30 ημερών, δηλαδή μέχρι 30/4/2016, λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το μήνα Μάρτιο. Λόγω του παράγοντα αυτού, δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι με το πέρας της 1^{ης} παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης (υποβλήθηκε εκπρόθεσμα την 1-12-2015), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την οριακή προθεσμία των 3 μηνών (έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015, λήξη οριακής προθεσμίας 26-2-2016).
3. Την υπ' αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 2^η παράταση έως 31/1/2016, με χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση.
4. Την υπ' αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66Τ17ΛΕ-Μ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 3^η παράταση έως 31/3/2016, δηλαδή καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου (επίσης εκπρόθεσμα, αλλά πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία έχει παρέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο.
6. Το γεγονός ότι έχουν γίνει οι εργασίες προετοιμασίας του πρανούς, ώστε να ακολουθήσουν οι εργασίες τοποθέτησης του φράχτη.
7. Το γεγονός ότι έχουν προσκομιστεί επί τόπου τα απαιτούμενα υλικά του έργου (φράχτες 500 ΚJ, ύψους 3 m), που απαρτίζουν περίπου το 60% του έργου όπως αναλύεται στην εισήγηση της υπηρεσίας μας για την 3^η παράταση, γεγονός που σίγουρα προσδίδει μια σοβαρή προοπτική για την ολοκλήρωση του έργου.
8. Το γεγονός ότι η ομαλή εξέλιξη των εργασιών εγκατάστασης φραχτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων επηρεάζεται σημαντικά από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ιδίως από τις βροχοπτώσεις και από τους ισχυρούς ανέμους, που καθιστούν δυσχερή τη γρήγορη πρόοδο των εργασιών αυτών, οι οποίες γίνονται σε μεγάλα ύψη πρανών χωρίς επίπεδο εργασίας από εναερίτες και με ανάρτηση υλικών.
9. Το γεγονός ότι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν δεκτοί διότι κατά το μήνα Μάρτιο σημειώθηκαν άνεμοι μεγάλης έντασης και αρκετές βροχοπτώσεις μέτριας έντασης και μεγάλης σχετικά διάρκειας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι βροχοπτώσεις είχαν χαρακτηριστικά έντονης σφοδρότητας συνοδεία χαλαζόπτωσης. Σύμφωνα με τα σχετικά δελτία πρόγνωσης καιρού που εκδίδονται από την Πολιτική Προστασία, στις 24 από τις 31 ημέρες του μήνα Μαρτίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις, ενώ στις 15 από τις 24 ημέρες οι βροχοπτώσεις είχαν χαρακτηριστικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον Μ/Σ Φαρακλάτων, μέχρι τις 18-3-2016 είχε σημειωθεί ήδη ρεκόρ μηνιαίας ποσότητας βροχόπτωσης για το μήνα Μάρτιο.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 3^{ης} παράτασης (31-3-2016) και για 24 ακόμα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **24-4-2016**, ώστε το έργο να έχει περαιωθεί πριν τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, όπου αναμένεται αύξηση των επισκεπτών και της κυκλοφορίας. Η παράταση αυτή δίνεται καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου, με αποκλειστική υπαιτιότητά του και χωρίς αναθεώρηση, δεδομένου ότι και οι προηγούμενες δύο παρατάσεις δόθηκαν επίσης με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με την έγκριση της 4^η παράτασης θα πρέπει γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στο Ν. 3660/08 από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί η περαίωση του έργου στην παραπάνω τελευταία δοθείσα προθεσμία εκ μέρους του Κυρίου του Έργου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 27715/6444/31-3-2016 αίτηση του αναδόχου.

| | | | |
|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Επιβλέπων | Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. | Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. |
| Μονογραφή | | | |
| Όνοματεπώνυμο | Λ. Νικολάου | Δ. Κακονύκτη | |
| Ημερομηνία | -4-2016 | -4-2016 | Νικόλαος Ανδρεάτος |

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λάμπρο Νικολάου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την συνημμένη αίτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ρ.&C. DEVELOPMENT S.A., από τη λήξη της προθεσμίας της 3^{ης} παράτασης (31-3-2016) και για 24 ακόμα ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **24-4-2016**, ώστε το έργο να έχει περαιωθεί πριν τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, όπου αναμένεται αύξηση των επισκεπτών και της κυκλοφορίας. Η παράταση αυτή δίνεται καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου, με αποκλειστική υπαιτιότητά του και χωρίς αναθεώρηση, δεδομένου ότι και οι προηγούμενες δύο παρατάσεις δόθηκαν επίσης με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Με την έγκριση της 4^η παράτασης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στο Ν. 3660/08 από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί η περαίωση του έργου στην παραπάνω τελευταία δοθείσα προθεσμία εκ μέρους του Κυρίου του Έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 299-16/05-04-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής