



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/09-08-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 636-35/09-08-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για τροποποίηση της 6ης απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ» λόγω επείγουσών εργασιών Ανάδοχος έργου: Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 08 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 69444/86/05-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισηγήση για τροποποίηση της 6ης απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ» λόγω επείγουσών εργασιών Ανάδοχος έργου: Ρ. & C. DEVELOPMENT S.A., Π.Ε.

Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τροποποίηση της 6^{ης} απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ» λόγω επείγουσών εργασιών
Ανάδοχος έργου: P. & C. DEVELOPMENT S.A.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Διονυσία Κακονύκτη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας
 Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 43647/12178/20-6-14 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ - ΕΡΓΑ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 20-1-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 97-05/17-2-2015 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 51,07 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.399,92 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25-6-2015 (αρ. πρωτ. 40832/9522/25-6-2015, ΑΔΑ: 7Τ727ΛΕ-ΛΨΓ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος
 υπ' αρ. 65368/15142/9-7-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 90 ημέρες, μέχρι **25-9-2015**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η) αίτηση αναδόχου για παράταση στις 21-9-2015, εμπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 752-37/23-10-2015 (ΑΔΑ: Ω63Χ7ΛΕ-0ΕΡ) παράταση 61 ημέρες, μέχρι **25-11-2015**
 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση
 2^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 1-12-2015, εκπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7) παράταση 67 ημέρες, μέχρι **31-1-2016** (μέρος της οριακής) με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση
 3^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 4-2-2016, εκπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66ΤΙ7ΛΕ-Μ37) παράταση 60 ημέρες, μέχρι **31-3-2016** (πλέον της οριακής) με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση
 4^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 31-3-2016, εκπρόθεσμη απόφαση Ο.Ε. αρ. 299-16/5-4-2016 (ΑΔΑ: 70ΚΟ7ΛΕ-ΔΟΑ) παράταση 24 ημέρες, μέχρι **24-4-2016** (πλέον της οριακής) με αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση
 5^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 21-4-2016, εμπρόθεσμη, απόφαση Ο.Ε. αρ. 371-20/26-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ7Ζ7ΛΕ-Ψ41), για παράταση μέχρι 20-6-2016 καθ' υπέρβαση της οριακής

προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση

6^η) αίτηση αναδόχου για παράταση την 7-6-2016, εμπρόθεσμη, απόφαση Ο.Ε. αρ. 478-25/07-06-2016 (ΑΔΑ: Ω07Β7ΛΕ-Α22), για παράταση μέχρι 15-11-2016 (έναρξη μετά τις 30-9-2016) καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αναθεώρηση

▪ ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

3 μήνες, άρθρο 48 §7 του Ν. 3669/08
έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015
πέρας οριακής προθεσμίας 26-2-2016

Περιληπτικό ιστορικό:

Λίγο πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις **25-9-2015**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 1^η παράταση του έργου μέχρι τις **25-11-2015**.

Με το πέρας της 1^{ης} παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης από τον ανάδοχο (υποβλήθηκε στη συνέχεια εκπρόθεσμα), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την οριακή προθεσμία των 3 μηνών του άρθρου 48 §7 του Ν. 3669/08 (έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015, λήξη οριακής προθεσμίας 26-2-2016). Στην εκπρόθεσμη αίτηση παράτασης που υποβλήθηκε την 1-12-2015, ο ανάδοχος δεν τεκμηριώνει τη μη αποκλειστική ευθύνη του για τη μη περαίωση του έργου. Έτσι εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η 2^η παράταση του έργου μέχρι τις **31-1-2016**, με τη χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας και με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στη νέα προθεσμία και με νέα αίτηση, στις 4-2-2016, επίσης εκπρόθεσμη, αλλά πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας, αιτήθηκε εκ νέου παράταση 60 ημερών (με υπέρβαση της οριακής προθεσμίας). Λόγω κυρίως του γεγονότος ότι είχαν προσκομισθεί όλα τα υλικά του έργου (κατ' εκτίμηση αξία 60% του συνόλου του έργου), πράγμα που προσέδιδε σοβαρή προοπτική στην ολοκλήρωση του έργου, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η αιτούμενη 3^η παράταση μέχρι τις **31-3-2016**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ως και η προηγούμενη.

Ο ανάδοχος ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε στην ως άνω προθεσμία και με την υπ' αρ. 27715/6444/31-3-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του αιτήθηκε εκ νέου παράταση 30 ημερών λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά το μήνα Μάρτιο. Η υπηρεσία μας εισηγήθηκε στην Ο.Ε. την χορήγηση παράτασης 24 ημερών, λόγω του γεγονότος ότι σύμφωνα με τα σχετικά δελτία πρόγνωσης καιρού που εκδίδονται από την Πολιτική Προστασία στις 24 από τις 31 ημέρες του μήνα Μαρτίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις. Η παραπάνω εισήγηση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και η 4^η παράταση δόθηκε μέχρι τις **24-4-2016**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου όπως και η προηγούμενη.

Με το 29470/6846/5-4-2016 έγγραφό μας έγινε Ειδική Πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 στον ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρώσει εντός 15 ημερών - από την επίδοσή της - την πλήρη εγκατάσταση των φραχτών ανάσχεσης 500ΚJ/3m στο προβλεπόμενο τμήμα του πρηνούς της οδού και να περαιωθεί έτσι το έργο.

Με τα 30135/7007/7-4-16 και 30315/7028/7-4-16 έγγραφα του Δήμου Κεφ/νιάς και του ΚΤΕΛ Κεφ/νιάς Α.Ε. αντίστοιχα, αιτήθηκαν αμφότεροι την αναβολή της κατασκευής του έργου και την επανέναρξή του μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου λόγω του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στην συγκοινωνία και προκειμένου να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της τουριστικής περιόδου. Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας με το υπ' αρ. 30429/7077/7-4-2016 έγγραφο, αφού ενημέρωσε τον ανάδοχο για τα θέματα που είχαν προκύψει από τους

διάφορους φορείς του νησιού και τον Δήμο, έκανε ερώτημα στον ανάδοχο περί της αποδοχής της αναβολής του έργου μετά το πέρας της αιχμής της τουριστικής περιόδου και ο ανάδοχος απάντησε θετικά (αρ. πρωτ. 32147/7469/13-4-2016) συμπληρώνοντας ότι δεν προτίθεται να απαιτήσει πρόσθετες αποζημιώσεις που θα προκύψουν εξ' αυτού του γεγονότος αυτού.

Έπειτα από τα παραπάνω, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας με το υπ' αρ. 34708/7944/20-4-2016 έγγραφό του προς την υπηρεσία μας, μας ενημέρωσε για τα αιτήματα τόσο των τοπικών φορέων, επαγγελματιών, πολιτών αλλά και των γονέων των μαθητών της περιοχής που θα εκτελεστεί το έργο και της εκπαιδευτικής κοινότητας, και ζήτησε να μη διακοπεί η κυκλοφορία κατά το δεκαπενθήμερο του Πάσχα και την περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Κατόπιν της ανωτέρω εντολής, η υπηρεσία μας, με το υπ' αριθμ. 35265/8068/26-4-2016 έγγραφό της, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή τη χορήγηση σχετικής παράτασης. Η παραπάνω εισήγηση εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και δόθηκε η 5^η παράταση μέχρι τις **20-6-2016**, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου όπως και η προηγούμενη. Παράλληλα, παραδόθηκε στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση για ολοκλήρωση του έργου έως 20-6-2016, στην οποία επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ο δρόμος να παραμείνει ανοικτός κατά το δεκαπενθήμερο του Πάσχα και κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας, με το υπ' αρ. 48649/11245/3-6-2016 έγγραφό του προς την υπηρεσία μας, έδωσε εκ νέου εντολή για τη μετάθεση της έναρξης των εργασιών μετά τις 30-9-2016 λόγω ισχυρών αντιδράσεων των τοπικών φορέων και επαγγελματιών και ως εκ τούτου τη χορήγηση νέας παράτασης. Η τελευταία αυτή 6^η κατά σειρά παράταση χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 478-25/07-06-2016 απόφασή σας μέχρι τις **15-11-2016** και με έναρξη των εργασιών μετά τις 30-9-2016.

Την τροποποίηση αυτής της τελευταίας 6^{ης} απόφασης παράτασης, ως προς την ημερομηνία έναρξης, εισηγούμαστε με την παρούσα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόκειται για έργο κατασκευής και τοποθέτησης συστήματος φράχτη πλεγμάτων προστασίας για την ανάσχεση βραχοπτώσεων στο απότομο κρημνώδες βραχώδες πρηνές της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 1 (Αργοστολίου – Πόρου) πριν την είσοδο της πόλης του Πόρου, από την υπάρχουσα γέφυρα και για μήκος 100 περίπου μέτρων προς Αργοστόλι (στο λεγόμενο «Στενό Πόρου»).

Ειδικότερα προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων ικανότητας απορρόφησης ενέργειας 500 KJ, το οποίο θα τοποθετηθεί περίπου κάθετα ή με μικρή κλίση στο βραχώδες πρηνές της οδού, σε υψόμετρο 5 m περίπου από το κατάστρωμα της οδού ή και υψηλότερα. Το ονομαστικό ύψος του φράχτη είναι ίσο με 3 μέτρα. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος βραχοπροστασίας (η τοποθέτηση φράχτη) προβλέπεται να γίνει σε μήκος πρηνούς 100 m περίπου.

Προηγείται της τοποθέτησης του φράχτη ο καθαρισμός της επιφάνειας του υφιστάμενου βραχώδους πρηνούς ορύγματος της οδού από χαλαρωμένα, αποκολλημένα και ασταθή βραχοτεμάχια, με μηχανικά μέσα και χειρωνακτική υποβοήθηση (ξεσκάρωμα).

1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει εγκριθεί.
- Έχει εγκατασταθεί μέρος του εξοπλισμού του κατασκευαστή στον τόπο του έργου.
- Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες προετοιμασίας του πρηνούς σε μεγάλο τμήμα του πεδίου τοποθέτησης του φράχτη.
- Τα υλικά του έργου (φράχτες ανάσχεσης 500 KJ) που προβλέπεται να τοποθετηθούν στο πρηνές, βρίσκονται όλα επί τόπου του εργοταξίου.

1.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.

1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση μέχρι σήμερα.

2. ΣΥΜΒΑΝ ΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Στις 25-7-2016 συνέβησαν στο «Στενό του Πόρου», εντός του τμήματος του έργου, κατολισθητικά φαινόμενα αποκόλλησης και κατακρήμνισης βραχοτεμαχίων από απόκρημνο πρηνές ανάντη της επαρχιακής οδού υπ' αριθμ. 1 (Αργοστόλι – Πόρος – Σκάλα) στη θέση «Στενό Πόρου», εντός του τμήματος του έργου. Συγκεκριμένα, τεμάχια βράχων αποκολλήθηκαν από το πρηνές και βρέθηκαν στο οδόστρωμα της επαρχιακής οδού Αργοστολίου – Πόρου κατά τις απογευματινές ώρες, χωρίς καμία προφανή αιτία, όπως π.χ. έντονη καταιγίδα, σεισμός, ισχυροί άνεμοι, που είναι οι συνήθεις βασικές αιτίες πρόκλησης τέτοιων φαινομένων. Ένα ενδεχόμενο είναι ότι το συμβάν προκλήθηκε από ζώα ελεύθερης βοσκής (συχνή αιτία πρόκλησης βραχοπτώσεων), εντούτοις αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί καθότι δεν υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες τη στιγμή του συμβάντος.

Η υπηρεσία μας ενημέρωσε την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία για το συμβάν, τόσο προφορικά, όσο και με το υπ' αρ. 66126/15400/27-7-2016 έγγραφο (συνημμένο στην παρούσα), με το οποίο ζητήθηκε ο έλεγχος του συμβάντος από τους τεχνικούς επιστήμονες του αναδόχου και η υποβολή σχετικής αναφοράς. Ωστόσο, μέχρι τη σύνταξη της παρούσας δεν έχει υποβληθεί καμία αναφορά από την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία.

Ταυτόχρονα, αμέσως μετά το συμβάν και με εντολή της Περιφερειακής Αρχής, προέβησαν σε αυτοψία στο χώρο οι γεωλόγοι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, εκτίμησαν το συμβάν και προχώρησαν στη σύνταξη της από 29-7-2016 τεχνικής έκθεσης (συνημμένη στην παρούσα) για το εν λόγω θέμα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, απαιτείται μεταξύ άλλων ενεργειών και ως άμεση συνέπεια του συμβάντος, η γρήγορη έναρξη των εργασιών του έργου που είχαν μετατεθεί για μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου στα πλαίσια της 6^{ης} παράτασης εργασιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας, με το υπ' αρ. 67741/15729/2-8-2016 έγγραφο του προς την υπηρεσία μας (συνημμένο στην παρούσα), ζητά να δοθεί εντολή στην ανάδοχο εταιρεία του έργου P. & C. DEVELOPMENT S.A. για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και την επίστευσή τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η απαιτούμενη διάρκεια των εργασιών κατά τις οποίες θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό να είναι η μικρότερη δυνατή.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας) εισηγήθηκε με το υπ' αρ. 67772/15735/3-8-2016 έγγραφο την επανέναρξη των εργασιών ως επείγουσών κατά το άρθρο 56 του Ν. 3669/08 και η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας) ενέκρινε την εισήγηση αυτή με το υπ' αρ. 68181/15871/3-8-2016 έγγραφο (συνημμένα στην παρούσα).

Σε εναρμόνιση με τα ανωτέρω απαιτείται και τροποποίηση της τελευταίας 6^{ης} απόφασης παράτασης ως προς την έναρξη του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου, όπως επίσης και τα άρθρα 37, 50 §1 και 56.
2. Το γεγονός ότι με το πέρας της 1^{ης} παράτασης του έργου, στις 25-11-2015, δεδομένου ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο και δεν είχε υποβληθεί νέα αίτηση παράτασης (υποβλήθηκε

εκπρόθεσμα την 1-12-2015), το έργο άρχισε να διανύει εκ των πραγμάτων την οριακή προθεσμία των 3 μηνών (έναρξη οριακής προθεσμίας 26-11-2015, λήξη οριακής προθεσμίας 26-2-2016).

3. Την υπ' αρ. 919-45/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΝΜ7ΛΕ-ΙΗ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 2^η παράταση έως 31/1/2016, με χρήση μέρους της οριακής προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση.
4. Την υπ' αρ. 150-09/23-02-2016 (ΑΔΑ: 66Τ17ΛΕ-Μ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 3^η παράταση έως 31-3-2016, δηλαδή καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με αίτηση του αναδόχου (επίσης εκπρόθεσμη, αλλά πριν το πέρας της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Την υπ' αρ. 299-16/5-04-2016 (ΑΔΑ: 70ΚΟ7ΛΕ-ΔΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 4^η παράταση έως 24-4-2016, δηλαδή καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (μετά το πέρας της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
6. Την υπ' αρ. 371-20/26-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ7Ζ7ΛΕ-Ψ41) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 5^η παράταση έως 20-6-2016, δηλαδή καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας με εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (μετά το πέρας της οριακής προθεσμίας), ομοίως με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
7. Την υπ' αρ. 478-25/07-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΟ7Β7ΛΕ-Α22) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία δόθηκε η 6^η παράταση έως 15-11-2016 καθ' υπέρβαση της οριακής προθεσμίας και με έναρξη των εργασιών μετά της 30-9-2016.
8. Την από 29-7-2016 τεχνική έκθεση γεωλόγων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κεφαλληνίας.
9. Το υπ' αριθμ. 67741/15729/2-8-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και την επίστευσή του, λόγω του συμβάντος.
10. Το υπ' αρ. . 67772/15735/3-8-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας) – εισήγηση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών και η υπ' αρ. 68181/15871/3-8-2016 έγκριση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας).

Εισηγούμεστε

την τροποποίηση της υπ' αρ. 478-25/07-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΟ7Β7ΛΕ-Α22) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (6^η παράταση) ως προς την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου, οι οποίες θα πρέπει πλέον να ξεκινήσουν άμεσα ως επείγουσες εργασίες, κατόπιν του έκτακτου κατολισθητικού συμβάντος της 25-7-2016, και να επισπευτεί η ολοκλήρωση του έργου.

Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, εντέλλεται λόγω της έκτακτης περίπτωσης που έχει δημιουργηθεί, να προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και την ολοκλήρωσή του όσο το τεχνικά εφικτό πιο γρήγορα και με τη μικρότερη δυνατή διακοπή της οδικής κυκλοφορίας.

	Επιβλέπων
Μονογραφή	

Οι εισηγητές
 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Όνοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου
Ημερομηνία	-8-2016

Διονυσία Κακονύκτη

Νικόλαος Ανδρεάτος

Συνημμένα:

1. Το υπ' αρ. 66126/15400/27-7-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
2. Η από 29-7-2016 Τεχνική Έκθεση γεωλόγων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κεφαλληνίας.
(και για τον 3^ο αποδέκτη της Κοινοποίησης).
3. Το υπ' αρ. 67741/15729/2-8-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας.
4. Το υπ' αρ. 67772/15735/3-8-2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας) – εισήγηση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών.
5. Η υπ' αρ. 68181/15871/3-8-2016 έγκριση εκτέλεσης επείγουσών εργασιών της Προϊσταμένης Αρχής (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας).

Εσωτ. διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λάμπρος Νικολάου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 478-25/07-06-2016 (ΑΔΑ: Ω07Β7ΛΕ-Α22) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (6^η παράταση) ως προς την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έργου, οι οποίες θα πρέπει πλέον να ξεκινήσουν άμεσα ως επείγουσες εργασίες, κατόπιν του έκτακτου κατολισθητικού συμβάντος της 25-07-2016, και να επισπευτεί η ολοκλήρωση του έργου.

Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, εντέλλεται λόγω της έκτακτης περίπτωσης που έχει δημιουργηθεί, να προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επανέναρξη των εργασιών του έργου και την ολοκλήρωσή του όσο το τεχνικά εφικτό πιο γρήγορα και με τη μικρότερη δυνατή διακοπή της οδικής κυκλοφορίας.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 636-35/09-08-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός