



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 35/09-08-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 637-35/09-08-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αιτήσεως αναδόχου για την παράταση προθεσμιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 08 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 69444/86/05-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισηγήση επί αιτήσεως αναδόχου για την παράταση προθεσμιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατος, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για παράταση (1<sup>η</sup>) των προθεσμιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"»  
**Ανάδοχος έργου:** ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ

**ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Διονυσία Κακονύκτη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)

Νικόλαος Ανδρέατος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 8769/2051/1-2-16 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (αριθ. ενάρ. έργου Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002, ΣΑΕΠ 522 - «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων νησών»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 1-3-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 230-13/16-3-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 440.048,79 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-7-2016 (αρ. πρωτ. 59081/13801/5-7-2016, ΑΔΑ: 69ΥΨ7ΛΕ-ΖΑΦ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  
 υπ' αρ. 62278/14511/14-7-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 210 ημέρες, μέχρι **31-1-2017**  
**ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:**  
 Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:  
 1<sup>η</sup> Απ. Προθεσμία 15 ημέρες – χρονοδιάγραμμα (λήξη 20-7-2016)  
 2<sup>η</sup> Απ. Προθεσμία 70 ημέρες – τοιχίο (λήξη 13-9-2016)  
 Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  
 1<sup>η</sup> Ενδ. Προθεσμία 15 ημέρες – ΦΑΥ & ΣΑΥ (λήξη 20-7-2016)  
 2<sup>η</sup> Ενδ. Προθεσμία 30 ημέρες – τοπογραφικά (λήξη 4-8-2016)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -
- ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : -

Περιληπτικό ιστορικό:

Έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα το χρονοδιάγραμμα το έργου. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εργασίες πεδίου, δηλαδή οι βασικές εργασίες του εργοταξίου, λόγω της πολύ αυξημένης κίνησης στην επαρχιακή οδό κατά την τρέχουσα τουριστική σεζόν και της μη δυνατότητας εκτέλεσης του έργου χωρίς διακοπή της κυκλοφορίας για τακτικά χρονικά διαστήματα.

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

- Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην υπ' αριθμ. 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) - Σαμικού, Θέση "Καταβόθρες - Φανάρι".

Η παρέμβαση αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου παλαιού τοίχου από λιθοδομή -με λειτουργία αντιστήριξης- στην επαρχιακή οδό υπ' αρ. 5 Αργοστολίου – Αγ. Θεοδώρων (2,5) – Σαμικού, στη θέση "Καταβόθρες – Φανάρι", έμπροσθεν παραλίας λουομένων. Ειδικότερα προβλέπεται η ανακατασκευή του παλαιού αυτού τοίχου από λιθοδομή, σε νέο πλέον τοίχιο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς.

- Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο.  
Αφορά στην ανακατασκευή του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα της εν λόγω οδού καθώς και την τοποθέτηση στοιχείων σήμανσης - ασφάλισης σε διάφορα σημεία της, καθώς και τμηματικές ή σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα οδικά τμήματα μετά την διασταύρωση της Ε.Ο. 5, προς περιοχή "Φαραώ" και προς περιοχή "Λάσση".

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει εγκριθεί.

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση μέχρι σήμερα.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 4/8/2016 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 68819/16010/4-8-2016), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας (συνολική και αποκλειστική) για την έναρξη των εργασιών στις 20/9/2016, επειδή η κατασκευή του έργου και κυρίως οι εργασίες του τοιχίου αφορούν μια περιοχή με μεγάλη κίνηση ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο που διανύουμε και θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στην τοπική κοινωνία (κλείσιμο δρόμου – πρόσβαση θάλασσας). Τη μετάθεση του έργου για μετά τις 20/9/2016 ζήτησε και ο Αντιπεριφερειάρχης με έγγραφη εντολή του.

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 68391/15905/3-8-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα, με το οποίο ζητείται από την υπηρεσία μας όπως δοθεί σχετική εντολή στον ανάδοχο του έργου για την εκτέλεση των εργασιών μετά το πέρας της αιχμής της τουριστικής περιόδου, ήτοι περίπου μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2016 για του εξής λόγους:

- Η κατασκευή του έργου εν μέσω θερινής τουριστικής περιόδου θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τις σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευαίσθητη τουριστική περιοχή της εν λόγω επαρχιακής οδού.
  - Η κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Καταβόθρες» - «Φανάρι», όπου βρίσκεται και παραλία λουομένων, θα απαιτήσει αναγκαστικά την διακοπή της κυκλοφορίας, πέραν του γεγονότος ότι για κάποιες ημέρες θα καθίσταται αδύνατο να γίνεται χρήση της παραλίας από του λουόμενους.
  - Υπάρχει τεχνική δυνατότητα λήψης μέτρων προφύλαξης (σήμανση περίφραξη, λειτουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας κ.α.) στην εν λόγω θέση για την άρση τυχόν κινδύνου.
3. Το γεγονός ότι η έναρξη των αμιγώς εργασιών πεδίου επί του εργοταξίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προβλεπόταν να γίνει στις **20/7/2016**, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό για τους προαναφερθείς λόγους και ως εκ τούτου η ημερομηνία έναρξης των αμιγώς εργασιών πεδίου επί του εργοταξίου θα πρέπει να μετακυληθεί λόγω των ζητούμενων παρατάσεων για τις **21/9/2016**.
- Σημειώνεται ότι δεν παρατείνεται η αρχική χρονική διάρκεια των 15 ημερών που αφορούσε στην προετοιμασία – εγκατάσταση της εργολαβίας, αλλά μόνο η διάρκεια της συνολικής προθεσμίας και της 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας που αφορούν αμιγώς εργασίες πεδίου επί του εργοταξίου. Δηλαδή, από τις 210 ημέρες της συνολικής προθεσμίας η ζητούμενη παράταση αφορά στις 210 - 15 = 195 ημέρες και ομοίως από τις 70 ημέρες της 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης) η ζητούμενη παράταση αφορά στις 70 - 15 = 55 ημέρες. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο θα είναι η 21/9/2016, η ημερομηνία περαίωσης της **συνολικής προθεσμίας** μετακυλιέται στις 21/9/2016 + 195 ημέρες = **4/4/2017** και η ημερομηνία περαίωσης της 2<sup>ης</sup> **αποκλειστικής προθεσμίας** μετακυλιέται στις 21/9/2016 + 55 ημέρες = **15/11/2016**.
- Συγκεντρωτικά επομένως, η αιτούμενη παράταση της **συνολικής προθεσμίας** από την προηγούμενη λήξη της (31/1/2016) ανέρχεται σε 4/4/2017 – 31/1/2017 = **63 ημέρες** και η αιτούμενη παράταση της 2<sup>ης</sup> **αποκλειστικής προθεσμίας** από την προηγούμενη λήξη της (13/9/2016) ανέρχεται σε 15/11/2016 – 13/9/2016 = **63 ημέρες**.
4. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν δεκτοί, δίνοντας έτσι τη μικρότερη δυνατή αναβολή εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να μην επιδεινωθεί περισσότερο η ήδη επιβαρυνόμενη κυκλοφοριακή κίνηση λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου.

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

τη χορήγηση παράτασης **63 ημερών** των προθεσμιών (συνολικής & 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ και πιο συγκεκριμένα:

**α)** την παράταση **63 ημερών** από την λήξη της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου (31/1/2017) μέχρι τις **4/4/2017** και

**β)** την παράταση 63 ημερών από τη λήξη της 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, 13/9/2016) μέχρι τις **15/11/2016**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Συνημμένα:**

1. Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 68819/16010/4-8-2016 αίτηση του αναδόχου.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 68391/15905/3-8-2016 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

	Ο Επιβλέπων	Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. (Προϊσταμένη Δ/νουσας Υψηρεσίας)	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος		
Ημερομηνία	5-8-2016	Διονυσία Κακονύκτη	Νικόλαος Ανδρεάτος

**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης **63 ημερών** των προθεσμιών (συνολικής & 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ και πιο συγκεκριμένα:

α) την παράταση **63 ημερών** από την λήξη της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου (31/1/2017) μέχρι τις **4/4/2017** και

β) την παράταση **63 ημερών** από τη λήξη της 2<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, 13/9/2016) μέχρι τις **15/11/2016**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

### Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 637-35/09-08-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

#### Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός