



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 55/20-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 981-55/20-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (2^η) της αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», Ανάδοχος έργου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 12 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 111305/131/16-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 19ο: Εισήγηση για παράταση (2^η) της αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», Ανάδοχος έργου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Διονυσία Κακονύκτη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)
Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 8769/2051/1-2-16 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (αριθ. ενάρ. έργου Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002, ΣΑΕΠ 522 - «Συντηρήση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων νησών»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 1-3-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 230-13/16-3-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 440.048,79 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-7-2016 (αρ. πρωτ. 59081/13801/5-7-2016, ΑΔΑ: 69ΥΨ7ΛΕ-ΖΑΦ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 62278/14511/14-7-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 210 ημέρες, μέχρι **31-1-2017**
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:
1^η Απ. Προθεσμία 15 ημέρες – χρονοδιάγραμμα (λήξη 20-7-2016)
2^η Απ. Προθεσμία 70 ημέρες – τοιχίο (λήξη 13-9-2016)
Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
1^η Ενδ. Προθεσμία 15 ημέρες – ΦΑΥ & ΣΑΥ (λήξη 20-7-2016)
2^η Ενδ. Προθεσμία 30 ημέρες – τοπογραφικά (λήξη 4-8-2016)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : **1^η Παράταση βάσει της υπ' αριθμ. 637-35/9-8-2016 Απόφασης της Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΗΙΗ7ΛΕ-ΚΥ4):**
Συνολική παράταση περαίωσης του έργου κατά 63 ημέρες ήτοι έως τις 4/4/2017
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:
Παράταση 2^{ης} Αποκλ. Προθεσμίας (τοιχίο) κατά 63 ημέρες ήτοι έως τις 15/11/2016

- ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Περίληπτικό ιστορικό:

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκυροδέματα – οπλισμοί) του τοιχίου και οι απαραίτητες επιχώσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εργασίες οδοστρώσεως και στη συνέχεια ασφαλτόστρωσης του οδικού τμήματος όπισθεν του τοιχίου. Εκκρεμεί επίσης η λιθεπένδυση του τοιχίου.

Επίσης έχει γίνει ανακατασκευή του ασφαλοτάπητα σε δυο τμήματα της εν λόγω οδού, όπως προβλεπόταν στη μελέτη το έργου.

Εκκρεμούν τμηματικές ή σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα οδικά τμήματα μετά την διασταύρωση της Ε.Ο. 5, προς περιοχή "Φαραώ" και προς περιοχή "Λάσση".

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην υπ' αριθμ. 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) - Σαμικού, Θέση "Καταβόθρες - Φανάρι".

Η παρέμβαση αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου παλαιού τοίχου από λιθοδομή -με λειτουργία αντιστήριξης- στην επαρχιακή οδό υπ' αρ. 5 Αργοστολίου – Αγ. Θεόδωρων (2,5) – Σαμικού, στη θέση "Καταβόθρες – Φανάρι", έμπροσθεν παραλίας λουομένων. Ειδικότερα προβλέπεται η ανακατασκευή του παλαιού αυτού τοίχου από λιθοδομή, σε νέο πλέον τοίχο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς.

- Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο.

Αφορά στην ανακατασκευή του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα της εν λόγω οδού καθώς και την τοποθέτηση στοιχείων σήμανσης - ασφάλισης σε διάφορα σημεία της, καθώς και τμηματικές ή σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα οδικά τμήματα μετά την διασταύρωση της Ε.Ο. 5, προς περιοχή "Φαραώ" και προς περιοχή "Λάσση".

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει εγκριθεί.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκυροδέματα – οπλισμοί) του τοιχίου και οι απαραίτητες επιχώσεις.
- Έχει γίνει ανακατασκευή του ασφαλοτάπητα σε δυο τμήματα της εν λόγω οδού, όπως προβλεπόταν στη μελέτη το έργου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 11/11/2016 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 98488/22608/11-11-2016), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της 2^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας κατά 46 ημέρες ήτοι έως τις 31-12-2016 για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν το τοίχο αντιστήριξης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, έντονοι θαλάσσιοι κυματισμοί).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι όλες οι βασικές εργασίες της 2^{ης} Α.Π. έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα, δηλαδή ο φέρων οργανισμός του τοιχίου στο «Φανάρι» και οι επιχώσεις, αλλά απομένουν κάποιες επιπλέον εργασίες για την ασφαλή απόδοση του οδικού τμήματος στην κυκλοφορία, όπως η οδοστρωσία, η οποία όμως είναι εργασία που επηρεάζεται έντονα από τα καιρικά φαινόμενα.
3. Τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο στην Κεφαλονιά χαρακτηρίζονται από πολύ έντονες βροχοπτώσεις, που οπωσδήποτε δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση του οδοστρώματος.
4. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν βάσιμοι και δεκτοί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν το τοιχίο, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία με ασφάλεια και με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση ο δρόμος άνωθεν του τοιχίου.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης **46 ημερών** της 2^{ης} αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης) μέχρι τις **31/12/2016** του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 98488/22608/11-11-2016 αίτησης του αναδόχου.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρέατος

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τη συνημμένη αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 46 ημερών της 2ης αποκλειστικής προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης) μέχρι τις 31/12/2016 του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 981-55/20-12-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός