



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 13/11-04-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 241-13/11-04-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για 8η παράταση προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 04 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28785/26/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 17ο: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για 8η παράταση προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για 8^η παράταση προθεσμιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»
Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
- ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Ν. Ανδρεάτος, αναπ/τής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Δ. Κακονύκτη, αναπ/τρια Προισταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νουσα Υπηρεσία)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜV001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ) αρχικά, η οποία αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με τον ΔΙΟΝΥΣΗ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση 1777/424/12-01-2016 Τ.Σ.Ε.)
- ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ (Μηχ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)
- ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Γεωλόγος) (Απόφαση οικ. 35848/9889/10-4-2014 Τ.Σ.Ε.)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ **1.** Βάσει της υπ' αρ. 798-34/25-11-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
4 ^η Α.Π.	23-10-2013	31-12-2013	30-11-2013
4 ^η Ε.Π. (Μόνο για εφέδρανα)	12-12-2013	1-8-2014	28-2-2014
5 ^η Ε.Π.	2-3-2014	20-10-2014	
5 ^η Α.Π.	15-6-2014	6-3-2015	10-6-2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	3-9-2014	31-3-2015	31-1-2015

Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία
 Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία

2. Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6197ΛΕ-43Η0029):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	10-6-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-7-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

3. Βάσει των υπ' αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/7-2014 (υπ' αρ. 5 ^η Α.Π.) Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 176/5-3-2015 (υπ' αρ. 5 ^η Α.Π.)	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	10-10-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	5-11-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

4. Βάσει της υπ' αριθμ. 982-48/22-12-15 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΔΞ07ΛΕ-Κ2Β):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	6-3-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	31-3-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

5. Βάσει της υπ' αριθμ. 323-18/14-04-16 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7Β4Γ7ΛΕ-ΣΨ5):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015				5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ

			11-10-2015	6-3-2016	5-6-2016	ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 6-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016]

6. Βάσει της υπ' αριθμ. 842-48/25-10-2016 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΠΠΨ7ΛΕ-5Ε3):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	6 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	5-6-2016	6-12-2016	5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 6-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12-2016	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016] / 31-12-2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ

7. Βάσει της υπ' αριθμ. 53-03/24-01-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
(ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Ω557ΛΕ-7ΣΠ):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	6 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	7 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π. (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	6-3- 2015	10-6-2015	11-10- 2015	6-3-2016	5-6-2016	6-12-2016	6-03-2017	5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	31-3- 2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12- 2016	31-3-2017	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ / ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ (1 ^η ΣΣΕ)			5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12- 2016	31-3-2017	31-3-2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ

Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) **Αίτηση Θεραπείας** κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της Υπηρεσίας.

- **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:** **31-03-2017** (Βλ. σχετικές ανωτέρω παρατηρήσεις σχετικά με αναθεώρηση)
- **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**
 1. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. 161/2014 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 130453/36092/30-12-2014) **Ένσταση** κατά της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφασης Τ.Σ.Ε. περί υποβολής ποινικών ρητρών λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Α.Π. του έργου.
 2. Από τον Ανάδοχο έχει υποβληθεί η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/176/5-3-2015 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25028/5553/10-3-2015, ημερομηνία επίδοσης στην Υπηρεσία 10-3-2015) **Αίτηση Θεραπείας** κατά της 798-34/25-11-2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεων της Υπηρεσίας.
 3. Με την υπ' αρ. 82249/18649/10-9-15 ειδική πρόσκληση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08 η υπηρεσία ζήτησε από τον ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά/ δικαιολογητικά για την παράταση ισχύος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του έργου, τάσσοντάς του προθεσμία τεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσης προθεσμίας η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ' αρ. 86025/19531/23-9-15 απόφαση

έκπτωσης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» επί της οποίας υποβλήθηκε (εμπρόθεσμα) ένσταση με το υπ' αρ. 90700/20715/8-10-15 έγγραφο (καθώς και το υπ' αρ. 90470/20662/7-10-15 έγγραφο με το οποίο υποβλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του έργου). Με την υπ' αρ. 802-39/3-11-15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. έγινε δεκτή η ένσταση του αναδόχου.

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην καπάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δύο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ), με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.
- Στις 27/12/2016 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΑΔΑ: ΩΚ5Ψ7ΛΕ-ΞΔ9, ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ005679143/27-12-2016) για συνολικό ποσό 357.886,17 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ), με την αριθμ. πρωτ. 26146/6144/31-3-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή ανάντη πρανούς και του σκάμματος της γέφυρας, η τοποθέτηση μέρους των φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων και των πλεγμάτων επένδυσης πρανών, η κατασκευή των πασσάλων ακρόβαθρων της γέφυρας, η κατασκευή πασσαλότοιχων αντιστήριξης και οι αγκυρώσεις βραχοπροστασίας πάνω και κάτω από τη στάθμη της οδού. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο ανάντη πρανές (κάτω από τη στάθμη της οδού), η κατασκευή των δύο βάθρων της γέφυρας, η τοποθέτηση των δύο εφεδράνων της γέφυρας, η πλήρη συναρμολόγηση του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας και τέλος η σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ). Στις **27/12/2016** υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΑΔΑ: ΩΚ5Ψ7ΛΕ-ΞΔ9, ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ005679143/27-12-2016) για συνολικό ποσό **357.886,17 €** με Φ.Π.Α.

Με την αριθμ. πρωτ. 26146/6144/31-3-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ).

Οι δαπάνες του 2^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, αναλύονται ως εξής (όλα

τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	4.462.350,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	803.223,06
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	88,35
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	5.265.661,77
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	16.393,56
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	164.181,35
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	5.446.236,68
Φ.Π.Α. (23% & 24%)	1.252.634,44	1.252.634,44	1.296.795,48
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	6.743.032,16
	1^η Σ.Σ.	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες		217.625,52	235.015,75
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %		39.172,59	42.302,84
Απρόβλεπτα 9%		23.111,83	609,37
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα		279.909,94	277.927,96
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)		0,00	0,00
Αναθεώρηση		8.707,95	8.707,95
Άθροισμα		288.617,89	286.635,91
Φ.Π.Α. (23% & 24%)		66.382,11	68.792,62
Γενικό Σύνολο		355.000,00	355.428,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργολαβίας		7.053.871,11	7.098.460,69

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	χωρίς Φ.Π.Α.	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
2 ^η (1 ^η Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 135.162,99 €	ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
3 ^η (2 ^η Εργασιών)	30-12-2015	1.088.379,57	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 236.930,42 €	ΨΚ1Ξ7ΛΕ-ΑΛΕ
4 ^η (3 ^η Εργασιών)	2-8-2016	1.031.042,96	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 211.077,83 €	66Π87ΛΕ-23Ρ
5 ^η (4 ^η Εργασιών)	25-8-2016	179.408,51	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 39.694,57 €	690Φ7ΛΕ-8Β1
6 ^η (5 ^η Εργασιών)	16-12-2016	494.562,69	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 104.970,27 €	ΨΗΟΤ7ΛΕ-ΔΞΓ
7 ^η (6 ^η Εργασιών)	28-12-2016	1.028.130,00	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 218.691,85 €	ΩΒΞ57ΛΕ-ΡΥΨ
8 ^η (7 ^η Εργασιών)	30-1-2017	407.280,39	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 81.543,57 €	7ΧΒ37ΛΕ-ΠΨΙ
9 ^η (8 ^η Εργασιών)	22-2-2017	243.688,09	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 48.918,24 €	7ΛΝΑ7ΛΕ-Λ0Λ
10 ^η (9 ^η Εργασιών)	6-4-2017	185.352,40	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 39.427,86 €	Ω9ΓΕ7ΛΕ-ΗΕΞ
ΣΥΝΟΛΟ		5.809.379,26	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

Β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 82,52%

γ. Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικείμενου στο εργοτάξιο του έργου (Αξία εργασιών με ΓΕ & ΟΕ), από προμετρητικά στοιχεία της επίβλεψης: ~ 100.000,00 €, ήτοι ~ 1,40 % του έργου.

1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 28-2-2017 υπέβαλε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, έως τις 31-05-2017, (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 16331/3844/28-02-2017) – βλ. *συνημμένο 1*.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με αιτιολογία την αναμονή έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.1 Εμπρόθεσμο αίτησης αναδόχου για παρατάσεις

Ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 28-2-2017. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη, γιατί:

- Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261 Α'/17-12-2014) η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας συγχρηματοδοτούμενου έργου λήγει ένα μήνα πριν από τη συμβατική λήξη του έργου, άρα η αίτηση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 28-2-2017.
- Η υπηρεσία μας έχει συντάξει την υπ' αρ. 124785/34852/15-12-2014 Απόφαση Τ.Σ.Ε. περί επιβολής ποινικών ρητρών ύψους 17.929,62€ λόγω υπέρβασης της 4^{ης} Α.Π. και της 4^{ης} και 5^{ης} Ε.Π. του έργου.

1.2 Αιτιολογίες αναδόχου στο αίτημα παράτασης (παρ. 1.6)

1.2.1 Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει εκτός από διαφοροποιήσεις ποσοτήτων μετά την έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει νέες τιμές εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, όμως ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, τελικά εγκρίθηκε στις 31-3-2017 (26146/6144/31-3-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.), ήτοι την τελευταία ημέρα της συμβατικής προθεσμίας του έργου (εγκεκριμένη 7^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου).

2. Πορεία και πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου

2.1 Η Υπηρεσία μας πιστεύει ότι εφόσον χορηγηθεί η 8^η παράταση της συνολικής προθεσμίας, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου έως τις 10-5-2017.

3. Σχέδιο Χρονοδιαγράμματος

Σας υποβάλλουμε συνημμένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος με καταληκτική ημερομηνία πέρατος του συνόλου των εργασιών του έργου, την 10-5-2017.

4. Σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. (ΕΥΔ) με τα υπ' αρ. 1076/10-04-2017 και 1088/10-04-2017 έγγραφα της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη για την 8^η παράταση των προθεσμιών του έργου της Κύριας και της 1^{ης} Σ.Σ., σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και το Σχέδιο χρονοδιαγράμματος.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την 8^η κατά σειρά παράταση των προθεσμιών του έργου ως κάτωθι:

A) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31/03/2017) και έως 10/05/2017 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

B) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-03-2017) και μέχρι τις 10-05-2017 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης,

Συνημμένα:

1. Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/305/28-2-2017 αίτηση του αναδόχου (υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 16331/3844/28-2-2017).
2. Το υπ' αρ. 1076/10-04-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. (ΕΥΔ).
3. Το υπ' αρ. 1088/10-04-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Ι.Ν. (ΕΥΔ).

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
4. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Η Αναπ/τρια Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε.

Ο Αναπ/της Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Νικ. Ανδρέατος
Πολ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 8^η κατά σειρά παράταση των προθεσμιών του έργου ως κάτωθι:

A) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31/03/2017) και έως 10/05/2017 για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

B) Τη χορήγηση παράτασης για τις εργασίες της 1ης Σ.Σ. από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας του έργου (31-03-2017) και μέχρι τις 10-05-2017, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 241-13/11-04-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Διονύσιος Μπάστας

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής