



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 32/22-08-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 604-32/22-08-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22 - 08 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 70197/70/18-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος, προσήλθαν το τακτικό μέλος κα Σουσσάνα Πεφάνη και η κα Λουκία Κατωπόδη ως αναπληρωματικό μέλος της κας Σπυριδούλας - Σοφίας Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:

«ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»,
Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 538.111,48 € με Φ.Π.Α.
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 55281/ 21103/15-10-2013
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ0703 με Αρ. Έργου 2008ΣΕ07030005
 1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ : 22/04/2014
 2. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 352 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ' αριθμ. 12/30-5-2014
 3. ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00%
 4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 495.062,55 € μαζί με Φ.Π.Α.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :24-09-2014
 6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μ. Χαλικιόπουλος / Πολύζος Ν. (ΟΙΚ 94556/36515/25-9-2014), Μ. Χαλικιόπουλος / Ρέβης Ν. (ΟΙΚ 53333/21800/5-6-2015), Μ. Χαλικιόπουλος / Ηλία Φ. (ΟΙΚ 59279/24191/6-7-2016)
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24-5-2015
 - 1^η παράταση μέχρι 31-12-2016 (536-28/28-6-2016
απόφαση Ο. Ε.)
 - 2^η παράταση μέχρι 16-3-2017 (70-04/31-1-2017
απόφαση Ο. Ε.)
 - 3^η παράταση μέχρι 14-7-2017 (187-10/24-3-2017
απόφαση Ο. Ε.)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που υπολείπονται να υλοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή – διαμόρφωση των ραμπών πρυμνοδέτησης από οπλισμένο σκυρόδεμα και να ασφαλτοστρωθούν, καθώς επίσης και την κατασκευή των δικτύων φωτισμού και εξυπηρέτησης των προβλητών στον υπήνεμο μόλο στο λιμάνι της Κέρκυρας. Επιπλέον προβλέπεται η μετατόπιση της περίφραξης του λιμένα με σκοπό να μεγαλώσει το πλάτος του εξωτερικού πεζοδρομίου και τελικά η περίφραξη να είναι σε μια ευθεία.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Οι ράμπες και το τμήμα ασφαλτοστρώσεων
- Τα δίκτυα που κρίνονται απαραίτητα για να εξυπηρετηθούν οι προβλήτες του υπήνεμου μώλου (Δίκτυο Υδροδότησης, Δίκτυο Πυρόσβεσης, Δίκτυο Ηλεκτρικών Παροχών, Εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης – Υποσταθμός, Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης)
- Οι απαραίτητες συσκευές και τα μηχανήματα που απαιτούνται για την λειτουργία των εγκαταστάσεων

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες:

- Αποτύπωσης – καταγραφής – ελέγχου και συντήρησης δικτύου χαμηλής τάσης και φωτισμού της υπάρχουσας κατάστασης.
- Αποτύπωσης – καταγραφής – ελέγχου και συντήρησης σωληνώσεων δικτύων ύδρευσης - πυρόσβεσης της υπάρχουσας κατάστασης.
- Τοποθέτησης καλωδίων 3Χ95 + 50 για την τροφοδοσία των πύλων και καλωδίων 5Χ16 για την τροφοδοσία ιστών, σε αντικατάσταση υπαρχόντων που μετά από μετρήσεις κρίθηκαν ότι χρήζουν αλλαγής.
- Κατασκευή βάσης για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (H/Z) και προμήθεια - τοποθέτηση H/Z
- Συντήρησης – επισκευής ιστών ηλεκτροφωτισμού ύψους
- Κατασκευής περίφραξης, πεζοδρομίου (άνευ πλακοστρώσεως η οποία είναι αρμοδιότητα του ΟΛΚΕ) και μιας ράμπας πρυμνοδέτησης.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 495.062,55 € μαζί με Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με τα από 11-7-2017 και 8-8-2017 έγγραφά του, αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 3^ο ΑΠΕ.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Την με αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.58846/24038/12-7-2017 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο η κατανομή των πιστώσεων για το τρέχον έτος.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, κατά 180 ημέρες ήτοι μέχρι την 10 -1-2018.

Συν.: Τα από 11-7-17 και 8-8-17 έγγραφα του αναδόχου

ΕΔ.

1. Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή)
2. Χαλικιόπουλος Μιχάλης
3. Χρον. Αρχείο

**Ο Απαπλ. Πρ/νος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων**

**Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
3. Σταύρος Γρηγόρης
4. Λουκία Κατωπόδη
5. Σουσσάνα Πεφάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, κατά **180 ημέρες** ήτοι μέχρι την **10-01-2018**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 604-32/22-08-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Λουκία Κατωπόδη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη