



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 04/30-01-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 74-04/30-01-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (3η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 01 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 7828/5/26-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
4. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 14^ο: Εισήγηση για παράταση (3η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσία Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Απόφαση 96758/22118/03-12-15 (Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-03-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 362-20/26-04-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,69 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 196.211,10 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-09-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανερης Σταύρος, Πολίτικος Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 72526/16744/19-08-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί
ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13-09-2017 (12 ΜΗΝΕΣ)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 691-37/19-09-2017 Απόφαση Οικ Επιτροπής (1^{ης} Παράτασης) 60
μέρες έως 12-11-2017
960-50/13-12-2017 Απόφαση Οικ Επιτροπής (2^{ης} Παράτασης) 64
μέρες έως 15-01-2018

Περιληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αριθμ. 362-20/26-04-2016 Απόφαση από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία **ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,69%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας: εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά (196.211,10€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα [12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 13/09/2017.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπόμενα) να εκτελεσθούν εργασίες σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

1. Χωματοургικές εργασίες : (Καθαρισμό ταφρων , επισκευή τεχνικών έργων , τοιχία αντιστήριξης , τεχνικά απορροής ομβρίων, τσιμεντοστρώσεις τμηματικές κ.α)
2. Τεχνικά Έργα : λιθοδομές και τοιχία από σπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Ασφαλτικά Έργα & εργα σήμανσης .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Καθαρισμός ταφρων απορροής ομβρίων.
- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (βαρύτητας) από μπετό σε τμηματικές ζημιές της επαρχιακής οδού.
- Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτά οχετοί) για την απορροή ομβρίων.
- Τμηματικές τσιμεντοστρώσεις προσαρμογής με κύριο επαρχιακό δίκτυο.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 196.211,10 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο με τη αρχική σύμβαση.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 192.404,53 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έχει συνταχθεί μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3806,57 € .

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Έχει εγκριθεί η από 09-08-2017 1^η πιστοποίηση του έργου ποσού 64.089,64 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.
- Έχει εγκριθεί η από 26-09-2017 2^η πιστοποίηση του έργου ποσού 77.965,29 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.
- Έχει εγκριθεί η από 19-12-2017 3^η πιστοποίηση του έργου ποσού 32.379,43 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δεν υπάρχει αίτηση του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει αίτηση και δεν αναφέρει πουθενά συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα οι εργασίες, αλλά μας έχει ενημερώσει προφορικά ότι έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία των υλικών (στηθαίων ασφαλείας) δεν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία της παραγγελίας, αλλά κατά την άποψη της υπηρεσίας μας είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε τέτοιο χρόνο ούτως ώστε να έχει ήδη προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η εκτέλεση των εργασιών (εγκατάσταση στηθαίων).

3. Ο ανάδοχος δεν προχώρησε στην εκτέλεση και ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών μετά τη σχετική απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, η οποία και παρήλθε στις **15-01-2018**.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με την οποία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικόδιάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).
2. Το γεγονός ότι υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., από την λήξη της προθεσμίας της 2^{ης} παράτασης (15-01-2018) και μέχρι την **15-03-2018 ως μέρους της οριακής προθεσμίας για την περαίωση του έργου** με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης με την προϋπόθεση ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Κακονύκτη Διονυσία
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανερης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., από την λήξη της προθεσμίας της 2ης παράτασης (15-01-2018) και μέχρι την 15-03-2018 ως μέρους της οριακής προθεσμίας για την περαίωση του έργου με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης με την προϋπόθεση ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 74-04/30-01-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής