



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/27-03-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 263-14/27-03-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της από 13-03-2018 Ενστάσεως του αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας, στα πλαίσια του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 03 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25902/16/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 26^ο: Εισήγηση επί της από 13-03-2018 Ενστάσεως του αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας, στα πλαίσια του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί της από 13-03-2018 Ενστάσεως του αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, στα πλαίσια του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)»
Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
- ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Ν. Ανδρεάτος, Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Δ. Κακονύκτη, Προισταμένη Τ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ/νουσα Υπηρεσία)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.980.000,00 €, με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.: Απόφαση Οικον. Επιτροπής ΠΙΝ 287-15/22-9-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΡ7ΛΕ-ΒΚ9)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», ΚΑΕ 9451.04.81.0004.00Α, ΣΑΝΑ 8, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 299723 24-4-2012
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 24-4-2012
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 281-11/18-5-2012 (Β4ΛΨ7ΛΕ-ΑΡ1)
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.698.871,12 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **4-9-2013** (ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΕ-8ΔΑ, ΑΔΑΜ: 1354ΜΝ001606204/5-9-2013)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: - ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (Πολ. Μηχ.) (Απόφαση οικ. 50202/14966/10-9-2013 Τ.Σ.Ε., ΑΔΑ ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ) αρχικά, η οποία αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με τον ΔΙΟΝΥΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΑΔΑ:Ω4Χ87ΛΕ-ΠΑ6)

ΒΛ9Λ7ΛΕ-ΚΙΧ)

- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: **1.** Βάσει της υπ' αρ. 798-34/25-11-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω0ΑΠ7ΛΕ-ΔΕΥ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
4 ^η Α.Π.	23-10-2013	31-12-2013	30-11-2013
4 ^η Ε.Π. (Μόνο για εφέδρανα)	12-12-2013	1-8-2014	28-2-2014
5 ^η Ε.Π.	2-3-2014	20-10-2014	
5 ^η Α.Π.	15-6-2014	6-3-2015	10-6-2014
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	3-9-2014	31-3-2015	31-1-2015

Α.Π. = Αποκλειστική Προθεσμία
 Ε.Π. = Ενδεικτική Προθεσμία

2. Βάσει της υπ' αρ. 282-15/6-5-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ Ω6Ι97ΛΕ-43Η0029):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	10-6-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-7-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

3. Βάσει των υπ' αρ. 606-30/1-9-15 (ΑΔΑ ΨΤΤ17ΛΕ-8Μ2) και 802-39/3-11-15 (ΑΔΑ 7ΑΘΤ7ΛΕ-5ΥΥ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	11-10-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	5-11-2015 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

4. Βάσει της υπ' αριθμ. 982-48/22-12-15 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7ΔΞ07ΛΕ-Κ2Β):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	6-3-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	31-3-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

5. Βάσει της υπ' αριθμ. 323-18/14-04-16 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ 7Β4Γ7ΛΕ-ΣΨ5):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	5-6-2016	5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 6-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

						ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016]
--	--	--	--	--	--	---

6. Βάσει της υπ' αριθμ. 842-48/25-10-2016 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΠΠΨ7ΛΕ-5Ε3):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	6 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π.	6-3-2015	10-6-2015	11-10-2015	6-3-2016	5-6-2016	6-12-2016	5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 6-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	31-3-2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12-2016	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚ ΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ [ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016] / 31-12-2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ

7. Βάσει της υπ' αριθμ. 53-03/24-01-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
(ΑΔΑ: ΑΔΑ:6Ω557ΛΕ-7ΣΠ):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ	5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	6 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	7 ^η ΠΑΡΑΤΑΣ Η ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
5 ^η Α.Π. (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	6-3- 2015	10-6-2015	11-10- 2015	6-3-2016	5-6-2016	6-12-2016	6-03-2017	5-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	31-3- 2015	5-7-2015	5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12- 2016	31-3-2017	30-6-2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ / [ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ^{ου} ΑΠΕ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ (ΦΡΑΚΤΕΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΕΩΣ 31-3-2016]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ (1 ^η ΣΣΕ)			5-11-2015	31-3-2016	30-6-2016	31-12- 2016	31-3-2017	31-3-2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 1 ^{ης} ΣΣΕ

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 31-03-2017
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: 15-06-2017

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου αφορά στην κατασκευή γέφυρας και λοιπών απαιτούμενων έργων επί της Επαρχιακής οδού αρ. 25 Αργοστόλι - Φισκάρδο στην περιοχή του Χάρακα, προκειμένου να αποκατασταθεί τμήμα της οδού, το οποίο έχει υποχωρήσει στην περιοχή του ενεργού ρήγματος, αφήνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η εργολαβία αφορά στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία του συστήματος των έργων οδοποιίας, τεχνικού γέφυρας, τοίχου πρανούς, τοίχων αντιστήριξης και έργων ευστάθειας πρανών. Το συνολικό μήκος επέμβασης είναι 820μ. (από τη Χ.Θ. 2+000 έως της Χ.Θ. 2+820) και συνοπτικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό οι παρακάτω εργασίες:

- Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 2+135,41 έως τη Χ.Θ. 2+409,98 συνολικού μήκους 274,57μ, θα κατασκευαστεί η γέφυρα μήκους 80μ. και θα γίνει βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση της. Στην πλευρά των ορυγμάτων προβλέπεται σύστημα προστασίας των πρανών.
- Από τη Χ.Θ. 2+198 έως τη Χ.Θ. 2+268 του άξονα στην κατάντη (δυτική) πλευρά της οδού, προβλέπεται η κατασκευή δυο πασσαλότοιχων στην περιοχή των καταπτώσεων, για τη συγκράτηση του προτεινόμενου ερείσματος.
- Από τη Χ.Θ. 2+000 έως τη Χ.Θ. 2+135 καθώς και από τη Χ.Θ. 2+410 έως τη Χ.Θ. 2+820, συνολικού μήκους 545μ., η χάραξη της υφιστάμενης οδού παραμένει ως έχει, προβλέπεται μόνο διαγράμμιση, στηθαία και πινακίδες Κ.Ο.Κ.

1.2.2 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ), με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.
- Στις 27/12/2016 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΑΔΑ: ΩΚ5Ψ7ΛΕ-ΞΔ9, ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ005679143/27-12-2016) για συνολικό ποσό 357.886,17 € με Φ.Π.Α.
- Εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ), με την αριθμ. πρωτ. 26146/6144/31-3-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 31-03-2017 και στις 15-06-2017 έγινε και η Διοικητική Παραλαβή σε Χρήση.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την αριθμ. πρωτ. 22067/4867/3-3-2015 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, με το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ).

Στις **27/12/2016** υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΑΔΑ: ΩΚ5Ψ7ΛΕ-ΞΔ9, ΑΔΑΜ: 17ΣΥΜΝ005679143/27-12-2016) για συνολικό ποσό **357.886,17 €** με Φ.Π.Α.

Με την αριθμ. πρωτ. 26146/6144/31-3-2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (1^η Σ.Σ).

Οι δαπάνες του 2^{ου} ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	4.093.968,10	4.272.040,31	4.462.350,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	736.914,26	768.967,26	803.223,06
Απρόβλεπτα 9%	434.779,41	224.654,20	88,35
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	5.265.661,77	5.265.661,77	5.265.661,77
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	16.393,56	16.393,56	16.393,56
Αναθεώρηση	164.181,35	164.181,35	164.181,35
Άθροισμα	5.446.236,68	5.446.236,68	5.446.236,68
Φ.Π.Α. (23% & 24%)	1.252.634,44	1.252.634,44	1.296.795,48
Γενικό Σύνολο	6.698.871,11	6.698.871,11	6.743.032,16
	1^η Σ.Σ.	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες		217.625,52	235.015,75
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %		39.172,59	42.302,84
Απρόβλεπτα 9%		23.111,83	609,37
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα		279.909,94	277.927,96
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)		0,00	0,00
Αναθεώρηση		8.707,95	8.707,95
Άθροισμα		288.617,89	286.635,91
Φ.Π.Α. (23% & 24%)		66.382,11	68.792,62
Γενικό Σύνολο		355.000,00	355.428,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργολαβίας		7.053.871,11	7.098.460,69

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
Προκαταβολή έργου	3-12-2013	528.000,00	χωρίς Φ.Π.Α.	ΒΛ0Χ7ΛΕ-Γ90
2 ^η (1 ^η Εργασιών)	15-12-2014	623.534,66	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 135.162,99 €	ΩΔΦΠ7ΛΕ-Θ78
3 ^η (2 ^η Εργασιών)	30-12-2015	1.088.379,57	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% 236.930,42 €	ΨΚ1Ξ7ΛΕ-ΑΛΕ
4 ^η (3 ^η Εργασιών)	2-8-2016	1.031.042,96	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 211.077,83 €	66Π87ΛΕ-23Ρ
5 ^η (4 ^η Εργασιών)	25-8-2016	179.408,51	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 39.694,57 €	690Φ7ΛΕ-8Β1
6 ^η (5 ^η Εργασιών)	16-12-2016	494.562,69	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 104.970,27 €	ΨΗΟΤ7ΛΕ-ΔΞΓ
7 ^η (6 ^η Εργασιών)	28-12-2016	1.028.130,00	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 218.691,85 €	ΩΒΞ57ΛΕ-ΡΥΨ
8 ^η (7 ^η Εργασιών)	30-1-2017	407.280,39	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 81.543,57 €	7ΧΒ37ΛΕ-ΠΨΙ
9 ^η (8 ^η Εργασιών)	22-2-2017	243.688,09	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 48.918,24 €	7ΛΝΑ7ΛΕ-Λ0Λ
10 ^η (9 ^η Εργασιών)	6-4-2017	185.352,40	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 39.427,86 €	Ω9ΓΕ7ΛΕ-ΗΕΞ
11 ^η (10 ^η Εργασιών)	26-4-2017	449.167,76	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 95.539,97€	67ΜΞ7ΛΕ-Ψ1Α
12 ^η (11 ^η Εργασιών)	29-5-2017	471.310,51	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 91.221,39 €	7Α797ΛΕ-9ΓΖ
13 ^η (12 ^η Εργασιών)	8-8-2017	28.166,15	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 5.451,51 €	ΩΥΑ87ΛΕ-ΓΩΙ
ΣΥΝΟΛΟ		6.758.023,68	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

Β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: **95,64%**

1.6 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.6.1. Ο ανάδοχος στις 13-03-2018 (αρίθμ. πρωτ. υπηρεσ. 21839/5182/13-03-2018) υπέβαλε ένσταση κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας. – βλ. *συννημμένο 1*.

1.7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ (σε σχέση με την ενιστάμενη πράξη της Δ/νους Υπηρεσίας)

1.7.1. Στις 02-03-2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε την υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/243/02-03-2016 αίτησή του (υπ' αρ. πρωτ. υπηρεσ. 18392/4291/02-03-2016), περί αρχικής υποβολής της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού, ποσού 1.529.703,66 € (συμπ/νου ΦΠΑ). Η 4^η εντολή πληρωμής

θεωρήθηκε τελικά από την Δ/νουσα Υπηρεσία στις 15-04-2016, που όμως δεν εξοφλήθηκε εντός της δέμηνης προθεσμίας του άρθρου 53 – παραγρ.9, λόγω διαφωνίας που διετύπωσε η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Κεφ/νίας & Ιθάκης, ως προς τη νομιμότητα δαπανών ύψους περίπου 933.000 € (πλέον ΦΠΑ)) που είχαν συμπεριληφθεί στην εν λόγω 4^η εντολή πληρωμής.

- 1.7.2 Για την επίλυση της ανωτέρω διαφωνίας με την Υπηρεσία μας, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Κεφ/νίας & Ιθάκης απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1042/22-04-2016 έγγραφό της προς τη Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων (Τμήμα Α') του Υπουργείου Οικονομικών, όπου διετύπωσε όλα τα θέματα της διαφωνίας και ζήτησε την επίλυσή της.
- 1.7.3 Ο ανάδοχος στη συνέχεια υπέβαλλε την αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/251/10-05-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 40447/9255/11-05-2016) Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος, λόγω μη εξοφλήσεως του 4^{ου} λογαριασμού εντός διμήνου από την υποβολή του.
- 1.7.4 Στη συνέχεια ο ανάδοχος και αφού δεν είχε εξοφληθεί ακόμη τον 4^ο λογαριασμό υπέβαλλε την αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/255/19-07-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 63751/14852/20-07-2016) Αίτηση Διαλύσεως του έργου του θέματος, λόγω μη εξοφλήσεως του 4^{ου} λογαριασμού εντός διμήνου από την υποβολή του.
- 1.7.5 Η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων (Τμήμα Α') του Υπουργείου Οικονομικών, με το αριθμ. πρωτ. 2/37584/0026/25-07-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 66871/15556/29-07-2016) έγγραφό της, έκρινε τελικά ότι εκ των 933.000 € (πλέον ΦΠΑ) που ήταν το αντικείμενο διαφωνίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου της Κεφ/νίας & Ιθάκης, δαπάνη ύψους 498.660,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ) που είχε συμπεριληφθεί στην 4η εντολή πληρωμής, ήταν μη νόμιμη.
- 1.7.6 Αφού η Δ/νουσα Υπηρεσία κοινοποίησε στον ανάδοχο το ανωτέρω έγγραφο, ήτοι την γνωμάτευση για την επίλυση της διαφωνίας από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, ο ανάδοχος υπέβαλλε στις 01-08-2016 την αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/256/01-08-2016 αίτηση (υπ' αρ. υπηρεσ. πρωτ. 66966/15582/01-08-2016), περί επανυποβολής προς έγκριση της Τροποποιημένης 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού του έργου του θέματος.
- 1.7.7 Στις 10-08-2016 με το αριθμ. χρηματικό ένταλμα 347/08-08-2016 τελικά ο ανάδοχος εξοφλήθηκε την 4η εντολή πληρωμής του έργου του θέματος.
- 1.7.8 Με την αρ. πρωτ. 63751/14852/23-08-2016 Απόφαση του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, απορρίφθηκε η από 20-07-2016 Αίτηση Διαλύσεως.
- 1.7.9 Στη συνέχεια με την υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/265/14-11-2016 (υπ' αρ. πρωτ. υπηρεσ. 100106/23069/16-11-2016) αίτησή του (συνημμένο 2), ο ανάδοχος αιτήθηκε την εξόφληση αποζημίωσης των τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού και με την υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/306/16-03-2017 (υπ' αρ. πρωτ. υπηρεσ. 21750/5168/16-03-2017) αίτησή του (συνημμένο 3), την καταβολή αποζημιώσεων για τις θετικές ζημιές που υπέστη η Κοινοπραξία και τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού.
- 1.7.10 Τέλος, η Δ/νουσα Υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξη της (συνημμένο 4), για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, απέρριψε:
 Α) την αιτούμενη αποζημίωση τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4^{ου} λογαριασμού, βάσει του άρθρου 53 – παράγρ. 9, του Ν. 3669/2008.
 Β) την αιτούμενη αποζημίωση για τις θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου, ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (καθυστέρηση πληρωμής 4^{ου} λογαριασμού), βάσει του άρθρου 36 – παράγρ. 11, του Ν. 3669/2008.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

1. Ο ανάδοχος κατέθεσε την ένσταση στις 13-03-2018 (υπ. αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 21839/5182/13-03-2018). Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη, γιατί:
 - Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3669/2008 η προθεσμία για την υποβολή της ενστάσεως, ασκείται με κατάθεση στη Δ/νουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από τη κοινοποίηση της πράξης. Η ανωτέρω πράξη περιήλθε σε γνώση του αναδόχου την 26-02-2018 με ιδιόχειρη παραλαβή από τον αντίκλητο που έχει ορίσει ο ανάδοχος. Επομένως η ένσταση έπρεπε να έχει κατατεθεί έως τις 13-03-2018.
2. Το άρθρο 53 – παράγρ. 9 που αναφέρει ότι: *«Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ Α' 38) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διαευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»*.
3. Το άρθρο 36 – παράγρ. 11 που αναφέρει ότι: *«Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.»*.
4. Το γεγονός ότι για τη μη εξόφληση της αρχικά υποβαλλόμενης στις 02-03-2016 4ης εντολή πληρωμής, ποσού 1.529.703,66 € (συμπ/νου ΦΠΑ) εντός της δίμηνης προθεσμίας του άρθρου 53 – παραγρ.9, είχε υπαιτιότητα ο ανάδοχος, ανεξαρτήτως των όποιων απόψεων της υπηρεσίας, αφού είχε συμπεριλάβει σε αυτήν δαπάνες ύψους 498.660,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ) που δεν χαρακτηρίστηκαν ως νόμιμες με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/37584/0026/25-07-2016 (αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 66871/15556/29-07-2016) απάντηση της Δ/σης Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (Τμήμα Α') του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, με το ανωτέρω έγγραφο κρίθηκε τελικά ότι εκ των 933.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) που ήταν το αντικείμενο της διαφωνίας της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Ν. Κεφ/νίας & Ιθάκης για την ενταλματοποίηση του 4^{ου} λογαριασμού, δαπάνη ύψους 498.660,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ) που είχε συμπεριληφθεί στην 4η εντολή πληρωμής, δεν άνηκε στις νόμιμες δαπάνες.
5. Το γεγονός ότι εφόσον για τη μη εξόφληση της αρχικά υποβαλλόμενης στις 02-03-2016 4ης εντολής πληρωμής, ποσού 1.529.703,66 € (συμπ/νου ΦΠΑ) εντός της δίμηνης προθεσμίας του άρθρου 53 – παραγρ. 9, υπήρχε υπαιτιότητα του αναδόχου, ανεξαρτήτως των όποιων απόψεων της υπηρεσίας (οι οποίες από μόνες τους δεν καθιστούν νόμιμο έναν λογαριασμό), δεν προκύπτει υπερημερία του κυρίου του έργου, ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
6. Ιδιαίτερος το γεγονός ότι εφόσον ο ανάδοχος μετά την απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπέβαλλε στις 02-08-2016 εκ νέου διορθωμένη την 4η εντολή πληρωμής (σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ανωτέρω εγγράφου) και αυτή εξοφλήθηκε άμεσα στις 10-08-2016, ήτοι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 53 – παραγρ. 9, συνεπάγεται αφενός ότι δεν προκύπτει καμία αποζημίωση τόκων υπερημερίας στον ανάδοχο λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4^{ου} λογαριασμού, αφετέρου ότι την απόλυτη αναγνώριση εκ μέρους του αναδόχου ότι δεν έπρεπε να συμπεριλάβει δαπάνη ύψους 498.660,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ) στον 4^ο λογαριασμό, δηλαδή ότι ο αρχικός υποβληθείς 4^{ος} λογαριασμός (προ της υποβολής του νέου διορθωμένου) δεν ήταν νόμιμος.
7. Η Δ/νουσα Υπηρεσία δεν έχει κάνει λογιστικό έλεγχο στον ορθόν της αιτούμενης από τον ανάδοχο αποζημίωσης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4^{ου} λογαριασμού, ύψους 18.243,73 €, καθότι την απέρριψε εξ' ολοκλήρου με την αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξη της.
8. Η Δ/νουσα Υπηρεσία δεν έχει κάνει λογιστικό έλεγχο στον ορθόν της αιτούμενης από τον ανάδοχο αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές που υπέστη η Κοινοπραξία για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού, ύψους 442.849,68 €,

καθότι την απέρριψε εξ' ολοκλήρου με την αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξη της.

Εισηγούμεθα

Την απόρριψη της από 13-03-2018 ενστάσεως της «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» αναδόχου του έργου του θέματος κατά της αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας.

Η Προϊσ/νη Τ.Σ.Ε.

Ο Προϊσ/νος Δ.Τ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Νικ. Ανδρέατος
Πολ. Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Η από 13-03-2018 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 21839/5182/13-03-2018) ένσταση της «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 πράξεως του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας.
2. Η υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/265/14-11-2016 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. υπηρεσ. 100106/23069/16-11-2016), περί αποζημίωσης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού.
3. Η υπ' αρ. πρ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/306/16-03-2017 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. υπηρεσ. 21750/5168/16-03-2017), περί καταβολής αποζημιώσεων για τις θετικές ζημιές που υπέστη η Κοινοπραξία και τόκους υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση της 4^{ης} Πιστοποίησης – Λογαριασμού.
4. Το αριθμ. πρωτ. 21750/5168/26-02-2018 έγγραφο του Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας περί απόρριψης αιτούμενης αποζημίωσης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4^{ου} λογαριασμού και απόρριψης αιτούμενης αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου, ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων (καθυστέρηση πληρωμής 4^{ου} λογαριασμού)
5. Το αριθμ. πρωτ. 2/37584/0026/25-07-2016 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 66871/15556/29-07-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Συντ/σμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιονομικών Διατάξεων (Τμήμα Α') του Υπουργείου Οικονομικών

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
4. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Στη συζήτηση του θέματος παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις επί του θέματος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., κ. Ιωάννης Μαρούλης, καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου και υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος.

Ο κ. Μαρούλης εξέθεσε τις απόψεις του στα μέλη της Επιτροπής και κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα:

Κέρκυρα, 27/03/2018
Αρ. Πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/330
Προς
τον Πρόεδρο

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

κ. Διονύσιο Στραβοράβδη
email: dstravoravdis@pin.gov.gr
τηλ. 2661362190
2661362318

ΕΡΓΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ) Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα εξέτασης Ένστασης που συζητήθηκε την 27^η-03-2018 στην Οικ.Επιτροπή Π.Ι.Ν.

Κύριοι,

Κατά την συνεδρίαση που διενεργήθηκε στις 27/03/2018, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. στην οποία συζητήθηκε η από 13/03/2018 Ένσταση μας σχετικά με το αίτημα αποζημίωσης μας για το έργο : «Λειτουργική αποκατάσταση-ασφάλεια αριθμ.25 επαρχ. οδού (περιοχή Χάρακα) Π.Ε. Κεφαλληνίας», σας υποβάλλουμε και γραπτώς τις απόψεις μας τις οποίες αναπτύξαμε και προφορικώς ενώπιον σας και παρακαλώ να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της απόφασής σας.

1) ο 4^{ος} Λογαριασμός υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το αρ. πρωτ. 18392/4291/02-03-2016 και ο οποίος εγκρίθηκε αρμοδίως από την Προιστ/μήνη υπηρεσία στις 04/03/2016 και διαβιβάστηκε με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/ση Οικονομικού με το αρ.πρωτ. 18392/4291/04-03-2016 προς πληρωμή, πλην όμως μέχρι τις 10/05/2016, ήτοι για διάστημα μείζον των δύο (2) μηνών από την υποβολή του, δεν εξοφλήθηκε από την Υπηρεσία χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου επιδόθηκε στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας η με αρ. Πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΚΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/251/10-05-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών.

2) Η μή πληρωμή του 4^{ου} Λογαριασμού εξακολούθησε και για περαιτέρω χρονικό διάστημα την 19/07/2016, με την υπ. αρ. Πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ ΛΕΦ/ΧΑΡΑΚΑΣ/255/19-07-2016 Αίτηση Διάλυσης της σύμβασης.

3) Ο ανάδοχος είχε ζητήσει την πληρωμή μέσου ποσού του 4^{ου} Λογαριασμού που δεν ήταν αμφισβητούμενο από την Υ.Δ.Ε. ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα στην ολοκλήρωση του έργου εντός των εγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών των οποίων η διάρκεια περιοριζόταν λόγω της λήξης της πίστωσης του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ που ήταν ενταγμένο το έργο με κίνδυνο να χαθούν εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι και να επιβαρυνθεί το Π.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση του έργου.

4) Ότι η Υπηρεσία με την υπ. αρ. 63751/14852/23-8-2016 απόφαση της και με τις αναφορές της σε αυτή α) της υποβληθείσας από τον ανάδοχο Δήλωσης Διακοπής

Εργασιών λόγω μη εξοφλήσεως του 4^{ου} Λογαριασμού, β) της υποβληθείσας από τον ανάδοχο Αιτήσεως Διαλύσεως για τον ίδιο λόγο, γ) του γεγονότος της εξοφλήσεως του 4^{ου} Λογαριασμού στις 10/08/2016 και δ) της απόρριψης της Αιτήσεως Διάλυσης, λόγω εξόφλησης του 4^{ου} Λογαριασμού, ουσιαστικά αναγνώρισε το όλο ιστορικό της υποθέσεως και φυσικά οι θετικές ζημίες του αναδόχου είναι επακόλουθο της υπερημερίας του Κυρίου του έργου που εξόφλησε τον επίμαχο 4^ο Λογαριασμό τρεις (3) μήνες από την υποβολή της Δήλωσης Διακοπής κατά τα ανωτέρω και υπέρ τους πέντε (5) μήνες από την υποβολή του.

5) Σύμφωνα με την διάταξη της παρ.11 του άρθρου 36 του ν.3669/2008 που ορίζει ότι "Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες, που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης". Και η υπερημερία του κυρίου του έργου δεν εξαλείφεται εκ του γεγονότος της εκ των υστέρων και έξω από τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος (παρ.8 αρθρο53 του ν.3669/2008) για την εξόφληση των πιστοποιήσεων-λογαριασμών, δεδομένου ότι ο ανάδοχος υπέστη ήδη τις αναφερθείσες στη Δήλωση Διακοπής Εργασιών θετικές ζημίες.

6) Η Υπηρεσία εσφαλμένα ανέφερε στην εισήγηση της με το με αρ.πρωτ. 21839/5182 έγγραφό της και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.7.5 ότι η αμφισβητούμενη δαπάνη ποσού 498.660,70€ που συμπεριλαμβανόταν στον 4^ο Λογαριασμό ήταν μη νόμιμη, διότι όπως κατηγορηματικά μας ανέφερε, κατά την παρουσία του στην συνεδρίαση της Οικ.Επιτροπής, ο κύριος Αλεξανδρόπουλος Διονύσιος, πολιτικός μηχανικός υπάλληλος των Τεχνικών υπηρεσιών και επιβλέπων του έργου, η δαπάνη αυτή συμπεριλήφθηκε και πληρώθηκε στους αμέσως επόμενους λογαριασμούς.

7) Επίσης μας διαβεβαίωσε ότι η Διευθύνουσα υπηρεσία με το υπ. αρ. 40660/9326 έγγραφο της που απεστάλη προς την Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) υπογεγραμμένο από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας Παναγή Δρακουλόγκωνα, ζητούσε την πληρωμή του μη αμφισβητούμενου ποσού του 4^{ου} Λογαριασμού προς τον ανάδοχο, αίτημα το οποίο τελικά δεν έγινε δεκτό από την Υ.Δ.Ε. με αποτέλεσμα το έργο να περιέλθει σε τέλμα πλέον των τριών μηνών.

Για την Κατασκευαστική Κ/ΞΙΑ
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.-Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ

Ο κ. Αλεξανδρόπουλος ανέπτυξε τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας στοιχεία. Ερωτώμενος από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το εάν ο επίμαχος 4ος λογαριασμός του έργου κρίθηκε ως νόμιμος και εξοφλήθη εξ ολοκλήρου, ανέφερε ότι το αρχικά αμφισβητούμενο ποσόν του 4ου λογαριασμού του έργου συμπεριελήφθη και πληρώθηκε στους επόμενους λογαριασμούς.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κάνει δεκτή την ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. διότι, όπως προέκυψε κατά τη συζήτηση του θέματος από τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία και τις διευκρινίσεις της Υπηρεσίας, η επίμαχη δαπάνη κρίθηκε νόμιμη και πληρώθηκε με καθυστέρηση τριών (3) μηνών από την υποβολή Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και πέντε (5) μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

Για την καθυστέρηση δεν τεκμηριώνεται υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ως εκ τούτου ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης για τις θετικές του ζημιές σύμφωνα με το Ν.3699/2008, καθώς και καταβολή τόκων υπερημερίας.

Το ακριβές ποσόν της αποζημίωσης θα προκύψει μετά από τον λογιστικό έλεγχο στον οποίον θα προβεί η Δ/νσα Υπηρεσία ως προς το ορθόν της αιτούμενης από τον ανάδοχο αποζημίωσης τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 4ου λογαριασμού, ύψους 18.243,73 €, καθώς και ως προς το ορθόν της αιτούμενης από τον ανάδοχο αποζημίωσης για τις θετικές ζημιές που υπέστη η Κοινοπραξία για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της δήλωσης διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση της 4ης Πιστοποίησης – Λογαριασμού, ύψους 442.849,68 €.

Το μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία διότι όπως υποστηρίζει οι διευκρινίσεις από την πλευρά της Υπηρεσίας δεν ήταν επαρκείς για να ληφθεί απόφαση επί της παρούσας συνεδρίασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 263-14/27-03-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής