



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 31/07-07-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 734-31/07-07-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 51683/31/02-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ζήτησε τον λόγο από την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη και πρότεινε τα 15^ο και 16^ο Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση λόγω του όγκου των συγκεκριμένων θεμάτων. Το σώμα δέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του μέλους κ. Νικόλαου Γκισγκίνη και τα παραπάνω Θέματα θα συζητηθούν σε επόμενη συνεχιζόμενη συνεδρίαση.

.....**ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Αναδόχου: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 410.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ108454/44341/29-11-2018 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 022
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 27/11/2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 196-09/04-03-2020 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,15 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 250.890,40 €
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/06/2020
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 15/06/2021
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη 153 ημερών ήτοι έως 15-11-2021

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προβλέπονται εργασίες ολοκλήρωσης του κτιρίου του πρώην δικαστικού μεγάρου Κέρκυρας και ειδικότερα καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων μετά των χρωματισμών αυτών εξωτερικά του κτιρίου, αποξήλωση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου και κατασκευή νέων με ξυλεία μεράντι, καθαίρεση της στέγης των γραφείων που βρίσκονται στο δώμα και κατασκευή νέας (εμφανής) με κεραμίδια βυζαντινά καθώς και θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής, επίστρωση με κεραμικά πλακίδια στα γραφεία του δώματος και στις βεράντες του 2^{ου} ορόφου, βάψιμο των κιγκλιδωμάτων του κτιρίου (παράθυρα, περίφραξη κ.λ.π), ηλεκτρολογική εγκατάσταση γραφείων δώματος, καθαίρεση των μαρμάρων των κλιμακοστασίων αριστερά του κτιρίου και τοποθέτηση νέων, καθαρισμός των υπολοίπων μαρμαρίνων κλιμακοστασίων του κτιρίου και της εισόδου, κατασκευή κεντρικής θύρας του κτιρίου και αντικατάσταση μέρους ξύλινων θυρών εσωτερικά του κτιρίου, αποξήλωση ειδών υγιεινής στο WC του δώματος και τοποθέτηση νέων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με κλάδεμα φυτών, προσθήκη κηπευτικού χώματος, τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, αυτόματο πότισμα και φύτευση φυτών.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- Καθαίρεση των εξωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων.
- Καθαίρεση της στέγης στα γραφεία του δώματος (στέγη αμιάντου) και κατασκευή νέας συμπεριλαμβανομένης θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.
- Αποξήλωση μαρμάρων στο αριστερό κλιμακοστάσιο.
- Αποξήλωση ειδών υγιεινής στο μπάνιο του δώματος.

- ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 250.890,40 € με ΦΠΑ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 15-06-2021 αίτηση του ζητά παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 15-11-2021 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός της καθυστέρησης λόγω καιρικών συνθηκών κατά 36 ημερολογιακές ημέρες, της μη έγκρισης μέχρι σήμερα του 1^{ου} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει και τη συμπληρωματική σύμβαση κατά 150 ημερολογιακές ημέρες (η διαδικασία συζήτησης σύναψης Σ.Σ. ξεκίνησε στις 19-10-2020), λόγω απρόβλεπτων εργασιών αφού στο διάστημα του χειμώνα υπήρξαν εκτεταμένες εισροές ομβρίων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά 16 ημερολογιακές ημέρες καθώς και καθυστερήσεις λόγω κορωναϊού κατά 90 ημερολογιακές ημέρες (συνολική καθυστέρηση $36+150+16+90=292$ ημερολογιακές ημέρες).

Επίσης στην από 01-07-2021 αίτησή του αναφορικά με την παράταση του έργου του θέματος αναφέρει ότι εκ παραδρομής στην από 15-06-2021 αίτηση αναγράφεται παράταση 120 ημερών αντί του ορθού 153 ημέρες ήτοι έως 15-11-2021.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Το γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας και της εφαρμογής των μέτρων υπήρχαν καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών, στις μετακινήσεις του τεχνικού προσωπικού και των μηχανικών του αναδόχου, αποχή από εργασία για λόγους νοσηλείας και καραντίνα με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση των εργασιών
- Το γεγονός ότι εκκρεμεί έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
- Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών αφού οι περισσότερες εργασίες είναι εξωτερικά του κτιρίου,
- Το γεγονός ότι λόγω εκτεταμένων εισροών ομβρίων υδάτων στο κτίριο που έπρεπε κάθε φορά να αντιμετωπιστούν υπήρξε καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση»
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 153 ημέρες ήτοι μέχρι 15-11-2021.

Συν/να
Αιτήματα αναδόχου για παράταση
Ε.Δ.
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γαστεράτος Κωνσταντίνος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'



ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

25^{ος} Μαρτίου 3—ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ—Τ.Κ 13561—ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 8310807 / 210 8317978 / 210 2583838
 FAX. 210 2584906 / e-mail : groutec.sa@gmail.com

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ

45956/18204
 15/06/2021

ΘΕΜΑ : Αίτηση Παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση κτιρίου πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας» , με αναθεώρηση βάσει του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

Για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 12/06/2020
2. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τριακόσιες εξήντα πέντε (365 Η.Η.) ημερολογιακές ημέρες.
3. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν η 15/06/2021 .

Επειδή άμεσα με την εγκατάσταση προέκυψαν θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη χρονική εξέλιξη των εργασιών, με την παρούσα αίτησή μας αιτούμαστε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 15/11/2021, για τους παρακάτω πραγματικούς λόγους:

1. Καθυστερήση λόγω κακοκαιρίας:

Το έργο είναι εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες και αρκετές ημέρες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών. Οι μέρες στις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών βάση ημερολογίου είναι συνολικά 36 ημερολογιακές ημέρες.

2. Καθυστερήση έγκρισης 1^{ης} ΑΠΕ:

Ο 1^{ος} ΑΠΕ, που περιείχε νέες εργασίες άμεσα απαιτούμενες για τη συνέχιση του έργου, συζητήθηκε πρώτη φορά την 19/10/2020 και ακόμα δεν έχει εγκριθεί, ήτοι 8 συνολικά μήνες αργότερα. Επειδή κατά την περίοδο αυτή εκτελούνταν περιορισμένα κάποιες εργασίες, εκτιμούμε ως πραγματική καθυστέρηση τις 150 ημερολογιακές ημέρες.

3. Καθυστερήση λόγω εκτέλεσης απρόβλεπτων εργασιών:

Κατά το διάστημα του χειμώνα προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης απρόβλεπτων εργασιών σημαντικής δυσκολίας. Συγκεκριμένα υπήρξαν

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΛΟΤ EN ISO 9001 2015

E4-A.140/1

επανειλημμένες εκτεταμένες εισροές ομβρίων στο κτίριο που θα έπρεπε κάθε φορά να αντιμετωπισθούν. Ο πρόσθετος απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών αυτών εκτιμάται σε 16 ημερολογιακές μέρες. Καθυστερήση λόγω της πανδημίας του κοροναϊού:

Για λόγους ασφαλείας του διοικητικού και του εργατοτεχνικού προσωπικού της κοινοπραξίας αλλά και της κοινότητας της Κέρκυρας κρίθηκε απαραίτητη η αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων που λήφθηκαν από το Κράτος από τις 27/08/2020 μέχρι σήμερα (δυσκολία και καθυστερήσεις ταξιδιών τεχνικού προσωπικού, μηχανικών αναδόχου, επιβλεπόντων κλπ αποχή από εργασία για διαφόρους υγειονομολογικούς λόγους προστασίας, νοσηλείας και καραντίνας, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβράδυνση των εργασιών, δηλαδή για 90 ημερολογιακές μέρες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καθυστέρησης του έργου χωρίς ευθύνη της αναδόχου κατά $36+150+16+90=292$ ημερολογιακές ημέρες, ζητάμε τελικά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», βάσει του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν4412/2016, καθόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά μας.

Αθήνα, 11 / 6 / 2021

Για την ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΥΣΣΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ



ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

25^{ης} Μαρτίου 3-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - Τ.Κ 13561 - ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 8310807 / 210 8317978 / 210 2583838
 FAX. 210 2584906 / e-mail : groutec.sa@gmail.com

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - Τ.Μ. ΠΡΑΞΑΓΩΓΕΣ
 51965/20381
 Αθήνα, 1/7/2021

ΘΕΜΑ: Αίτηση Παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση κτιρίου πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας», με αναθεώρηση βάσει του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016-διόρθωση

Σε συνέχεια της αρ.πρωτ. 18204/ 15-06-2021 σχετικής αιτήσεως μας σας ενημερώνουμε, ότι εκ παραδρομής αναγράφηκαν 120 ημέρες αντί του ορθού 153, ήτοι έως 15-11-2021.

Αθήνα, 1 / 7 / 2021

Για την ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΥΣΣΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΛΟΤ EN ISO 9001 2015

E4-A.140/1

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 31/08/2021

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. κατά 153 ημέρες ήτοι μέχρι 15-11-2021.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 734-31/07-07-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου