



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 22/17-05-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 414-22/17-05-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 37802/22/12-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 77088/32353/06-09-2019
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/04/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 865-38/10-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 14,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 86.531,56 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 29-11-2021
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚ 39533/97326/30-11-2021
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28-02-2021
: 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 29-05-2022

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες διαμόρφωσης του υπάρχοντος γηπέδου 5Χ5 στα Κρητικά. Συγκεκριμένα προβλέπονταν να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- I. Αντικατάσταση της υπάρχουσας περιφράξης με νέα, σύμφωνη με τις προδιαγραφές
- II. Διάστρωση του χώρου με υλικό ΠΤΠ 0180 του ΥΔΕ
- III. Διάστρωση με άμμο λατομείου
- IV. Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
- V. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο χώρος που κατασκευάζεται το γήπεδο δεν είχε πρόσβαση εξ' αιτίας του γεγονότος ότι η γέφυρα η οποία οδηγούσε στο γήπεδο, έχει καθαιρεθεί από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Η γέφυρα κατασκευάστηκε από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας στα τέλη του Μαρτίου και ο ανάδοχος ολοκλήρωσε τις εκσκαφές του υπάρχοντος αναχώματος με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της φύσεως του εδάφους (αργιλικό έδαφος) και ο χώρος πλέον έχει τις απαραίτητες διαστάσεις για την κατασκευή του γηπέδου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.531,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 28-04-2022 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας επειδή:

- η γέφυρα η οποία οδηγούσε στο γήπεδο, έχει καθαιρεθεί από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων και δεν υπήρχε πρόσβαση των μηχανημάτων στο χώρο του γηπέδου.
- η παραγγελία του συνθετικού χλοοτάπητα σε εργοστάσιο του εξωτερικού έγινε μετά την οριστικοποίηση των διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου και συγκεκριμένα στις 04-04-2022. Η παραγωγή του τάπητα και η μεταφορά του από το εξωτερικό απαιτεί χρονικό διάστημα 2,5 μηνών περίπου και οι διαδικασίες εκτελωνισμού και μεταφοράς του στην Κέρκυρα απαιτούν επιπλέον 17 ημέρες περίπου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η πρόσβαση στο χώρο αποκαταστάθηκε στα τέλη Μαρτίου, αφού τότε κατασκευάστηκε η γέφυρα από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
3. Το γεγονός ότι οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου μειώθηκαν (εντός των προδιαγραφών), επειδή μετά το πέρας των εντόνων βροχοπτώσεων διαπιστώθηκε ότι το ανάχωμα, το οποίο προβλέπονταν να καθαιρεθεί, είναι ιδιαίτερα ασταθές και αποφασίστηκε να μην προχωρήσουμε σε εκτεταμένη εκσκαφή του.
4. Το γεγονός ότι η παραγγελία του συνθετικού χλοοτάπητα σε εργοστάσιο του εξωτερικού έγινε μετά την οριστικοποίηση των διαστάσεων του αγωνιστικού χώρου. Η παραγωγή του τάπητα και η μεταφορά του από το εξωτερικό έως την Κέρκυρα απαιτεί χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών.
5. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» αναδόχου Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά 47 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 15-07-2022.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρονολογικό αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α´**

D.T.E.
5-5-2022

Κ/ΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ- ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
ΤΗΛ. 210 6411090
Α.Φ.Μ. 996746413 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
e-mail: fanlegennatos@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ: «Αίτημα παράτασης του έργου»

Σχ. 1) Η 4152/1605 με ημερομηνία 30 / 03 / 2022 επιστολή σας.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 56772/22766/ 29 -11-2021 Σύμβαση, δαπάνης 86.531,56€ (με Φ.Π.Α. 24%), μας ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ», Προϋπολογισμού 100.000,00 €. Ως ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών ορίστηκαν τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης συμβάσεως ήτοι 28/2/2022. Με την από 9-3-2022 απόφαση με αρ. πρωτοκ. ΟΙΚ 18755/7882 μας χορηγήθηκε παράταση διάρκειας 3 μηνών ήτοι μέχρι 29-5-2022.

Με την από 30 Μαρτίου 2022 επιστολή σας (σχετικό 1) ενημερωθήκαμε για την αφ' ενός για αποκατάσταση, από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, της προσπέλασης (κατασκευής γέφυρας εκ σκυροδέματος) προς τον χώρο του γηπέδου καθώς και τις τελικές διαστάσεις του γηπέδου που θα κατασκευαστεί και που τελικά διαμορφώνονται σε 34Χ20 = 680τ.μ.

Άμεσα και συγκεκριμένα στις 4-4-2022, προβήκαμε στην παραγγελία του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου που όπως σας έχουμε προφορικά επισημάνει απαιτεί 2,5 περίπου μήνες προκειμένου να παραχθεί στο εργοστάσιο παραγωγής και να μεταφερθεί από το εξωτερικό. Το χρονοδιάγραμμα αυτό βέβαια επιβαρύνεται χρονικά τόσο από τις διαδικασίες αναμονής στα εμπορευματοκιβώτια όσο και από τις διαδικασίες εκτελωνισμού των οποίων η διάρκεια εκτιμάται σε ακόμα 15 ημέρες. Η μεταφορά του από το τελωνείο Πειραιά στο νησί της Κέρκυρας απαιτεί 2 ακόμα ημέρες.

Τέλος η εγκατάστασή απαιτεί 10 περίπου εργάσιμες ημέρες προκειμένου να διαστρωθεί, να συγκολληθεί, να γραμμογραφηθεί και ακολούθως να πληρωθεί με τα απαραίτητα υλικά συγκόρωσης (χαλαζιακή άμμος) και επίδοσης (κόκκοι καουτσούκ)

Για τους παραπάνω λόγους

Αιτούμαστε

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 15-7-2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για την εταιρία

28 / 04 / 2022

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 Κ/ΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-
 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ 115 22
 Α.Φ.Μ. 996746413 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
 ΤΗΛ. 210 6411090

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ» αναδόχου Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά 47 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 15-07-2022.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 414-22/17-05-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Σταύρος Τραυλός

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου