



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 06/14-02-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 124-06/14-02-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»- ΑΝΕΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-02-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11467/6/09-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
5.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
6.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός συνδέθηκε κατά την συζήτηση του ΕΗΔ 7^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»- ΑΝΕΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας . Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	750.000,00 € (με ΦΠΑ)
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Η υπ' αριθμ. 13896/3509/23-02-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπ' αριθμ. 16589/4170/05-05-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί εκ νέου έγκρισης.
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Δωρεά 5 Εκατ. Ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των Επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014. Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Κ.Α.Ε. 02.10.04.071.9722.04.017.002.001 Σχετικά: άρθρο 57 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α'/1-3-2017) και παράταση αξιοποίησης μέχρι το έτος 2025 (άρθρο 57 του Ν. 4759/2021 (ΦΕΚ 62 Α'/17-4-2021)
▪ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Η υπ'αρ. πρωτ. οικ. 19714/4974/12-3-2021 (ΑΔΑ Ψ42Ψ7ΛΕ-8ΕΤ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου με την για την υλοποίηση του έργου και • Η υπ'αρ. πρωτ. οικ. 51127/11410/22-6-2022 1^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΑΕΦ7ΛΕ-72Θ) • Η υπ'αρ. πρωτ. 93067/20241/16-1-2023 2^η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 9ΞΧΜ7ΛΕ-ΨΛΛ)
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	10-6-2021 - Υποβολή Προσφορών / 16-06-2021 - Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 180471)
▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	α. Υπ' αρ. 665-28/24-6-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΦ8Η7ΛΕ-ΛΥΑ) – Έγκριση Πρακτικού Ι β. Υπ' αρ. 902-40/25-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΩΖ9Ζ7ΛΕ-307) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	8,84 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	28-12-2021 (αρ. πρωτ. 106369/25909/28-12-2021, ΑΔΑ : 9ΖΤΒ7ΛΕ-ΑΧΥ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009941284)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	685.306,09 €, με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Αρχοντούλα Βλαχάκη, Πολ. Μηχ. Τ.Ε. • Α. Τσιτσέλης, Μηχ. Μηχ. Π.Ε., Σύμφωνα με την υπ' αρ. 81005/17730/6-10-2022 Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ87Σ7ΛΕ-29Ω) περί Ορισμού επίβλεψης & Επιτροπών
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τετρακόσιες είκοσι (240) ημέρες, ήτοι: μέχρι τις 25-8-2022 .
▪ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βάσει παρ. 1 ^α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022)	Δεκαεπτά (17) ημέρες προ της λήξης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, ήτοι στις 8-8-2022, υπεβλήθη από τον ανάδοχο η υπ'αρ. πρωτ. 65516/14546/8-8-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης Χρον/τος κατά 102 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 1 ^α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/6-6-2022), ήτοι έως 5-12-2022 . Η Δήλωση αυτή κατά το νόμο ήταν δεσμευτική για την Υπηρεσία και δεν αποτελεί παράταση του έργου. Σύμφωνα δε με την εγκύκλιο υπ'αρ. πρωτ. 294537/25-9-2022 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. ο ανάδοχος στο διάστημα αυτό δύναται να εκτελεί εργασίες και

	να υποβάλει λογαριασμούς.
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	1 ^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και 5-3-2023 (υπ' αρ. 1033-57/22-11-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΓΚΕ7ΛΕ-ΩΕΒ)).

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην πλήρη κατασκευή των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για το Γυμνάσιο της Αγίας Θέκλης σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης, τις λεπτομέρειες, τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι εργασίες:

A. Εργασίες στατικής αποκατάστασης-ενίσχυσης:

- Εργασίες αποκατάστασης – προετοιμασία.
- Εργασίες ενίσχυσης.

B. Οικοδομικές εργασίες κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου:

- Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις – μεταφορές παντός τύπου.
- Νέες οικοδομικές εργασίες (χωματουργικές εργασίες, κονιοδέματα-οπλισμένα σκυροδέματα, υδρομονώσεις, αρμοί διαστολής, στοιχεία πλήρωσης, επιχρίσματα, επενδύσεις τοίχων, δάπεδα, κουφώματα, σιδηρές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, χρωματισμοί).

Γ. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:

- Θέρμανση.
- Ηλεκτρικά (ισχυρά και ασθενή).
- Αντικεραυνική προστασία.
- Ύδρευση – αποχέτευση – όμβρια.

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την υπ'αρ. 1191-65/29-12-2022 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΨΑΘΔ7ΛΕ-ΞΒΠ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD011995072) εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του εν θέματι έργου. Με την υπ'αρ. πρωτ. 4783/26-1-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 9ΞΡ1ΟΡ1Φ-676) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας.

1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες πλην ελαχίστων συμπληρωματικών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Βάσει Πιστοποιήσεων έχει εκτελεσθεί ποσοστό περίπου 85% των εργασιών της Κύριας Σύμβασης, όπως φαίνεται και στον κατωτέρω Πίνακα Πληρωμών.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΑΔΑ	ΠΟΣΟ (€, με Φ.Π.Α.)
1η	12772/2875/9-3-2022	6Π1Ψ7ΛΕ-7ΥΟ	46.120,06
2η	29441/6469/28-4-2022	Ψ1107ΛΕ-ΨΛΙ	181.078,90
3η	43887/9784/6-6-2022	ΨΛΒΙ7ΛΕ-Λ8Ω	100.945,29
4η	56068/12538/28-7-2022	60417ΛΕ-ΨΩ4	37.645,51
5η	74952/16458/17-10-2022	6ΨΗΖ7ΛΕ-Ο3Α	27.095,54
6η	85856/18618/17-11-2022	9ΡΩ37ΛΕ-2ΟΟ	106.806,46
7η	97028/21141/16-12-2022	Ω89Μ7ΛΕ-5ΔΝ	40.201,25
8η	8514/19870/1-2-2023	Ψ7Α97ΛΕ-5ΓΖ	45.497,78
ΣΥΝΟΛΟ			585.390,78
ΠΟΣΟΣΤΟ = 585.390,78 / 685.306,09 =			~ 85%

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

2. ΑΙΤΗΜΑ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά την έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, απεστάλη στον ανάδοχο η υπ'αρ. πρωτ. 7674/1828/30-1-2023 Ειδική Πρόσκληση για υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή της. (λήξη προθεσμίας 15-2-2023).

Σύμφωνα με το συνημμένο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου (υπ'αρ. ημ. πρωτ. 11908/2710/10-2-2023) του Τμήματος Προγραμματισμού, απαιτούνται οι εκεί αναφερόμενες διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του έργου **-Συνημμένο 1.**

Η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης θα πρέπει να γίνει εντός της συμβατικής διάρκειας του έργου αλλά οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι είναι πιθανό να μην έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας του (5-3-2023)

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η κάτωθι αιτούμενη παράταση δεν αφορά στην εκτέλεση εργασιών (συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή οι όροι «με» ή/και «χωρίς αναθεώρηση»)
3. Το γεγονός ότι δεν είναι δεσμευτική η εξάντληση της κατωτέρω αιτούμενης παράτασης, οπότε -εφόσον δεν προκύψουν άλλοι λόγοι- μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών θα γίνει άμεσα η περαίωση εργασιών του έργου και κατόπιν η διοικητική παράδοση/παραλαβή του κτηρίου
4. Το γεγονός ότι η διάρκεια της οριακής προθεσμίας υπολογίζεται –για το συγκεκριμένο έργο- ως χρονικό διάστημα ίσο προς το 1/3 της συνολικής προθεσμίας (αρχική συμβατική πλέον παρατάσεων εντός αυτής κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και χωρίς υπαιτιότητά του) και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών.
5. Το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία για το έργο ανέρχεται σε 105 ημέρες, σύμφωνα με τον κάτωθι υπολογισμό:
Αρχική συμβατική προθεσμία (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επιμήκυνσης που θεωρείται ως «κενός») + 1^η παράταση = 240ημ.+74ημ. = 314 ημέρες, άρα $314/3 = 105$ ημέρες > 90 ημέρες (3 μήνες) = ελάχιστη διάρκεια οριακής προθεσμίας

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ»** κατά μέρος της οριακής προθεσμίας του έργου ίσο με την ελάχιστη τρίμηνη διάρκειά της, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 147 του ν. 4412/2016 και ισχύει για το συγκεκριμένο έργο), δηλαδή μέχρι **5-6-2023**.

Συνημμένο:

1. Το υπ'αρ. ημ. πρωτ. 11908/2710/10-2-2023 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του Τμήματος Προγραμματισμού

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Αρχ. Βλαχάκη
4. Αγγ. Τσιτσέλης

Η αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Διευκρινήσεις επί του Θέματος έδωσε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας , κα Κατερίνα Μαζαράκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κα . Ανθή Μαρία Βαγγελάτου και

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ» κατά μέρος της οριακής προθεσμίας του έργου ίσο με την ελάχιστη τρίμηνη διάρκειά της, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 147 του ν. 4412/2016 και ισχύει για το συγκεκριμένο έργο), δηλαδή μέχρι 5-6-2023.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 124-06/14-02-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου