



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 05/09-02-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 92-05/09-02-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-02-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9866/5/03-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4.	Γεώργιος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

14ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 62294/24654/15-11-2012 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 76/2013 Πρακ. Νο 4/12-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,03 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 33645/12968/25-06-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014
 Η υπ' αριθμ. πρωτ. 63770/24037/30-12-2013 απόφασης της Δ. Τ. Ε.
 Π.Ε.Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών
 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-17

Το έργο αυτό αφορά :

Την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη στατική επάρκεια της υπάρχουσας παλιάς λίθινης γέφυρας στη θέση «Ασύρματος Ποταμού» Κέρκυρας και την κατασκευή συμπληρωματικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος θα παρακάμπτει το ποτάμι στη θέση της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας, προκειμένου να αυξηθεί τοπικά η παροχευτική ικανότητα και να μην προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση αυτή

1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί ως σήμερα αφορούν στην απομάκρυνση των δικτύων της ΔΕΗ και είναι εξωσυμβατικές. Επίσης έχει πραγματοποιηθεί η αντιστήριξη οικίσκου του συλλόγου και η τοποθέτηση πασσαλοσανίδων.

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε κατασκευαστική αδυναμία στην προσπάθεια εφαρμογής της μελέτης αποκατάστασης της γέφυρας Ποταμού και συγκεκριμένα αδυναμία αποστράγγισης της κοίτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες προετοιμασίας της πασσαλόπηξης. Παράλληλα με την θεομηνία Μπάλος που έπληξε σφοδρά την περιοχή της γέφυρας, ο στατικός της φορές δέχθηκε έντονη καταπόνηση. Τα δύο αυτά γεγονότα εκτιμήθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο που προσέλαβε η Περιφέρεια προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αποκατάστασης. Ο Σύμβουλος κατόπιν μετρήσεων και παρατήρησης της διαμορφωθείσας κατάστασης θεωρεί αναγκαία την κατεπείγουσα ενίσχυση που φορέα με τσιμεντενέσεις και ομογενοποίηση προκειμένου να ανταπεξέλθει στην καταπόνηση από την κυκλοφορία, το νερό και τις καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και συμπεριλήφθησαν στον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.4.1. Συμβατικό ποσό 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.

1.4.2. Εγκεκριμένος 3^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η ΣΣΕ ποσό 268.074,06 € (3^{ος} ΑΠΕ 228.576,44€ +1^η ΣΣΕ 39.497,62€) € με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εγκριθεί τέσσερις (4) λογαριασμοί συνολικού ποσού 128.171,29€

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 19-01-2023 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας διότι

- Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 85678/34958/28-09-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών πο δεν έχει αρθεί
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 57643/24479/147-08-2022 απόφαση της ΔΤΕ διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 103775/44 448/19-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ ματαιώθηκε η διάλυση της εργολαβίας
- Με την υπ' αριθμ. 1167-65/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου

Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30-06-2023

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες τόσο στην πραγματοποίηση των εργασιών (καιρικές συνθήκες) όσο και στην ανάπτυξη του εργοταξίου
3. το γεγονός ότι το παρόν έργο θα πρέπει να συντονιστεί και με το έργο κατασκευής των πασσάλων το οποίο επίσης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει
4. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων καθίσταται πλέον εφικτή και ότι το έργο μπορεί να να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-06-2023
5. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει εκ μέρους του απαίτηση για αναθεωρήσεις οπότε και με την παρούσα παράταση δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του έργου
6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ**» αναδόχου **Ι. ΓΑΛΑΝΗ** μέχρι την **30-06-2023**.

Ε Δ.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

1. Φ.Ε.
2. Χρον. Αρχείο

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι απέχει της διαδικασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας διότι υπάρχει πολλή μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου επισημαίνοντας τους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Ιωάννης Αρμενιάκος
Γεώργιος Στασινόπουλος
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου Ι. ΓΑΛΑΝΗ μέχρι την 30-06-2023.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 92-05/09-02-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Στασινόπουλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου