



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/03-08-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 714-42/03-08-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-08-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65661/42/31-07-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Απουσίαζε το μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσίαζε το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

- **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- 1. **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 28184/6109/3-4-2023 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π/Υ Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.023.004.001
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012666855) Απόφαση Περιφερειάρχη
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 1,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.655,99 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26-5-2023 (αρ. πρ. 43542/9568/26-5-2023, ΑΔΑ: 61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012762498)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Άγγ. Τσιτσέλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Κεφ/νίας, υπ' αρ. 47510/10544/1-6-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΟΙ7ΛΕ-ΗΞ7) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 90 ημέρες, μέχρι **24-8-2023**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ---

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το παρόν έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» αφορά στην επισκευή - συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων οδοφωτισμού σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όση και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Α) Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης ζημιών προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη φάση θα περιλάβει όλες τις εργασίες που θα καταγραφούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έγκριση του χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες αυτές θα περιληφθούν σε σχετικές εντολές της Υπηρεσίας και θα πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα. Σε περίπτωση που μεγάλα συνεχόμενα τμήματα δε λειτουργούν, θα καθαιρεθούν τα φωτιστικά από τους ιστούς, όσα είναι στεγανά θα επισκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν, ενώ όσα κριθούν από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία ακατάλληλα, θα αντικατασταθούν με επισκευασμένα ή με νέα ιδίου τύπου. Στην οδό Κρανιάς θα εγκατασταθούν συνεχόμενα σε 12μετρούς ιστούς φωτιστικά τύπου LED (χαρακτηριστικός τύπος PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED100-4S/730 I DM32 ή άλλος με ίδια χαρακτηριστικά, μετά από έγκριση της υπηρεσίας).

2. Η δεύτερη φάση θα περιλάβει εργασίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου μετά από τυχαιές αστοχίες ή φυσικές καταστροφές. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ελέγχους στα δίκτυα (που αναφέρονται παρακάτω στην παρ.3) και μετά τη διαπίστωση της αστοχίας από κοινού με την επίβλεψη, να την αποκαθιστά σε εύλογο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από το μέγεθός της, αφού λάβει γραπτή εντολή από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό με γερανοφόρο - καλαθοφόρο όχημα και απόθεμα συνήθων υλικών (λαμπτήρες, ασφάλειες, μηχανισμούς έναυσης, ηλεκτρονόμους κλπ) έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στα ανωτέρω (1) και (2), όπως και στην άρση επικινδύνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν (απομάκρυνση πεσμένων ιστών από το οδόστρωμα, αποξήλωση ετοιμόρροπων ιστών, βραχιόνων ή φωτιστικών σωμάτων καθώς και απομόνωση των ηλεκτρικών δικτύων).

Η οριστική αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυθημερόν και αφού έχει αρθεί η επικινδυνότητα του συμβάντος, θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την έκταση και την σοβαρότητά τους, έπειτα από σχετική συνεννόηση με την Υπηρεσία. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί η προληπτική αντικατάσταση υλικών που είτε είναι παρωχημένης τεχνολογίας είτε έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. επάρκεια μονώσεων μετά από διαρροή υγρασίας σε φωτιστικά σώματα), όπως επίσης και ο έλεγχος διαρροών έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής 30mA χωρίς πρόβλημα όπως απαιτεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

3. Τα κύρια δίκτυα ηλ/σμού στο επαρχιακό δίκτυο της Κεφαλονιάς που θα κληθεί να διεξάγει ελέγχους και

να επέμβει ο ανάδοχος είναι:

α) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον δρόμο της Κρασιάς, ο οποίος περιέχει 2 κυκλικούς κόμβους και κεντρική νησίδα και είναι ηλεκτροφωτισμένος για απόσταση περίπου 2.500m με 12μετρους ιστούς. Το δίκτυο αυτό έχει κατασκευαστεί προ 15ετίας περίπου και έχει ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης κυρίως σε ό,τι αφορά φωτιστικά σώματα και πύλλαρ, και αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών

β) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον «γύρο του Κουτάβου». Ο «γύρος του Κουτάβου» εκτείνεται από την περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου έως τον κόμβο στην περιοχή Αγίου Διονυσίου στο τέλος του Δραπάνου και έχει συνολικό μήκος 3.700m περίπου. Το δίκτυο έχει κατασκευαστεί πρόσφατα με 9μετρους ιστούς και χρειάζεται περιστασιακά αλλαγή λαμπτήρων και άλλων υλικών μετά από τυχαίες βλάβες.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί το 20% του φυσικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

73.655,99€ με Φ.Π.Α., όσο και η αρχική σύμβαση.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 21-07-2023 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 63136/13655) ο ανάδοχος Ι. Παπαϊωάννου ζητά παράταση προθεσμίας 60 ημερών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο επειδή προέκυψαν τα παρακάτω:

- 1) Για τη σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών λόγω αυξομειώσεων εργασιών.
- 2) Λόγω προβλεπόμενης καθυστέρησης; στην παραλαβή πρώτων υλών (φωτιστικά led).

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψη ότι:

Οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιγράφονται παραπάνω είναι αληθείς.

Επιπρόσθετα:

1. Συντάσσεται Α.Π.Ε. από την υπηρεσία μας που θα περιλαμβάνει τις πρόσθετες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για να επισκευασθεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε επικίνδυνες διασταυρώσεις (για 2 από τις οποίες έχει δοθεί η υπ' αρ. 57765/12542/04-07-2023 εντολή και έπονται και άλλες), και η έγκριση αυτού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας.
2. Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας (24/08/2023) και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 23/10/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ. 63136/13655/21-7-2023 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας (24/08/2023) και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 23/10/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 714-42/03-08-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου