



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 1/23-01-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 04-1/23-01-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 5130/1/18-01-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Περιφερειακή

Επιτροπή, που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 € με ΦΠΑ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π/Υ Π.Ι.Ν., ΚΑΕ 04.071.9781.04.023.004.001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 4-5-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : υπ' αρ. 40697/8968/12-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD012666855)
Απόφαση Περιφερειάρχη
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 1,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 73.655,99€ με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26-05-2023 υπ'αρ.πρωτ. 43542/9568 (ΑΔΑ:61187ΛΕ-3ΣΣ, ΑΔΑΜ: 23SYMV012762498 2023-05-26)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Τσιτσέλης Άγγελος, Μηχ. Μηχανικός (οικ 47510/10544/01-06-2023)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημέρες , μέχρι τις 24-8-2023
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 714-42/03-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΨΧ7ΛΕ-ΒΞΗ) έως 23/10/2023.
β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1031-65/24-10-2023, ΑΔΑ: 9Π5Χ7ΛΕ-ΔΥ6) έως 21/01/2024.

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το παρόν έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» αφορά στην επισκευή - συντήρηση των εγκατεστημένων δικτύων οδοφωτισμού σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όση και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου.

Α) Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης ζημιών προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις:

1. Η πρώτη φάση θα περιλάβει όλες τις εργασίες που θα καταγραφούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έγκριση του χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες αυτές θα περιληφθούν σε σχετικές εντολές της Υπηρεσίας και θα πρέπει να εκτελεστούν άμεσα. Σε περίπτωση που μεγάλα συνεχόμενα τμήματα δε λειτουργούν, θα καθαιρεθούν τα φωτιστικά από τους ιστούς, όσα είναι στεγανά θα επισκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν, ενώ όσα κριθούν από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία ακατάλληλα θα αντικατασταθούν με επισκευασμένα ή με νέα ίδιου τύπου. Στην οδό Κρανιάς θα εγκατασταθούν συνεχόμενα σε 12μετρούς ιστούς φωτιστικά τύπου LED (χαρακτηριστικός τύπος PHILIPS UNISTREET GEN2 MINI BGP282 LED100-4S/730 I DM32 ή άλλος με ίδια χαρακτηριστικά, μετά από έγκριση της υπηρεσίας).

2. Η δεύτερη φάση θα περιλάβει εργασίες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου μετά από τυχαίες αστοχίες ή φυσικές καταστροφές. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ελέγχους στα δίκτυα (που αναφέρονται παρακάτω στην παρ.3) και μετά τη διαπίστωση της αστοχίας από κοινού με την επίβλεψη, να την αποκαθιστά σε εύλογο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από το μέγεθος της, αφού λάβει γραπτή εντολή από την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό με γερανοφόρο - καλαθοφόρο όχημα και απόθεμα συνήθων υλικών (λαμπτήρες, ασφάλειες, μηχανισμούς έναυσης ηλεκτρονόμους κλπ) έτσι ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στα ανωτέρω (1) και (2),

όπως και στην άρση επικινδύνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν (απομάκρυνση πεσμένων ιστών από το οδόστρωμα, αποξήλωση ετοιμόρροπων ιστών, βραχιόνων ή φωτιστικών σωμάτων καθώς και απομόνωση των ηλεκτρικών δικτύων).

Η οριστική αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυθημερόν και αφού έχει αρθεί η επικινδυνότητα του συμβάντος, θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την έκταση και την σοβαρότητα τους, έπειτα από σχετική συνεννόηση με την Υπηρεσία. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί η προληπτική αντικατάσταση υλικών που είτε είναι παρωχημένης τεχνολογίας είτε έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τους (πχ επάρκεια μονώσεων μετά από διαρροή υγρασίας σε φωτιστικά σώματα), όπως επίσης και ο έλεγχος διαρροών έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία αυτόματου διακόπτη διαρροής 30mA χωρίς πρόβλημα όπως απαιτεί το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

3. Τα κύρια δίκτυα ηλ/σμού στο επαρχιακό δίκτυο της Κεφαλονιάς που θα κληθεί να διεξάγει ελέγχους και να επέμβει ο ανάδοχος είναι:

α) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον δρόμο της Κρασιάς, ο οποίος περιέχει 2 κυκλικούς κόμβους και κεντρική νησίδα και είναι ηλεκτροφωτισμένος για απόσταση περίπου 2.500m με 12μετρούς ιστούς. Το δίκτυο αυτό έχει κατασκευαστεί προ 15ετίας περίπου και έχει ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης κυρίως σε ό,τι αφορά φωτιστικά σώματα και πύλλαρ, και αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών

β) Τμηματικές εργασίες επισκευής - συντήρησης στον «γύρο του Κουτάβου». Ο «γύρος του Κουτάβου» εκτείνεται από την περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου Αργοστολίου έως τον κόμβο στην περιοχή Αγίου Διονυσίου στο τέλος του Δραπάνου και έχει συνολικό μήκος 3.700m περίπου. Το δίκτυο έχει κατασκευαστεί πρόσφατα με 9μετρος ιστούς και χρειάζεται περιστασιακά αλλαγή λαμπτήρων και άλλων υλικών μετά από τυχαίες βλάβες.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα αναφερόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη και κυρίως την Ε.Σ.Υ. και με τους επιπρόσθετους όρους των συναρμόδιων υπηρεσιών (Τροχαία κλπ).

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρ. 118Α) και η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών έγινε με βάση τα ισχύοντα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών και μαζί με το εργολαβικό όφελος 18%, απρόβλεπτα 15%, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο συνολικό ποσό τω 74.400,00€.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί το 80% του φυσικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

73.655,99€ με ΦΠΑ., όσο και η αρχική σύμβαση.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εγκριθεί ο 1ος λογαριασμός ποσού ύψους 35.297,98€ με Φ.Π.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 16-01-2024 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 4160/776) ο ανάδοχος Ι. Παπαϊωάννου ζητά παράταση προθεσμίας 90 ημερών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο επειδή προέκυψε ανάγκη για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψη ότι:

Οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιγράφονται παραπάνω είναι αληθείς.

Επιπρόσθετα:

Η αναγκαιότητα σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης προέκυψε λόγω απρόβλεπτων αναγκών και έκτακτων περιστάσεων λόγω ζημιών σε δίκτυα ηλ/σμού που ανακαλύφθηκαν ή προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, και δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη. Η συμπληρωματική σύμβαση είναι ήσσονος σημασίας και δημιουργεί επιπλέον κόστος μικρότερο του 15%

της αρχικής σύμβασης.

Έχει συνταχθεί Α.Π.Ε. από την υπηρεσία μας που περιλαμβάνει α) την ανάλωση απροβλέπτων της κύριας σύμβασης β) τις επιπλέον εργασίες της 1ης συμ/κής σύμβασης, και η έγκριση αυτού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας, η οποία είναι εξαρτημένη από την έγκριση της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

Επιπλέον, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου (Πρακτικό 7^ο/Θέμα 10/24-10-2023)

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

Εισηγούμεθα

τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της 2ης παράτασης προθεσμίας (21/01/2024) και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 20/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Συνημμένα:

Η υπ’ αρ. 4160/776/16-1-2024 αίτηση του αναδόχου

Εσωτ. Διανομή

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Σ.Ε.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά διότι θεωρεί ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ” αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ από την λήξη της 2ης παράτασης προθεσμίας (21/01/2024) και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 20/04/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση να χορηγηθεί με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 04-01/23-01-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Ιωάννης Τρεπεκλής****ΤΑ ΜΕΛΗ****Σάββας Κουλούρης****Θεόδωρος Κοντζιάλης****Ιωάννης Αρμενιάκος****Γεώργιος Μάμαλος****Αικατερίνη Μόθωναίου****Νικόλαος Γκισγκίνης****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**