



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 13/02-04-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 265-13/02-04-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 27381/13/28-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394).

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.512.500,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ. 25258/10692/03-04-2020 Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 522 με κωδ. 2018ΕΠ52200008
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 03-09-2020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθ. 1033-48/13-10-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 600Β7ΛΕ-ΝΓ9)
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 35,37 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.932.979,35€ (με ΦΠΑ)
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19-04-2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΑΦΜ: 996834394)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 19-10-2023
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1<sup>η</sup>: έως 31-12-2023 (απόφαση έγκρισης με ΑΔΑ: 657Μ7ΛΕ-ΣΝΨ)
  - γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2<sup>η</sup>: έως 31-01-2024 (απόφαση 1260-74 Ο.Ε./Π.Ι.Ν. με ΑΔΑ: 6ΨΚ57ΛΕ-ΞΘΨ)
  - δ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3<sup>η</sup>: έως 31-03-2024 (απόφαση έγκρισης ΤΕΠΕΚ με ΑΔΑ: ΨΒΝ87ΛΕ-ΒΑΚ)
  - ε) ΠΑΡΑΤΑΣΗ 4<sup>η</sup>: η προτεινόμενη έως **30-06-2024**

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη αφορά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του δευτερεύοντος οδικού δικτύου Βόρειου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και κυρίως του δικτύου Όρους (Επ. οδοί υπ' αριθμ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 και 27) καθώς και του δικτύου Βορειοδυτικής Κέρκυρας (Επ. οδοί 29, 30, 31, 32).

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων, κλπ). Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός – αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων, κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες:

- έχουν κατασκευαστεί ασφαλτοστρώσεις στις Επαρχιακές οδούς Νο.20, Νο.21 και Νο.29, καθώς επίσης και γεωτεχνικά έργα στη θέση Αυλιώτες.
- έχει κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στη θέση "ΚΟΜΒΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ", γεωτεχνικό έργο στον "ΑΦΙΟΝΑ", καθώς επίσης και στην θέση "ΑΡΙΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ".
- στην θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ" έχει κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός, και έχουν γίνει οι καθαρισμοί πρηνών από την θέση "ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ, ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ" και από εκεί μέχρι "ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ".
- στην θέση "ΒΑΤΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΩΝ" έχει κατασκευαστεί ανάντι τοιχίο αντιστήριξης καθώς επίσης και επέκταση σωληνωτού και έχουν γίνει επισκευές λακκουβών σε όλο το δίκτυο που προβλέπεται από την μελέτη, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας.
- έχει γίνει αποξήλωση και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας καθώς και γεωτεχνικό έργο αντιστήριξης δρόμου στον Αφιόνα.

Υπολείπονται ακόμη, εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας, τεχνικών έργων και σήμανσης.

#### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Ποσό αρχικής σύμβασης: 2.932.979,35€ με ΦΠΑ
- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 2.932.979,35 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο)
- 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 2.932.979,35 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο)
- 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών: 3.390.000,00€ με ΦΠΑ (αυξητικός, λόγω Αναθεώρησης)
- Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 1.963.063,08€ (με ΦΠΑ, (μέχρι και τον 23<sup>ο</sup> Λογ.)
- Ποσό 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: 506.000€ με ΦΠΑ.

#### 1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1 <sup>ος</sup> λογ./ 01-07-2022	91.109,92€ = 73.475,74€+ Φ.Π.Α. 17.634,18€
2 <sup>ος</sup> λογ. / 19-07-2022	11.169,82€ = 9.007,92€+ Φ.Π.Α. 2.161,90€
3 <sup>ος</sup> λογ. / 08-08-2022	116.666,13€ = 94.085,59€+ Φ.Π.Α. 22.580,54€
4 <sup>ος</sup> λογ. / 08-08-2022	14.768,42€ = 11.910,02€+ Φ.Π.Α. 2.858,40€
5 <sup>ος</sup> λογ. / 17-08-2022	229.967,76€ = 185.457,87€+ Φ.Π.Α. 44.509,89€
6 <sup>ος</sup> λογ. / 17-08-2022	28.567,96€ = 23.038,68€+ Φ.Π.Α. 5.529,28€
7 <sup>ος</sup> λογ. / 29-09-2022	286.871,00€ = 231.347,58€+ Φ.Π.Α. 55.523,42€
8 <sup>ος</sup> λογ. / 30-09-2022	52.065,00€ = 41.987,90€+ Φ.Π.Α. 10.077,10€
9 <sup>ος</sup> λογ. / 03-11-2022	243.228,26€ = 196.151,82€+ Φ.Π.Α. 47.076,44€
10 <sup>ος</sup> λογ./ 08-11-2022	31.109,73€ = 25.088,49€+ Φ.Π.Α. 6.021,24€
11 <sup>ος</sup> λογ./ 15-12-2022	70.400,00€ = 56.774,19€+ Φ.Π.Α. 13.625,81€
12 <sup>ος</sup> λογ./ 20-12-2022	13.728,00€ = 11.070,97€+ Φ.Π.Α. 2.657,03€
13 <sup>ος</sup> λογ./ 11-01-2023	88.952,39€ = 71.735,80€+ Φ.Π.Α. 17.216,59€
14 <sup>ος</sup> λογ./ 11-01-2023	11.027,02€ = 8.892,76€+ Φ.Π.Α. 2.134,26€
15 <sup>ος</sup> λογ./ 07-04-2023	25.072,64€ = 20.219,87€+ Φ.Π.Α. 4.852,77€
16 <sup>ος</sup> λογ./ 07-04-2023	3.012,38€ = 2.429,34€+ Φ.Π.Α. 583,04€
17 <sup>ος</sup> λογ./ 16-05-2023	190.692,97€ = 153.784,65€+ Φ.Π.Α. 36.908,32€
18 <sup>ος</sup> λογ./ 16-05-2023	22.997,80€ = 18.546,61€+ Φ.Π.Α. 4.451,19€

Σύνολο: 1.531.407,20€ (με ΦΠΑ)

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 29-02-2024 αίτησή της (αριθ. πρωτ. 18550/8421/2024) ζητεί τρίμηνη παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου έως **30/06/2024**, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και για τους οποίους οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του έργου δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Αναλυτικότερα, αναφέρει τα εξής:

1. Το έργο, από τη φύση του αφορά σε συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών. Παρά τις προβλέψεις της μελέτης η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του έτους 2020 και τον σχετικό προϋπολογισμό δημοπράτησης, η σύμβαση υπεγράφη δύο (2) έτη αργότερα (Απρίλιο έτους 2022), με αποτέλεσμα να έχουν μεσολαβήσει γεγονότα, καιρικά φαινόμενα, αστοχίες στις οδούς αυτές και απρόβλεπτες ανάγκες που υποχρεώνουν την Υπηρεσία σε αναπροσαρμογή των αναγκών, ακόμη και των

προτεραιοτήτων. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αλλαγές του προγράμματος και αναβολή εργασιών άλλων που είχαν προγραμματιστεί και εκτέλεση άλλων που δεν είχαν προβλεφθεί - ως προς το είδος και το εύρος τους, υποχρεώνοντας σε επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των εργασιών. Η προσαρμογή του αναδόχου σε αυτές τις ανάγκες, προκαλεί αδιαμφισβήτητα σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

2. Οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες εξελίσσεται η εργολαβία, επηρεάζουν άμεσα το κόστος και τον χρόνο κατασκευής του έργου. Ελλείψεις πρώτων υλών, αλλά και έμψυχου δυναμικού είναι πρόδηλες και κοινά αποδεκτές σε όλη την επικράτεια. Οι αναθεωρήσεις που θα έπρεπε να καλύψουν μέρος έστω των απωλειών και της γεωμετρικής αύξησης του κόστους κατασκευής του έργου, περιορίστηκαν σε συντελεστές έως και το Δ τρίμηνο του 2021. Η σημερινή αναθεώρηση τιμών δίνει μια αύξηση στις πληρωμές της τάξης του 10-12%, όταν το πραγματικό κόστος έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει το διπλάσιο. Προδήλως επηρεάζεται και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
3. Σύνταξη ΑΠΕ και Σ.Σ.: κατόπιν συνεννόησης της Υπηρεσίας με την ανάδοχο Κ/Ξ και με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών από την εξελισσόμενη φθορά των οδών με την πάροδο του χρόνου, αλλά και την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία λόγω της φύσης του έργου, έχουν οδηγήσει σε σύνταξη αρκετών ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασίας και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Το γεγονός ότι ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> Σ.Σ. σχετικά προσφάτως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 1197-72/06-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ717ΛΕ-Ι66).
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 του Ν.4782/2021 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση».
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**», αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394) μέχρι **30-06-2024**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Αίτηση αναδόχου Κ/Ξ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΚΕ ΟΡΟΥΣ: Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών έργου...

Δ. Τ. Ε

29/02/2024

26. 2024  
1/3/24  
Σ. Κουτβάλλας**Θέμα:** ΚΕ ΟΡΟΥΣ: Αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών έργου 91963**Από:** Φρειδερίκος Κόλλας <frkollas@otenet.gr>**Ημερομηνία:** 28/2/2024, 3:04 μ.μ.**Προς:** ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <protocol@pin.gov.gr>, Χρήστος Πολίτης - 3Κ Τεχνική ΑΕ <christos@3-k.gr>

Καλησπέρα,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Αριθμ. Πρωτ.: 18.550/8421  
Ημερ. Παράτασης: 29/02/2024

σας επισυνάπτουμε αίτηση και αιτιολογική έκθεση για παράταση εκτέλεσης εργασιών για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" (έργο 91963), του οποίου η Κ/Ξ μας είναι ανάδοχος, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η εν λόγω αίτηση παράτασης.

Για την Κ/Ξ

Φρειδερίκος Κόλλας

--

Φρειδερίκος Κόλλας  
Ταχ. Θυρίδα 208  
Τηλ.: 26610.39534  
email: frkollas@otenet.gr

Χωρίς ισχύς [www.avasi.com](http://www.avasi.com)

--- Συνημμένα: ---

20240228 ΑΙΤΗΣΗ για 4η παράταση ΟΡΟΥΣ εως 30-06-2024 ss.pdf	341 KB
20240228 Αιτιολογική Έκθεση 4ης Παράτασης Εργασιών ΟΡΟΥΣ ss.pdf	387 KB

## ΑΙΤΗΣΗ

## ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

του οικονομικού φορέα  
Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –  
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  
Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ  
(ΑΦΜ: 996834394 / ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Έδρα: Κύπερη Βαρυπατάδων,  
ΤΚ. 49084, Κέρκυρα  
Επικοινωνία:  
Ταχ: ΕΛΤΑ Κέρκυρας, Τ.Θ. 208  
e-mail:  
[frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr)  
[info@3-k.gr](mailto:info@3-k.gr)

Τηλ.: 26610-39534  
210-2116-300

Με την παρούσα αιτούμεθα την παράταση  
εργασιών του εν θέματι έργου μέχρι  
**30/06/2024**, για τους λόγους που  
αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική  
έκθεση, και παρακαλούμε για τις δικές σας  
ενέργειες.

**ΘΕΜΑ:**

«Χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης  
εργασιών του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

**ΕΡΓΟ:**

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

**Επιβλέπων Μηχ/κός:**

κ. Ι. Κουτσάκης

Για την Κ/Ξ  
ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Κέρκυρα,

Ψηφιακά υπογεγραμμένο  
από FREDERIKOS KOLLAS  
Ημερομηνία: 2024.02.28  
14:55:30 EET  
Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑ

DIMITRIOS  
KROUSKOS  
Digitally signed by  
DIMITRIOS KROUSKOS  
Date: 2024.02.28  
12:36:17 +02'00'

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
Ανάδοχος : Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  
Τηλ. 26610-39534, 210-2116300, email:[frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr) , [info@3-k.gr](mailto:info@3-k.gr)

σελ. 1

**Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**  
**Τεχνική Κατασκευαστική Κ/Ξ**

Κύπερη Βαρυπατάδων,

ΤΚ. 49084, Κέρκυρα

Τηλ.: 26610-39534, 210-2116-300

e-mail:

[frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr)

[info@3-k.gr](mailto:info@3-k.gr)

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙ/ΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Υπόψη : κ. Ιωάννη Κουτσάκη  
 Τηλ. 26613-62273

Κέρκυρα, 28/02/2024

ΕΡΓΟ:	<b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Α/Α 91963).</b>
-------	--

ΘΕΜΑ:	Αιτιολογική Έκθεση 4 <sup>ης</sup> Παράτασης Εργασιών
-------	---

Παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης των εργασιών κατά επιπλέον τρεις (3) μήνες, ήτοι έως **30/06/2024** για τους κάτωθι λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, και για τους οποίους οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής του έργου δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Αναλυτικότερα, αναφέρουμε τα εξής:

1. Το έργο, από τη φύση του, αποτελεί συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών. Παρά τις προβλέψεις της μελέτης η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του έτους 2020 και τον σχετικό προϋπολογισμό δημοπράτησης, η σύμβαση υπεγράφη δύο (2) έτη αργότερα (Απρίλιο έτους 2022), με αποτέλεσμα να έχουν μεσολαβήσει γεγονότα, καιρικά φαινόμενα, αστοχίες στις οδούς αυτές και απρόβλεπτες ανάγκες που υποχρεώνουν σε αναπροσαρμογή των αναγκών, ακόμη και των προτεραιοτήτων. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αλλαγές και εργασίες, αναβολή άλλων που είχαν προγραμματιστεί και εκτέλεση άλλων που δεν είχαν προβλεφθεί ως προς το είδος και το εύρος τους, υποχρεώνοντας σε επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των εργασιών. Η προσαρμογή μας σε αυτές τις ανάγκες, προκαλεί αδιαμφισβήτητα σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.
2. Οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες εξελίσσεται η εργολαβία, επηρεάζουν άμεσα το κόστος και τον χρόνο κατασκευής του έργου. Ελλείψεις πρώτων υλών, αλλά και έμφυχου δυναμικού είναι πρόδηλες και κοινά αποδεκτές σε όλη την επικράτεια. Οι αναθεωρήσεις που θα έπρεπε να καλύψουν μέρος έστω των απωλειών και της γεωμετρικής αύξησης του κόστους κατασκευής του έργου, περιορίστηκαν σε συντελεστές έως και το Δ τρίμηνο του 2021. Η σημερινή αναθεώρηση τιμών δίνει μια αύξηση στις πληρωμές της τάξης του 10-12%, όταν το πραγματικό κόστος έχει σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει το διπλάσιο. Προδήλως επηρεάζεται και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
3. Υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης των Πιστοποιήσεων του έργου, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Ιονίων Νήσων. Τελευταίο συμβάν είναι η μη εξόφληση των 19<sup>ου</sup>, 20<sup>ου</sup>, 21<sup>ου</sup>, 22<sup>ου</sup> και 23<sup>ου</sup> Λογαριασμού και Πιστοποίησης του έργου, από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και σήμερα.
4. Σύνταξη ΑΠΕ και Σ.Σ.: κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας με την ανάδοχο Κ/Ξ και με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών από την εξελισσόμενη φθορά των οδών με την πάροδο του χρόνου, αλλά και την

επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία λόγω της φύσης του έργου, έχουν οδηγήσει σε σύνταξη αρκετών ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασίας και υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους και αρκετούς ακόμη που είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με τους ανωτέρω περιγραφόμενους, ζητούμε την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως 30/06/2024.

Για την  
Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FREIDERIKOS  
KOLLAS  
Ημερομηνία: 2024.02.28 14:57:16 EET  
Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑ

Φρειδερίκος Κόλλας  
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

DIMITRIOS Digitally signed by  
KROUSKOS DIMITRIOS KROUSKOS  
Date: 2024.02.28  
12:31:20 +02'00'

Δημήτριος Κρούσκος  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μόθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ 996834394) μέχρι 30-06-2024.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 265-13/02-04-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Τρεπεκλής

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μόθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Παπανικολάου