



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 26/11-06-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 468-26/11-06-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.432.395,40€

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49585/26/06-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.432.395,40€

Η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την

Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **3.837.850,00€**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **οικ.94014/36428/01.12.2020** απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522**
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **14.04.2021**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αρ. **1017-47/06.10.2021** απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: **33,03%**
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: **2.587.882,79€**  
1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: **446.000,00€**  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΥ: **3.432.395,40€**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **01.03.2022**
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ (οικ.20486/8642/14.03.2022)  
β) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (οικ.25955/11113/27.03.2023)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **01.09.2023**  
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ **31.05.2024**

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση του κεντρικού οδικού δικτύου του Βορείου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και συγκεκριμένα των επτ. οδών υπ' αριθμ. 24,25 και 17.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

Γενικότερα το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Βασικού Επαρχιακού δικτύου του Βορείου τμήματος της Π.Ε. Κέρκυρας.

Καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο συντήρησης οδοποιίας, εξαιρείται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ.197816/09.05.2012 έγγραφο του ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ.

### 1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 52% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

## 1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1.4.1 Αρχική Σύμβαση ποσού 2.587.882,79€
- 1.4.2 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.587.882,79€
- 1.4.3 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: 3.432.395,40€
- 1.4.4 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ 3.432.395,40€

## 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 31.05.2024 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή έως 31.12.2024 καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών που είχαν προγραμματιστεί. Ειδικότερα, ο ανάδοχος επικαλείται τους κάτωθι λόγους:

- 2.1 Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου μεσολάβησαν γεγονότα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν επιπρόσθετες αστοχίες στις οδούς που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναπροσαρμογή του πλάνου και επαναπροσδιορισμό της ιεράρχησης των εργασιών.
- 2.2 Η ροή χρηματοδότησης του έργου, χωρίς ευθύνη της Δ/νουσας Υπηρεσίας, αποτελεί μία ακόμη βασική αιτία ανάγκης παράτασης προθεσμίας.
- 2.3 Οι αναθεωρήσεις που θα έπρεπε να καλύψουν μέρος, έστω, των απωλειών και της αύξησης του κόστους του έργου, περιορίστηκαν σε συντελεστές έως και το Δ' τρίμηνο του 2021 χωρίς να έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι συντελεστές αναθεώρησης για τις επόμενες περιόδους.
- 2.4 Ελλείψεις πρώτων υλών και ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες είναι πρόδηλες και κοινά αποδεκτές σε όλη την επικράτεια.
- 2.5 Συνθήκες ανωτέρας βίας που συνιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης και της πρωτοφανούς έλλειψης προσωπικού στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα.
- 2.6 Η υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου αποτελεί επίσης λόγο παράτασης προθεσμίας καθώς πολλές από τις εργασίες της κύριας σύμβασης είναι αλληλένδετες με αυτές της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία περατώνεται περί τα τέλη του έτους.

## 3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:**

- 3.1 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εάν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- 3.2 Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου και ειδικότερα κατά τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν επιπρόσθετες αστοχίες στις οδούς που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου.
- 3.3 Κατά των εξέλιξη των εργασιών δόθηκαν από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο εντολές εκτέλεσης εργασιών που προέκυψαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (π.χ. εντολές επούλωσης λάκκων, επαναδιαγράμμιση διαβάσεων πεζών, άρσεις καταπτώσεων κτλ.).
- 3.4 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην Κύρια Σύμβαση του έργου είναι αλληλένδετες με τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, και για την εκτέλεσή τους απαιτείται προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου προκειμένου οι εργασίες να εκτελεστούν με την προβλεπόμενη αλληλουχία.

3.5 Η προβληματική ροή χρηματοδότησης του έργου και οι καθυστερήσεις πληρωμών των εγκεκριμένων λογαριασμών προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή έως 31.12.2024.

Ο Αν. Προϊστάμενος  
ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

#### **Συνημμένα:**

Αίτηση αναδόχου για παράταση

#### **Ε.Δ.:**

Χρ. Αρχείο

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανέφερε ότι από τον Νοέμβριο του 2023 έχει ολοκληρωθεί μόνο το 52% του έργου και θεωρεί αδύνατο τους επόμενους 7 μήνες να ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο 48%. Στη συνέχεια επισήμανε την μεγάλη καθυστέρηση και τους λόγους που επικαλείται ο εργολάβος. Με αυτές τις επισημάνσεις το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μοθωναίου
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή έως 31.12.2024.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 468-26/11-06-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ιωάννης Τρεπεκλής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**