



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/09-07-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 583-30/09-07-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (3η) προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-07-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 58375/30/04-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση (3η) προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 690.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 91522/19889/10-11-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 14-12-2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 7,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 642.288,49 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19-04-2023 (αρ. πρ. 32216/7025/19-4-2023, ΑΔΑ: 9Ο6Φ7ΛΕ-ΥΤΟ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 34300/7568/25-4-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΥ07ΛΕ-ΘΣΕ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 180 ημέρες, μέχρι **16-10-2023**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η Αρ. Απόφασης 645-37/11-07-2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:66ΒΠ7ΛΕ-ΗΦΡ), μέχρι και **13-02-2024**.
2^η Αρ. Απόφασης 108-5/16-02-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:6ΨΟ97ΛΕ-53Γ), μέχρι και **13-06-2024**.

Περιληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 1163-63/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ657ΛΕ-ΩΡ0) και 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 690.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (642.288,49€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα [180] ημερών, ήτοι μέχρι τις 16/10/2023.

Με την με αρ. απόφαση 645-37/11-07-2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:66ΒΠ7ΛΕ-ΗΦΡ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών μέχρι 13/2/2024.

Με την με αρ. απόφαση 108-5/16-02-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:6ΨΟ97ΛΕ-53Γ), εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών μέχρι και 13-06-2024.

Κατά την διάρκεια της Άνοιξης του 2024 ολοκληρώθηκε το 50% περίπου του έργου που αφορά επί τω πλείστων στην θέση 4 (το πιο απαιτητικό τμήμα του έργου). Ωστόσο η εκτέλεση εργασιών στις υπόλοιπες θέσεις επέφερε όχληση στην ήδη αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση κατά την πασχαλινή περίοδο - ειδικά στην θέση 1, η οποία εκτείνεται από τα όρια του οικισμού των Φρικών στην περιοχή της προβλήτας όπου κατά τη θερινή περίοδο προσαράζει το F/B της ακτοπλοϊκής γραμμής Ιθάκη (Φρίκες)– Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Λευκάδα (Βασιλική). Κατά την διάρκεια λοιπόν της θερινής περιόδου προτείνεται η εκτέλεση ήπιων εργασιών στις θέσεις 2 & 3 και η εκτέλεση εργασιών στην θέση 1 κατά το φθινόπωρο του 2024.

Επιπλέον επίκειται η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπου θα τακτοποιήσει τις όποιες διαφορές θα προκύψουν εντέλει στις επιμέρους εργασίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι οδικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο επαρχιακό οδικό τμήμα Φρίκες - Κίονι της Π.Ε. Ιθάκης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας). Περιλαμβάνει εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας, συντήρησης κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 50% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής.

II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 11-6-2024 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.: 50894/10242), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά έξι (6) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 13-12-2024, "...λόγω του ότι 1^ο) έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος ή οποία πρόκειται να είναι έντονη και πάλι στο νησί...2^ο) επίκειται ακόμη η σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου...)".

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 50% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι λόγω της γεωμετρίας της οδού δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών μεγάλου εύρους κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει αυξημένη κίνηση καθώς πρόκειται για στενό δρόμο και η εκ περιτροπής κίνηση των οχημάτων από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη όχληση.
- Το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν δύναται να γίνουν εργασίες στην θέση 1 και στις θέσεις 2 & 3 μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο ήπιες εργασίες κατά την θερινή περίοδο.
- Το γεγονός ότι επίκειται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ή/και εργασιών που θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης (3η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (13-6-2024) μέχρι τις 13-12-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον έξι (6) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και επομένως να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και να τακτοποιηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές που θα προκύψουν σε ποσότητες ή/και εργασίες. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 50894/10242/11-6-2024 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σπ. Βιτωράτου

11-06-2024

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
ΚΙΝ.: 6977711300

7.5.Ε. (12/6/2024)
Κ. Βιτωράτου

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 50894/10242
Ελ. Αρ. Πρωτ. 1116124

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ»

Επιβλέπουσα : Σ. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτούμαι νέας **εξάμηνης (6 μήνες)** παράτασης στην περαίωση των εργασιών του έργου με τον παραπάνω τίτλο. Κι αυτό λόγω του ότι (1^{ος}) έχει ξεκινήσει ήδη η θερινή τουριστική περίοδος η οποία πρόκειται να είναι έντονη και πάλι στο νησί, με αποτέλεσμα την δυσκολία (έως μερικές φορές κι αδυναμία) εκτέλεσης των εργασιών αφού ο δρόμος αυτός δεν επιτρέπει να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εργασίες ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του, καθώς δεν γίνεται να παρακαμφθεί ή να διοχετευτεί η κίνηση των οχημάτων από αλλού. Συνεπώς οι εργασίες θα εκτελούνται με πολύ πιο αργό ρυθμό και πιο προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων κλπ. (2^{ος}) επίκειται ακόμη η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, ώστε να περατωθούν οι συμβατικές εργασίες του, όπως και όλες παραπάνω ποσότητες ή πρόσθετες εργασίες (οι οποίες ως φαίνεται έχουν ήδη προκύψει σύμφωνα με την πρόοδο εργασιών και την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών ή προμέτρηση των υπό εκτέλεση - επόμενων εργασιών). Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει εκτελεστεί και ολοκληρωθεί πλήρως το πολύ άμεσο και επείγον τμήμα στη θέση 4, με όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες εργασίες του και ήδη συντάσσονται οι επιμετρήσεις προς υποβολή και πιστοποίηση καθώς και η αντίστοιχη εντολή πληρωμής (λογαριασμός των εκτελεσθεισών εργασιών), υπολογίζοντας ότι το τμήμα αυτό αποτελεί περίπου το 40% με 50% ολόκληρου του έργου. Με την παρούσα λοιπόν, αιτούμαι την παράταση αυτή και παρακαλώ για την έγκρισή της.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 10 / 06 /2024

Με τιμή



Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (3η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (13-6-2024) μέχρι τις 13-12-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον έξι (6) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και επομένως να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο και να τακτοποιηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές που θα προκύψουν σε ποσότητες ή/και εργασίες. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 583-30/09-07-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου