



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 36/06-08-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 647-36/06-08-2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του 1ου υποέργου «Ολοκλήρωση έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67371/36/01-08-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος  |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος   |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος  |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος  |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος  |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια η αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του 1ου υποέργου «Ολοκλήρωση έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### II. 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

#### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.500.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 30347/12734/09-04-2019 της ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 022/1 με Κ.Ε. 2020ΕΠ02210013
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δημοπρασία έγινε στις 06-04-2021 και την 14-02-2022 με αρ. πρωτ. 11897/5017/2022 υπεγράφη η σύμβαση με την εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 990-45/2021 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 32%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 6.544.066,06 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14/02/2022
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14/08/2023
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>η</sup> έως 31-12-2023 ( 823-50/05-09-2023 απόφαση Ο.Ε.)
  - γ) 2<sup>η</sup> έως 30-06-2024 ( 121-05/16-02-2024 απόφαση Π.Ε.)
  - δ) 3<sup>η</sup> Η προτεινόμενη έως 30-11-2024

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη αφορούν στην αποπεράτωση του τουριστικού καταφυγίου στη θέση Σπηλιά στην πόλη της Κέρκυρας. Το εν λόγω τουριστικό καταφύγιο δεν έχει ολοκληρωθεί τόσο λόγω των ελλείψεων και αστοχιών των αρχικών μελετών στην εκτίμηση των γεωτεχνικών στοιχείων και βυθομετρικών του πυθμένα, όσο και λόγω του ότι στην αρχική μελέτη δημοπράτησης δεν συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες από τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν και κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις στα υπό κατασκευή έργα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συνιστά ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό τουριστικό καταφύγιο στο κέντρο μιας ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής σημασίας πόλης, το οποίο θα είναι και πλήρως εναρμονισμένο με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις στα έργα είναι:

-Η επισκευή και ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος «Καφέ Γυαλί», ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι χερσαίοι χώροι εξυπηρέτησης του Τ.Κ.

-Η αντιμετώπιση του θέματος ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης.

- Η εξασφάλιση ικανής ηλεκτρικής παροχής για τη λειτουργία του καταφυγίου.

- Η αντιμετώπιση της εκβολής των παντοροϊκών αγωγών αποχέτευσης Σπηλιάς στη λιμενολεκάνη του Τ.Κ.

#### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχουν ολοκληρωθεί οι Λιμενικές εργασίες Εκσκαφών και Λιθορριπών και οι εργασίες τοποθέτησης Φ.Ο. κατά 50 %. Επίσης στον τόπο του έργου υπάρχουν οι πλωτές προβλήτες, οι Τ.Ο. αγκύρωσης και οι αλυσίδες.

- Στα Οικοδομικά, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των Χωματοουργικών – Καθαιρέσεων και οι εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλήρωσης με οπτοπλινθοδομές και επιχρίσματα και οι τσιμεντοκονίες δαπέδων ενώ οι εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων Η/Μ έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%.

## **2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

-Ποσό σύμβασης: 6.544.066,06 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 3.657.249,33 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

## **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. Πρωτ. 46380/20817/29-05-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του μέχρι 31-03-2025, αλλά στο γεγονός της καθυστέρησης που υπήρξε στην εξέλιξη των εργασιών της εργολαβίας εξαιτίας της αναμονής έγκρισης της υδραυλικής μελέτης, των καιρικών συνθηκών σε ότι αφορά τις λιμενικές εργασίες και τις καθυστερήσεις στο κτιριακό συγκρότημα από πλευράς αρχαιολογίας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 παρ. 10 σύμφωνα με την οποία «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές» και την παρ. 8 σύμφωνα με την οποία 8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:
  - α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
  - β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
- Το γεγονός ότι μετά από αλληλογραφία με τους εμπλεκόμενους φορείς για το αντιπλημμυρικό έργο της Σπηλιάς ήτοι, το με αρ πρωτ. 1270/647/2024 έγγραφο μας αποστολής πρότασης αντιπλημμυρικού έργου Σπηλιάς σε ΟΛΚΕ Α.Ε. και ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ., το με αρ. πρωτ. 2229/2024 έγγραφο ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ περί σύμφωνης γνώμης, η από 18/04/2024 έκφραση γνώμη μελετητή, το με αρ. πρωτ. 28218/12940/2024 έγγραφο μας αποστολής γνώμης μελετητή στη ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ. και το με αρ. πρωτ. 4053/2024 έγγραφο σύμφωνης γνώμης ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ, η Υπηρεσία με το υπ. αρ. 46151/20753/18-06-2024 έγγραφο της ζητά από τον κύριο του έργου να καταθέσει τις αντιρρήσεις έως και 25-06-2024 και μετά την παρέλευση αυτής ο ανάδοχος να δώσει εντολή στο μελετητή να εκπονήσει την υδραυλική μελέτη (επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία).
- Το γεγονός ότι με το υπ. αρ. πρωτ. 75657/32238/20-09-2023 έγγραφο η υπηρεσία μας ζητά από την ΕΦΑ Κέρκυρας ενημέρωση σχετικά με το χρώμα των εξωτερικών κουφωμάτων και

εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου «Καφέ Γυαλί», με τα υπ. αρ. πρωτ. 94754/40874/30-11-2023 και ΟΙΚ 12534/5782/12-02-2024 έγγραφα της προτείνει να τοποθετηθούν κουφώματα PVC εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά θα είναι εκτεθειμένα σε θαλάσσιο περιβάλλον και χρώματος Ral 7035 γκρι ανοιχτό και μέχρι σήμερα δεν έχουμε τις απόψεις της Αρχαιολογία επ' αυτών (επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία).

- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την από 18-07-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση έως 30-11-2024
- Την με αρ. πρωτ. 1424/22-07-2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση προθεσμίας έως 30-11-2024) για το υποέργο «Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 1ου υποέργου «Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2024.

Συν/να

1. Αίτημα αναδόχου για παράταση
2. Αλληλογραφία σχετική με κατασκευή αγωγού ομβρίων
3. Αλληλογραφία σχετική με εκτέλεση εργασιών από την ΕΦΑ Κέρκυρας
4. Σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Ι.Ν

**Ε.Δ.**

Χρ. Αρχείο

**Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  
Ταχ. Δ/ση: Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100  
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ  
Τηλ.: 2661360023, 2661360000  
Email: mnathanail@mou.gr

Κέρκυρα, 22/07/2024

Αρ. Πρωτ.: 1424

Προς:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ

**ΘΕΜΑ:** Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (παράταση προθεσμίας έως 30-11-2024) για το υποέργο «Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ» της πράξης 5045170

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' 723.12.2014).
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α' 3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
5. Την αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ 328/23-03-2015 (ΦΕΚ 791 Β/06-05-2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
6. Την υπ' αριθμ. 267/30-04-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης : "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " - Κωδικός ΟΠΣ : 5045170 στο ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020.
7. Την με αρ. πρωτ. 1424/22-07-24 ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας τροποποίησης σύμβασης.
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας τροποποίησης σύμβασης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ



ΑΑ Ελ: 9808 - 7.0



Σελίδα 1



για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ'» ΑΑ 1 της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5045170», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών- Α.Π.Ε. ή/ και όπως προτείνεται μέσω της παράταξης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου ή από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Στην περίπτωση που η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης τροποποιεί στοιχεία της απόφασης ένταξης

Με την έγκριση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση επισύρει τροποποιήσεις στα εξής στοιχεία της απόφασης ένταξης: α) δημόσια δαπάνη της πράξης, ή/και β) δημόσια δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών, ή/και γ) παραδοτέα, ή/και δ) δείκτες, ή/και ε) διάρκεια, υποχρεούστε στην υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης της πράξης. Μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την υπογραφή της νομικής δέσμευσης υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**



ΑΑ ΕΛ: 9808 - 7.0



Α.Τ.Ε.  
29-5-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΑΝΑΡΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τμ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Αριθμ. Πρωτ.: 46380/2024  
Ημερ. Παραλαβής: 29.5.2024  
Κέρκυρα, 29/05/2024

Εργοτάξιο Κέρκυρας, Θέση Σπηλιά  
Τηλ.: 26650-27701 & 26650-27706  
E-mail: project61647.kerkyra.gr@aktor.gr

Αρ. Πρωτ. : 61647/ΕΞ/0107

**ΠΡΟΣ :** Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Σαμάρα 13, Κέρκυρα - 49100  
Τηλ.: 26613 62158

**ΚΟΙΝ. :** ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού, Νέο Λιμάνι Κέρκυρα - 49100  
Τηλ.: 26610 45551

**ΕΡΓΟ :** "Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ  
ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ"

**ΘΕΜΑ :** ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σχετ.:**
- Υπ' αριθμ. 50/05-09-2023 Πρακτικό Οικ.Επιτροπής Ιονίων Νήσων 1ης Παράτασης Εργασιών.
  - Υπ' αριθμ. 5/16-02-2024 Πρακτικό Οικ.Επιτροπής Ιονίων Νήσων 2ης Παράτασης Εργασιών.
  - Υπ' αριθμ. 11470/4850/09-02-2023 έγγραφο μας σχετικά με την πρόταση υδραυλική μελέτη αγωγού.
  - Το από 19/3/2024 email «Πρότασης όδευσης και σχεδιασμού Παντοροικού αγωγού»

Σε συνέχεια του ανωτέρω Σχετ. 2 , που αφορούσε την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του Έργου μέχρι 30-06-2024 , σας αναφέρουμε τα εξής:



**ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 14/2/2022. Τα έργα που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη αφορούν στην αποπεράτωση του τουριστικού καταφυγίου στη θέση Σπηλιά στην πόλη της Κέρκυρας.

Το εν λόγω τουριστικό καταφύγιο δεν είχε ολοκληρωθεί τόσο λόγω των ελλείψεων και αστοχιών των αρχικών μελετών στην εκτίμηση των γεωτεχνικών στοιχείων και βυθομετρικών του πυθμένα, όσο και λόγω του ότι στην αρχική μελέτη δημοπράτησης δεν συμπεριλαμβάνονταν ορισμένες από τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν και κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις στα υπό κατασκευήν έργα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συνιστά ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό τουριστικό καταφύγιο στο κέντρο μιας ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής σημασίας πόλης, το οποίο θα είναι και πλήρως εναρμονισμένο με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Οι πρόσθετες παρεμβάσεις στα έργα είναι:

- Η επισκευή και ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος «Καφέ Γυαλί», ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι χερσαίοι χώροι εξυπηρέτησης του Τ.Κ.
- Η αντιμετώπιση του θέματος ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης.
- Η εξασφάλιση ικανής ηλεκτρικής παροχής για τη λειτουργία του καταφυγίου.
- Η αντιμετώπιση της εκβολής των παντοροϊκών αγωγών αποχέτευσης Σπηλιάς στη λιμενολεκάνη του Τ.Κ.



#### ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στις Οικοδομικές εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των Χωματουργικών – Καθαιρέσεων και οι εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πληρώσεως με οπτοπλινθοδομές και επιχρισμάτα καθώς και οι τσιμεντοκονίες δαπέδων , έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% οι εργασίες τοποθέτησης Η/Μ σωληνώσεων . Έως σήμερα, καμία απάντηση δεν έχουμε από την ΕΦΑ Κέρκυρας για τον τύπο των κουφωμάτων που θα τοποθετηθούν προκειμένου να μπορέσουν να προγραμματισθούν οι υπολειπόμενες οικοδομικές εργασίες καθώς και το υλικό πλήρωσης στα ανοικτά φατώματα σε επαφή με το Τείχος.

Στις Λιμενικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών ,Λιθορριπών και οι εργασίες τοποθέτησης Φ.Ο. κατά 50% .Επίσης έχουν προσκομισθεί οι πλωτές προβλήτες ,οι Τ.Ο. αγκύρωσης και οι αλυσίδες. Το γεγονός ότι όλα τα υλικά επιχώσεων ήτοι λιθορριπές και Φ.Ο προμηθεύονται εκτός Κερκύρας με θαλάσσιες μεταφορές από την Ηγουμενίτσα και διακόπτονται όταν η ένταση των ανέμων ξεπερνά τα 5 bft .Το γεγονός ότι λόγω των άσχημων θαλασσίων συνθηκών, διακόπτεται συχνά λόγω κυματισμού η εργασία τοποθέτησης των λιθορριπών έδρασης και των Φ.Ο. από τον Πλωτό Γερανό, ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη διατομή έδρασης. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν μας έχετε αποστείλει τις απόψεις σας επί της Τεχνικής Μελέτης του Παντορροικού Αγωγού που είχαμε καταθέσει και προβλέπει την τοποθέτηση του αντλιοστασίου στην ρίζα του προσήνεμου μώλου .

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι:

- A) Οι Οικοδομικές εργασίες να μην μπορούν να ολοκληρωθούν αφού δεν υπάρχει η οδηγία για πόρτες, παράθυρα και υλικό πλήρωσης των φατωμάτων που έχουν πρόσβαση στο τείχος.



Β) Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Λιμενικών Εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω της αναμονής έγκρισης της υδραυλικής μελέτης και κατασκευής του αντλιοστασίου στην ρίζα του προσήνεμου μώλου .

Γ) Η μη έναρξη υδραυλικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή του αγωγού ομβρίων καθότι δεν έχει απαντηθεί η Πρόταση Όδευσης και σχεδιασμού του ανωτέρω αγωγού .

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με την παρούσα επιστολή μας, αιτούμεθα συνολική παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά 182 ημέρες από την 1η **Παράταση, ήτοι έως την 31/03/2025**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου με την προϋπόθεση ότι μέχρι την 30/6/2024 θα έχει εγκριθεί η υδραυλική πρόταση.

**Συνημμένα:**

- Χρονοδιάγραμμα Παράτασης Εργασιών

Για την εταιρεία

Γιώργος Τσαγκάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

"Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ"

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2022	Half 2, 2022	Half 1, 2023	Half 2, 2023	Half 1, 2024	Half 2, 2024	Half 1, 2025
					J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.
1	Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ"	1142 days	Mon 14/2/22	Mon 31/3/25							
2	ΦΡΟΝΙΜΑ	868 days	Mon 14/2/22	Sun 30/6/24							
3	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0 days	Mon 14/2/22	Mon 14/2/22							
4	Πρώτη Αποδοτική Τιμωτική Προσφορά (ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	0 days	Mon 14/2/22	Mon 14/2/22							
5	Δεύτερη Αποδοτική Τιμωτική Προσφορά (ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)	0 days	Tue 1/3/22	Tue 1/3/22							
6	Πρώτη Ενδοετήσια Τιμωτική Προσφορά (ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ)	0 days	Wed 16/3/22	Wed 16/3/22							
7	Δεύτερη Ενδοετήσια Τιμωτική Προσφορά (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΛΠ)	0 days	Fri 15/4/22	Fri 15/4/22							
8	Παρουσίαση επί της Μόλης-Εγκριση συμφωνία με την ΕΕΥ αρ.5 παρ.22	0 days	Fri 15/4/22	Fri 15/4/22							
9	ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΥΘΟΚΟΡΜΑΤΩΝ	0 days	Fri 26/8/22	Fri 26/8/22							
10	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ	0 days	Tue 30/8/22	Tue 30/8/22							
11	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΕΩΔΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	0 days	Fri 11/11/22	Fri 11/11/22							
12	ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΦΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΩΝ	0 days	Sun 30/6/24	Sun 30/6/24							
13	ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	0 days	Sun 30/6/24	Sun 30/6/24							
14	ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	0 days	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25							
15	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	0 days	Tue 30/6/26	Tue 30/6/26							
16	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	903 days	Tue 11/10/22	Mon 31/3/25							
17	1. ΑΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	903 days	Tue 11/10/22	Mon 31/3/25							
18	ΟΜΑΔΑ Α. : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	191 days	Tue 11/10/22	Wed 19/4/23							
19	Έργα καθαίρεσης τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	91 days	Tue 11/10/22	Mon 9/1/23							
20	Έργα καθαίρεσης τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	90 days	Tue 25/10/22	Sun 22/1/23							
21	Εκκαθάριση πυθμένα θαλάσσης σε όληρη Καταγάρβας Α	101 days	Mon 9/1/23	Wed 19/4/23							
22	ΟΜΑΔΑ Β. : ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙΛΙΘΟΙ	556 days	Tue 25/4/23	Thu 31/10/24							
23	Λιθορριπίς αερίων βάρους 1400 kg έως 190 kg	297 days	Tue 25/4/23	Thu 15/2/24							
24	Λιθορριπίς αερίων βάρους 190 έως 290 kg	237 days	Sat 24/6/23	Thu 15/2/24							
25	Φυράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης κοιταγμάτων αερίων βάρους 1500-3000 kg	185 days	Mon 29/4/24	Thu 31/10/24							
26	Κατασκευή οφικής εξωκτιτικής στρώσης από σκυρό	16 days	Tue 2/7/24	Wed 17/7/24							
27	Προμήθεια και διαστρωση υφασμάτινου γεωκλιματισμού σε όληρη τμήματα θαλάσσιων έργων Ερμικιαστικής οδοπέδου κατά την κλίση διόδου 60,00 μέτρα	1 day	Fri 12/7/24	Fri 12/7/24							
28	ΟΜΑΔΑ Γ. : ΣΚΥΡΩΣΕΜΑΤΑ	395 days	Fri 1/3/24	Mon 31/3/25							
29	Σκυροπέδις τεχνητά ογκολίθου βάρους μέχρι 25 ton (αυξημένη πυκνών μέλων)	51 days	Fri 1/3/24	Tue 30/4/24							
30	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και αποθήκευση προκατασκευασμένων τομεινοκυβικών στοιχείων με διαστάσεις 11400 mm επιφάνειας με τις υδρούς κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1918	51 days	Mon 29/4/24	Fri 28/6/24							
31	Αποθήκευση λιμενικών έργων από αποθηκεύμενο έργο επί 10που αναβάθριση κατηγορίας C25/30	1 day	Mon 15/7/24	Mon 15/7/24							
32	Εξόρυξη αποκαθάρ λιμενικών έργων	1 day	Mon 15/7/24	Mon 15/7/24							
33	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0.05m με χρήση κοπής ασφάλτου (ΠΤΠ Α265)	5 days	Thu 27/3/25	Mon 31/3/25							
34	ΟΜΑΔΑ Δ. : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	140 days	Sat 15/6/24	Fri 1/11/24							
35	Γαλβανισμένες αλυσίδες	20 days	Sat 15/6/24	Thu 4/7/24							
36	Βραχίονες πρόσδεσης	11 days	Sun 30/6/24	Wed 10/7/24							
37	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΉΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΑΝΟΥ	1 day	Fri 1/11/24	Fri 1/11/24							
38	Συμπλήρωση προσαρμογών καλωδίων από παιλωθηλίκιο (ΡΕ), δομημένων τοιχωμάτων	1 day	Tue 8/10/24	Tue 8/10/24							
39	Έργα υλίων	25 days	Thu 20/6/24	Sun 14/7/24							

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΜΙΑΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				"Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ"																																				
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Half 1, 2022		Half 2, 2022					Half 1, 2023				Half 2, 2023				Half 1, 2024				Half 2, 2024																
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
40	<b>ΟΜΑΔΑ Ε. : ΠΛΩΤΟΙ ΠΡΟΒΑΝΤΕΣ</b>	156 days	Mon 5/2/24	Tue 9/7/24																																				
41	Πλωτοί προβάντες με διάμετρο πλάτους από ακραίο έως 3.0 m	150 days	Mon 5/2/24	Wed 3/7/24																																				
42	Πλωτοί προβάντες με διάμετρο πλάτους από ακραίο έως 3.0 m	150 days	Mon 5/2/24	Wed 3/7/24																																				
43	Γέφυρες πρόσδεσης προς πλωτούς προβάντες	7 days	Wed 3/7/24	Tue 9/7/24																																				
44	<b>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	709 days	Mon 5/12/22	Tue 12/11/24																																				
45	ΟΜΑΔΑ Α. : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	121 days	Mon 5/12/22	Tue 4/4/23																																				
46	ΟΜΑΔΑ Β. : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	200 days	Wed 4/1/23	Sat 2/27/23																																				
47	ΟΜΑΔΑ Γ. : ΤΟΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	258 days	Sat 3/8/23	Thu 1/5/24																																				
48	ΟΜΑΔΑ Δ. : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΤΑΣΕΙΣ	90 days	Tue 3/6/24	Sun 2/6/24																																				
49	ΟΜΑΔΑ Ε. : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΙΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΣ	75 days	Sun 3/6/24	Thu 12/9/24																																				
50	ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	61 days	Fri 1/5/24	Tue 12/11/24																																				
51	<b>3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>	405 days	Fri 16/2/24	Wed 26/3/25																																				
52	ΟΜΑΔΑ Α. : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΝΤΛΗΣΗ - ΑΝΥΨΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	285 days	Sat 15/6/24	Wed 26/3/25																																				
53	Εξοπλισμό ηλεκτροπαραγωγής (ένας), τριφασικό ενταλασμένου ρεύματος, ισχύος 230/400 V, 50 Ηz, ισχύος 1400 ΚWα, ενός φραγμού και ενός καλωδίου	1 day	Sat 15/6/24	Sat 15/6/24																																				
54	ΥΠΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΝ	30 days	Sat 15/6/24	Sun 1/4/24																																				
55	ΑΓΡΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗΣ ΠΑΝΤΟΡΟΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΑΚ)	240 days	Tue 3/7/24	Wed 26/3/25																																				
56	ΟΜΑΔΑ Β. : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΔΙΚΤΥΑ	255 days	Fri 16/2/24	Sun 27/10/24																																				
57	1. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	30 days	Fri 13/6/24	Sat 12/10/24																																				
58	2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	45 days	Fri 13/6/24	Sun 27/10/24																																				
59	3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	240 days	Fri 16/2/24	Sat 12/10/24																																				
60	3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	240 days	Fri 16/2/24	Sat 12/10/24																																				
61	3.2. ΕΓΚΛΗΓΙΟΧΕΤΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	106 days	Fri 16/2/24	Fri 31/5/24																																				
62	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ	61 days	Sun 16/6/24	Thu 15/6/24																																				
63	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ	61 days	Fri 16/6/24	Tue 15/10/24																																				
64	ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ	30 days	Fri 16/6/24	Sat 14/9/24																																				
65	ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ	61 days	Mon 1/4/24	Fri 31/5/24																																				
66	ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΫΠΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΤΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ	61 days	Mon 1/4/24	Fri 31/5/24																																				
67	<b>ΟΜΑΔΑ Γ. : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	193 days	Thu 23/5/24	Sun 1/12/24																																				
68	1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	100 days	Thu 23/5/24	Fri 30/8/24																																				
69	1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΔΥΚΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	100 days	Thu 23/5/24	Fri 30/8/24																																				
70	1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ	100 days	Thu 23/5/24	Fri 30/8/24																																				
71	2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ	31 days	Fri 1/11/24	Sun 1/12/24																																				
72	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ	112 days	Tue 27/2/24	Mon 21/10/24																																				
73	ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ	31 days	Thu 4/7/24	Sat 3/6/24																																				
74	<b>4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>	173 days	Tue 8/10/24	Sat 29/3/25																																				
75	ΟΜΑΔΑ Α. : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΗΡΙΣΕΙΣ, ΣΦΗΛΙΣΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	54 days	Tue 8/10/24	Sat 26/11/24																																				
76	ΟΜΑΔΑ Β. : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	110 days	Sun 1/12/24	Thu 20/3/25																																				
77	ΟΜΑΔΑ Γ. : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΦΗΛΙΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΦΗΛΙΣΕΩΝ	54 days	Tue 4/2/25	Sat 25/3/25																																				

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΓΓΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ  
ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό επισημαίνοντας τις συνεχείς παρατάσεις αλλά και τη συμπεριφορά του αναδόχου και τη στάση της υπηρεσίας απέναντί του.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του 1ου υποέργου «Ολοκλήρωση έργου "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, κατά 153 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2024.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 647-36/06-08-2024**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**