



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 58/30-10-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 893-58/30-10-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (2η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-10-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 93536/58/25-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής..

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (2η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.160.000,00€ με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 103142/22491/15-12-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (πλέον ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000 – σ.σ. μετάπτωση στο ΕΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 04-04-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.073.936,31€ με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03-07-2023 (αρ. πρ. 57349/12445/03-07-2023, ΑΔΑ: 9ΜΞ67ΛΕ-9ΚΑ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Διονύσης Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπ' αρ. 58272/12641/05-07-2023 Απόφαση Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 360 ημέρες, μέχρι **27-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. Βάσει της υπ' αρ. **738-43/08-08-2023** (ΑΔΑ: 67187ΛΕ-ΖΡ4) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Α		ΕΩΣ	ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	30-04-2024	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	27-10-2024	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) και 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: **«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**», Π/Υ δαπάνης 2.160.000,00€ με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (2.073.936,31€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα [360] ημερών, ήτοι μέχρι τις 27/06/2024.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών, κυρίως από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού Λεύκης και Περιχωρίου», από τη θέση Δίστρατο (διασταύρωση επαρχιακής οδού 50, από λιμάνι Πισαετού, με επαρχιακή οδό 46) έως και τη θέση όπου σταματά το παραλιακό τμήμα

και αρχίζει το ανηφορικό τμήμα της επαρχιακής οδού προς τους οικισμούς της Βόρειας Ιθάκης (Λεύκη, Σταυρός κ.λπ.). Το παραλιακό μέτωπο της επαρχιακής οδού 46 στην περιοχή του Μπροσαετού υπέστη διάσπαρτες, γενικές ή σημειακές, βλάβες λόγω κυρίως των έντονων ανεμογενών κυματισμών κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου «Ιανός», το Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν διαβρώσεις στα πρηνή κατά μήκος της ακτογραμμής και στην περιοχή έδρασης των λιθόκτιστων παραλιακών τοίχων αντιστήριξης της οδού, προκαλώντας καθιζήσεις κατά μήκος του καταστρώματος της οδού, μικρού μεγέθους ολισθήσεις και σπηλαιώσεις στους λιθόκτιστους τοίχους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κυρίως παρατεταμένες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αστοχιών μέσω της εκδήλωσης εκτεταμένων κατολισθήσεων σε τμήματα της επαρχιακής οδού, οδηγώντας τελικά στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού (και στη διακοπή της οδικής σύνδεσης μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ιθάκης) λόγω των επισφαλών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κάποιο μέρος των απαιτούμενων επεμβάσεων με άλλες εργολαβίες και με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες. Οι επεμβάσεις αφορούν κατά βάση στην αποκατάσταση του οδοστρώματος με ταυτόχρονη προστασία του επιχώματος και των υπαρχόντων λιθοδομών και τοίχων αντιστήριξης έναντι της διαβρωτικής δράσης του κυματισμού και των βροχοπτώσεων. Για την αποκατάσταση των ζημιών και την εν γένει συντήρηση της οδού προβλέπονται διάφορες εργασίες κατά θέσεις, όπως ενδεικτικά: κατασκευή γαιώδους και οπλισμένου επιχώματος με βάση και επένδυση της εξωτερικής παρειάς με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια κατά περίπτωση, εφαρμογή συστήματος βραχοπροστασίας αγκυρωμένου ασφάλινου πλέγματος με μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, κατασκευή πασσάλων στην εξωτερική πλευρά της οδού, ενεματώσεις εδάφους για την πλήρωση όγκου των κενών που υφίστανται εντός του σώματος της επίχωσης των υφιστάμενων και διατηρούμενων λιθόκτιστων τοίχων, κατασκευή υπόγειας αποστραγγιστικής τάφρου, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης επιφανειακών όμβριων υδάτων, οδοστρωσία, ασφατικά, τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων κ.α.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των ενεμάτων με τσιμεντενέσεις, όσον αφορά τις συμβατικές ποσότητες, για την πλήρωση των κενών που υφίσταται εντός του σώματος της επιχώσης της οδού. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωσης της πρόσβασης για την κατασκευή του επιχώματος προστασίας της οδού.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής.

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος αρχικά με την από 27-05-2024 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 45516/9125/27-05-2024) και εν συνεχεία με την από 23-10-2024 (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 92462/18088/23-10-2024), οι οποίες είναι εκπρόθεσμες όσον αφορά την 2^η Τμηματική Προθεσμία και εμπρόθεσμες όσον αφορά τη Συνολική Προθεσμία, ζητά συνολικά έντεκα (11) μήνες παράτασης,

- Για την 2^η Τμηματική Προθεσμία των 180 ημερών
- Για τη Συνολική Προθεσμία των 360 ημερών,

χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης, λόγω ότι:

α) κατά την εκτέλεση των εργασιών ενεμάτων με τσιμεντενέσεις στο επίχωμα της οδού για την πλήρωση των σπηλαιώσεων του εδάφους και ενίσχυσής του, προέκυψε μεγάλη αύξηση των ποσοτήτων των ενεμάτων που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της εργασίας, ποσότητες μεγαλύτερες των εγκεκριμένων

βάσει του συμβατικού προϋπολογισμού. Επομένως για να εγκριθούν απαιτείται να συμπεριληφθούν στο 1ο Α.Π.Ε. ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί. Οι εργασίες των ενεμάτων είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών.

β) λόγω του αργού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών αυτών, δεν επιτρέπεται με ευκολία η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ταυτόχρονα με τη κυκλοφορία της οδού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι για την ολοκλήρωση της εργασίας των ενεμάτων με τσιμεντενέσεις του επιχώματος της οδού θα απαιτηθούν επιπλέον ποσότητες των συμβατικών, όπου η έγκρισή τους και η αποπεράτωσή τους είναι προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των εργασιών. Οι επιπλέον ποσότητες έχουν συμπεριληφθεί στο 1^ο Α.Π.Ε. που συντάσσεται από την υπηρεσία και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η έγκρισή του.
3. Το γεγονός ότι πράγματι αν η εργασία των ενεμάτων κατασκευαζόταν εντός της θερινής περιόδου, θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα στη κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω του μικρού πλάτους της οδού στο συγκεκριμένο σημείο εκτέλεσης των εργασιών.
4. Εφόσον απαιτείται η έγκριση Α.Π.Ε. για την συνέχιση των εργασιών, προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα για την υπέρβαση της 2^{ης} Τμηματικής και Συνολικής Προθεσμίας.
5. Ότι ο ανάδοχος με τις από 27-05-2024 και 23-10-2024 αιτήσεις του – δηλώσεις του, παραιτήθηκε από τη θετική αναθεώρηση.

Εισηγούμαστε

Α) τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (30-04-2024), κατά τριακόσιες τριάντα **(330) ημέρες**, μέχρι και τις **26-03-2025** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Β) τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (27-10-2024), κατά τριακόσιες τριάντα **(330) ημέρες**, μέχρι και τις **22-09-2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 45516/9125/27-05-2024 αίτηση του αναδόχου.
2. Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 92462/18088/23-10-2024 αίτηση του αναδόχου

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Δ2
27-05-2024

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
ΚΙΝ.: 6977711300

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ: 4551619125
Ελήφθη την 27/5/24

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

« **ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ** »

Επιβλέπων : Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με την παρούσα, αιτούμαι εκ νέου τετράμηνης (4 μήνες) παράτασης στην τμηματική προθεσμία του έργου βάσει της Ε.Σ.Υ. και πιο συγκεκριμένα : στην 2η Τμηματική προθεσμία των 180 ημερών και την ολοκλήρωση του 40% των εργασιών του έργου.

Επίσης κατ' επέκταση και για τον ίδιο λόγο, αιτούμαι τετράμηνης παράτασης στην συνολική περαίωση των εργασιών του έργου και χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης.

Όλα τα ανωτέρω, διότι κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που περιλαμβάνουν ενέματα – τσιμεντενέσεις, προέκυψαν πολλές σπηλαιώσεις, με αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση ποσοτήτων τους πέρα αυτών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της μελέτης. Αυτό προϋποθέτει φυσικά την σύνταξη και έγκριση ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα συμπεριλάβει τις αυξημένες αυτές ποσότητες.

Επίσης, να αναφέρω ότι αυτού του είδους οι εργασίες είναι αναγκαίες και προσ απαιτούμενες για την εκτέλεση και πρόοδο των υπολοίπων εργασιών του έργου και συνεπώς πρέπει να εκτελεστούν και ολοκληρωθούν σε πρώτη φάση και βέβαια βάσει του υπό έγκριση αναφερόμενου Α.Π.Ε.

Αιτούμαι λοιπόν, τις ανωτέρω αυτές 4μηνες παρατάσεις, οι οποίες θα "καλύψουν" χρονικά τόσο την σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. όσο και την εκτέλεση και περαίωση αυτών των συγκεκριμένων εργασιών.

Παρακαλώ λοιπόν για την έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 24 / 05 / 2024

Με τιμή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΟΙΔΑ & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ: 048545306 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΗΛ: 2671027450 - ΚΙΝ: 6977711300
Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Δ2
23-10-2024

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
ΚΙΝ.: 6977711300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΙΘ. 9246215088 ΠΡΟΣ
Ελήφθη την 23/10/24

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

« **ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ** »

Επιβλέπων : Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με την παρούσα και σε συνέχεια της από 24/5/2024 προηγούμενης μου αίτησης για παράταση, αιτούμαι ακόμη επτά (7) μήνες και συνολικά έντεκα (11) μήνες αρχομένης από την προηγούμενη λήξη της 2ης τμηματικής προθεσμίας του έργου βάσει της Ε.Σ.Υ. (η οποία 2η τμηματική προθεσμία έληξε βάσει απόφασης και τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος την 30^η Απριλίου 2024).

Όπως κατ' επέκταση και στην συνολική περαίωση των εργασιών όλου του έργου κατά το ίδιο ισόποσο χρονικό διάστημα (προηγούμενη λήξη περαίωσης έργου βάσει απόφασης και τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος την 27^η Οκτωβρίου 2024) και χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης.

Όλα τα ανωτέρω, διότι κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών (στα ενέματα – τσιμεντενέσεις), προέκυψε μεγάλη αύξηση ποσοτήτων τους πέρα αυτών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και της μελέτης και για αυτό υποβάλω και σχέδιο 1^{ου} Α.Π.Ε. προς σύνταξη και έγκριση που θα συμπεριλάβει τις αυξημένες αυτές ποσότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και απαιτούμενες για την εκτέλεση και πρόοδο των υπολοίπων εργασιών του έργου και συνεπώς πρέπει να εκτελεστούν και ολοκληρωθούν σε πρώτη φάση και βέβαια βάσει του υπό έγκριση αναφερόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε.

Επίσης, λόγω του αργού ρυθμού εκτέλεσης εργασιών αφού ο δρόμος αυτός ως μοναδικός στην πρόσβαση μεταξύ Βαθέως και Σταυρού (καθώς δεν γίνεται να παρακαμφθεί ή να διοχετευτεί η κίνηση των οχημάτων από αλλού), δεν επιτρέπει να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εργασίες ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του.

Αιτούμαι λοιπόν, τις προαναφερόμενες αυτές παρατάσεις, οι οποίες θα "καλύψουν" χρονικά τόσο την σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. όσο και την εκτέλεση και περαίωση αυτών των συγκεκριμένων εργασιών.

Παρακαλώ για την έγκρισή τους.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 23 / 10 / 2024

Με τιμή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΟΙΔΑ & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ: 048545306 Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΗΛ: 2671027450 - ΚΙΝ: 6977711300
Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (30-04-2024), κατά τριακόσιες τριάντα (330) ημέρες, μέχρι και τις 26-03-2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

2.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (27-10-2024), κατά τριακόσιες τριάντα (330) ημέρες, μέχρι και τις 22-09-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 893-58/30-10-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου