



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 20/08-04-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 288-20/08-04-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08-04-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 30369/20/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|---|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 995.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.79443/32304/08-10-2021 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ42200015 με MIS 5217051
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 432-23/16-05-2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 14,16 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 876.554,39 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-08-2023
- Ποσό σύμβασης αυξητικό λόγω αναθεώρησης: 1.075.000,00 €
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-08-2024
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η έως 11-01-2025 (625-33/2024 απόφαση Π.Ε.)
2^η έως 31-03-2025 (114066/52109/2025 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ)
3^η Η προτεινόμενη έως 10-07-2025
- Την από 31-03-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας έως 10-07-2025.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου αφορά μέτρα αποκατάστασης του παραλιακού τοιχείου και του πεζοδρομίου της Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο. Τα μέτρα για την αποκατάσταση περιλαμβάνουν την επείγουσα εφαρμογή των εργασιών της μελέτης Λέισου του 2017 , σε συνδυασμό όπου απαιτείται με εγκεκριμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες του εκτελεσθέντος έργου και επικαιροποιουμένης ως προς την έκταση των βλαβών σήμερα, συγκεκριμένα περιλαμβάνουν κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά του λίθινου κρηπιδότοιχου , πλήρωση κενών και αντικατάσταση επιχωμάτων υπόβασης Πεζοδρομίου Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας με κατάλληλη λιθορριπή , συμπλήρωση και συναρμογή προκατασκευασμένων στοιχείων προστασίας ποδός με την τεχνική συναρμογής που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση εργασιών, αποκατάσταση πλακοστρώσεων μετά από αποτύπωση, αφαίρεση παρουσία αρχαιολόγου ,επανατοποθέτηση στις ίδιες ακριβώς θέσεις και συμπλήρωση των κατεστραμμένων με πλάκες ίδιας ποιότητας και προέλευσης με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών κλπ, σε συνδυασμό με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναπτύχθηκαν με επιτυχία για την επισκευή θέσεων με μεγάλες βλάβες στην ολοκληρωμένη εργολαβία, ανάλογες κυρίως με το μέγεθος των δόμων της θέσεως, περί την βασική μέθοδο όπως περιγράφεται πλήρως στην Τεχνική Περιγραφή.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν γίνει τμηματικές αποκαταστάσεις βλαβών στον κρηπιδότοιχο, αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου με προσοχή και με αρίθμηση των πλακών, ανάσυρση δομών από τη θάλασσα – καθαρισμός και τοποθέτηση, αρμολογήματα όψεως κρηπιδότοιχου, ύφαλα υδαρή κονιάματα, τοπικές στερεώσεις περιοχών του κρηπιδότοιχου όπου εμφανίζονται σπέες με ειδικές κονίες σταθερού όγκου τύπου ΕΜΑCΟ και τοποθέτηση πλακοστρώσεων και κρασπέδων. Όλες οι εργασίες γίνονται και με επίβλεψη Αρχαιολόγου.

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 1.075.000,00 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 781.883,86 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. Πρωτ. 24444/11238/18-03-2025 αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση 115 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 10-07-2025 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε καιρικές συνθήκες, λόγω διακοπής εργασιών, αδυναμία εκτέλεσης των λιμενικών εργασιών αφού έπρεπε να προηγηθούν οι εργασίες στα πεζοδρόμια αλλά και των ανέμων και κυματισμών στη διάρκεια του χειμώνα, και διακοπή εργασιών λόγω εορτών αφού η παραλιακή είναι απαραίτητη για την κίνηση των επισκεπτών του νησιού.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας» και την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».
- Το γεγονός ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
- Τα δελτία καιρού από τα οποία προκύπτει ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών στα πεζοδρόμια είκοσι (20) ημέρες
- Το γεγονός ότι απαιτείται σύνταξη 4^{ου} Α.Π.Ε. ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- Τους χειμερινούς μήνες ήταν αδύνατη η εκτέλεση των λιμενικών εργασιών εξαιτίας των ανέμων και των κυματισμών.
- Το γεγονός ότι κατά την περίοδο των εορτών δεν θα εκτελεστούν εργασίες αφού θα δοθεί η παραλιακή για χρήση στους πεζούς αλλά χωρίς την απομάκρυνση της σήμανσης.
- Η εκτέλεση των λιμενικών εργασιών θα ξεκινήσει μετά τις εορτές και οι οποίες θα εκτελούνται τοπικά μέχρι την περαίωση του έργου και θα είναι δυνατή η χρήση της λεωφόρου αλλά και των πεζοδρομίων.
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ με αναθεώρηση, κατά 101 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 10-07-2025.

Συν/να

1. Αίτημα αναδόχου για παράταση
2. Δελτία καιρού

**Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'**



ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

25^{ης} Μαρτίου 3, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13561 – Αθήνα
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8310807 - 210 8317978 - 210 2583838
 Fax: 210 2584906 / e-mail: groutec.sa@gmail.com

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. Τ. Ε
 18-03-2025
 Α. Τ. Ε
 24444/11238
 18-03-2025

ΘΕΜΑ : Αίτηση Παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», με αναθεώρηση βάσει του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

Για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10/08/2023
2. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 10/08/2024 (365 Η.Η.) ημερολογιακές ημέρες.
3. Η ημερομηνία περαίωσης σύμφωνα με την 2^η παράταση είναι έως 31/03/2025.

Επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου προέκυψαν θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη χρονική εξέλιξη των εργασιών, με την παρούσα αίτησή μας αιτούμαστε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 101 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 10/7/2025, για τους παρακάτω πραγματικούς λόγους:

1. Καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας:
 Το έργο είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε καιρικές συνθήκες και αρκετές ημέρες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, λόγω βροχής, ανέμων και ισχυρών κυματισμών. Οι μέρες στις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών βάσει ημερολογίου είναι συνολικά 20 ημερολογιακές ημέρες.
2. Καθυστέρηση λόγω διακοπής του έργου:
 Από 04/12/2024 με την 106485/48821/4-12-2024 υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, το έργο διεκόπηκε λόγω μη πληρωμής του 6^{ου} Λογαριασμού του έργου έως 23/12/2024. Επομένως υπάρχει καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου κατά 23 ημερολογιακές ημέρες + 7 ημερολογιακές ημέρες για την επανέναρξη του έργου (εβδομάδα Χριστουγέννων), σύνολο 30 ημέρες.



ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

3. Καθυστερήση λόγω ισχυρών ανέμων:

Το έργο εμπεριέχει λιμενικές εργασίες και όλο το διάστημα του χειμώνα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, λόγω ανέμων και ισχυρών κυματισμών. Οι μέρες στις οποίες δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και που απαιτούνται για την εκτέλεση των λιμενικών εργασιών εκτιμώνται σε 30 ημερολογιακές ημέρες.

4. Καθυστερήση λόγω ανάγκης σύνταξης και έγκρισης 4^{ου} ΑΠΕ:

Οι δαπάνες αρκετών εργασιών του έργου ήταν οριακά επαρκείς ήδη από της δημοπράτησής του. Ήταν ευρέως γνωστό ότι οι φθορές και βλάβες είχαν αυξηθεί και αντίστοιχα οι απαιτούμενες ποσότητες εργασιών. Στο παρόν στάδιο θα πρέπει να γίνει πλήρης αξιολόγηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί ώστε να προκύψουν επακριβώς οι διαθέσιμες ποσότητες μέσω χρήσεως των επιέλλαττον δαπανών για τη εκτέλεση κυρίως των λιμενικών εργασιών και των εργασιών επιδιορθώσεως των πλακοστρώσεων. Η καθυστέρηση εκτιμάται σε 30 ημερολογιακές ημέρες.

5. Υπάρχει στο ζητούμενο διάστημα παράτασης η περίοδος του Πάσχα όπου το λιγότερο για 12 ημέρες θα πρέπει να γίνει πλήρης διακοπή εργασιών, λόγω του ότι η Παραλιακή λεωφόρος είναι τελείως απαραίτητη για την κίνηση των επισκεπτών του νησιού. Μάλιστα ο προγραμματισμός του έργου στη συνέχεια θα είναι τέτοιος, ώστε να παραμείνουν μεν οι σημάνσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους, να αποξηλωθούν όμως τελείως τα φράγματα και οι εργοταξιακές περιφράξεις προ του Πάσχα, οι οποίες δεν θα επανατοποθετηθούν κατά την επανέναρξη των εργασιών. Αυτές θα μπορούν να εκτελούνται πλέον έως την περαίωση του έργου τοπικά, με τοπικές εργασίες επί των πεζοδρομίων και προσωρινή στάθμευση ή εκφόρτωση οχημάτων. Θα είναι δε δυνατή η χρήση της λεωφόρου στο πλήρες πλάτος της όπως και των πεζοδρομίων, καθώς και η πρόσβαση στις 3 σκάλες κλπ

Για όλους τους παραπάνω λόγους καθυστέρησης του έργου χωρίς ευθύνη της αναδόχου κατά $20+23+30+30+12=115$ ημερολογιακές ημέρες, ζητάμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 101 ημερολογιακές ημέρες έως 10/7/2025, «με αναθεώρηση», βάσει του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν4412/2016, καθόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά μας.

Αθήνα, / 03/ 2025

Για την ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε

**ATHANASIOS
FROUSSOS**

Digitally signed by
ATHANASIOS FROUSSOS
Date: 2025.03.18 08:57:14 Z

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΥΣΣΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ



ELOT EN ISO 9001:2015

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ», αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ με αναθεώρηση, κατά 101 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι μέχρι την 10-07-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 288-20/08-04-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου