



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 27/14-05-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 401-27/14-05-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (3η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 14-05-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 41430/27 /09-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

20ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (3η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ.

7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.160.000,00€ με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 103142/22491/15-12-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (πλέον ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000 – σ.σ. μετάπτωση στο ΕΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 04-04-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.073.936,31€ με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03-07-2023 (αρ. πρ. 57349/12445/03-07-2023, ΑΔΑ: 9ΜΞ67ΛΕ-9ΚΑ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Διονύσης Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπ' αρ. 58272/12641/05-07-2023 Απόφαση Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 360 ημέρες, μέχρι **27-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :
 - 1. Βάσει της υπ' αρ. **738-43/08-08-2023** (ΑΔΑ: 67187ΛΕ-ΖΡ4) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (1 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	30-04-2024	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	27-10-2024	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

- 2. Βάσει της υπ' αρ. **893-58/30-10-2024** (ΑΔΑ: 6Ρ9Ρ7ΛΕ-ΧΚΟ) Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (2 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	26-03-2025	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	22-09-2025	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

Περιληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) και 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου:

«**ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**», Π/Υ δαπάνης 2.160.000,00€ με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (2.073.936,31€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα [360] ημερών, ήτοι μέχρι τις 27/06/2024.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών, κυρίως από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού Λεύκης και Περιχωρίου», από τη θέση Δίστρατο (διασταύρωση επαρχιακής οδού 50, από λιμάνι Πισαετού, με επαρχιακή οδό 46) έως και τη θέση όπου σταματά το παραλιακό τμήμα και αρχίζει το ανηφορικό τμήμα της επαρχιακής οδού προς τους οικισμούς της Βόρειας Ιθάκης (Λεύκη, Σταυρός κ.λπ.). Το παραλιακό μέτωπο της επαρχιακής οδού 46 στην περιοχή του Μπροσαετού υπέστη διάσπαρτες, γενικές ή σημειακές, βλάβες λόγω κυρίως των έντονων ανεμογενών κυματισμών κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου «Ιανός», το Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν διαβρώσεις στα πρηνή κατά μήκος της ακτογραμμής και στην περιοχή έδρασης των λιθόκτιστων παραλιακών τοίχων αντιστήριξης της οδού, προκαλώντας καθιζήσεις κατά μήκος του καταστρώματος της οδού, μικρού μεγέθους ολισθήσεις και σπηλαιώσεις στους λιθόκτιστους τοίχους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κυρίως παρατεταμένες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αστοχιών μέσω της εκδήλωσης εκτεταμένων κατολισθήσεων σε τμήματα της επαρχιακής οδού, οδηγώντας τελικά στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού (και στη διακοπή της οδικής σύνδεσης μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ιθάκης) λόγω των επισφαλών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κάποιο μέρος των απαιτούμενων επεμβάσεων με άλλες εργολαβίες και με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες. Οι επεμβάσεις αφορούν κατά βάση στην αποκατάσταση του οδοστρώματος με ταυτόχρονη προστασία του επιχώματος και των υπαρχόντων λιθοδομών και τοίχων αντιστήριξης έναντι της διαβρωτικής δράσης του κυματισμού και των βροχοπτώσεων.

Για την αποκατάσταση των ζημιών και την εν γένει συντήρηση της οδού προβλέπονται διάφορες εργασίες κατά θέσεις, όπως ενδεικτικά: κατασκευή γαιώδους και οπλισμένου επιχώματος με βάση και επένδυση της εξωτερικής παρειάς με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια κατά περίπτωση, εφαρμογή συστήματος βραχοπροστασίας αγκυρωμένου ασάλινου πλέγματος με μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, κατασκευή πασσάλων στην εξωτερική πλευρά της οδού, ενεματώσεις εδάφους για την πλήρωση όγκου των κενών που υφίστανται εντός του σώματος της επίχωσης των υφιστάμενων και διατηρούμενων λιθόκτιστων τοίχων, κατασκευή υπόγειας αποστραγγιστικής τάφρου, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης επιφανειακών όμβριων υδάτων, οδοστρωσία, ασφατικά, τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων κ.α.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των ενεμάτων με τσιμεντενέσεις, όσον αφορά τις συμβατικές ποσότητες, για την πλήρωση των κενών που υφίσταται εντός του σώματος της επίχωσης της οδού. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαμόρφωσης της πρόσβασης για την κατασκευή του επιχώματος προστασίας της οδού.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν έχουν εκδοθεί εντολές πληρωμής.

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 20-03-2025 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25315/5040/20-03-2025), η οποία είναι εμπρόθεσμη, καθότι η λήξη της 2^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας είναι σύμφωνα με την προηγούμενη

παράταση (2^η) στις 26-03-2025, ζητά συνολικά έξι (6) μήνες παράτασης, για τις εργασίες της 2^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας, χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης, λόγω ότι:

α) κατά την εκτέλεση των εργασιών ενεμάτων με τσιμεντενέσεις στο επίχωμα της οδού για την πλήρωση των σπηλαιώσεων του εδάφους και ενίσχυσής του, προέκυψε μεγάλη αύξηση των ποσοτήτων των ενεμάτων που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της εργασίας, ποσότητες μεγαλύτερες των εγκεκριμένων βάσει του συμβατικού προϋπολογισμού. Επομένως για να εγκριθούν απαιτείται να συμπεριληφθούν στο 1ο Α.Π.Ε. ο οποίος πρόκειται να εγκριθεί. Οι εργασίες των ενεμάτων είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών.

β) λόγω του αργού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών, καθότι ο δρόμος αυτός ως μοναδικός στη πρόσβαση μεταξύ Βαθέως και Σταυρού (καθώς δεν γίνεται να παρακαμφθεί ή να διοχετευθεί η κίνηση των οχημάτων από αλλού), δεν επιτρέπει με ευκολία να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εργασίες, ταυτόχρονα με τη κυκλοφορία της οδού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι για την ολοκλήρωση της εργασίας των ενεμάτων με τσιμεντενέσεις του επιχώματος της οδού θα απαιτηθούν επιπλέον ποσότητες των συμβατικών, όπου η έγκρισή τους και η αποπεράτωσή τους είναι προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των εργασιών. Οι επιπλέον ποσότητες έχουν συμπεριληφθεί στο 1^ο Α.Π.Ε. που συντάσσεται από την υπηρεσία και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η έγκρισή του.
3. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας, με τα έγγραφα: α) 1016/20/347/19-12-2024 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 114162/22757/24-12-2024) του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης και β) 112736/22467/20-12-2024 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσ. 113310/22616/20-12-2024) της Έπαρχου Ιθάκης, ενημερώθηκε για τη δημιουργία τοπικής καθίζησης του οδοστρώματος μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου 2024, η οποία όπως διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας, βρίσκεται εντός της εργοταξιακής ζώνης του ανωτέρω έργου. Λόγω του απρόβλεπτου αυτού γεγονότος η Υπηρεσία μας έδωσε προφορική εντολή στον ανάδοχο για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλης διατομής, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρηγμάτωσης της οδού. Οι επιπλέον ποσότητες συμπεριλήφθηκαν και αυτές στον υπό σύνταξη 1^ο Α.Π.Ε., που αναμένεται το επόμενο διάστημα η έγκρισή του.
4. Εφόσον απαιτείται η έγκριση Α.Π.Ε. για την συνέχιση των εργασιών, προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν είχε την αποκλειστική υπαιτιότητα για την υπέρβαση της 2^{ης} Τμηματικής και Συνολικής Προθεσμίας.
5. Ότι ο ανάδοχος με την από 20-03-2025 αίτησή του – δήλωσή του, παραιτήθηκε από τη θετική αναθεώρηση, οπότε η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

Εισηγούμαστε

Α) τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (26-03-2025), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες (184) ημέρες, μέχρι και τις 26-09-2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Β) τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (22-09-2025), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες (184) ημέρες, μέχρι και τις 25-03-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 25315/5040/20-03-2025 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (26-03-2025), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες (184) ημέρες, μέχρι και τις 26-09-2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.
- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (22-09-2025), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες (184) ημέρες, μέχρι και τις 25-03-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 401-27/14-05-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου