



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/11-06-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 488-35/11-06-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων για την παραλαβή εργασιών Σταδίου Α΄ της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-06-2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 51503/35/06-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

16ο Θέμα: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων για την παραλαβή εργασιών Σταδίου Α΄ της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιου Μάμαλου , η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**Ορθή Επανάληψη ως προς τον τίτλο
του τελευταίου πίνακα στη σελίδα 6**

Κέρκυρα, 05/06/2025

Αρ. Πρωτ. Οικ. 50946/23651

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες,
Τηλέφωνο : 26613 62301
FAX : -
E-mail : antipin_texn_prog@pin.gov.gr,
gr_texn@pin.gov.gr

**ΠΡΟΣ : Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων
Νήσων**

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων για την παραλαβή εργασιών Σταδίου Α΄ της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στις 05/03/2025 έχει ως αντικείμενο την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την πράξη: : «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της παρούσας και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για το κάθε έργο θα πρέπει να υλοποιήσει τις παρακάτω μελέτες:

- Αναφορικά με την Π.Ε. Κέρκυρας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν προταθεί 9 δεξαμενές από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις παρακάτω θέσεις και με ενδεικτική χωρητικότητα:

	Αγραφοι – Ρικίνι	2000 κ.μ.
	Τρουμπέτας	2000 κ.μ.
	Ξανθάτες	2000 κ.μ.
	Λούτσες	1000 κ.μ.
	Φανός Σινιών	1000 κ.μ.
	Λούστρα Λαυκι	1000 κ.μ.
	Δημαρχείο Κασσιόπη	2000 κ.μ.
	Καββαδάδες	500 κ.μ
	Νησάκι – Βιγλατούρι	500 κ.μ

Επιπλέον έχουν προταθεί τρεις πιθανές θέσεις ομβροδεξαμενών στο Δήμο Ν. Κέρκυρας με συντεταγμένες:

1. 39° 31' 44.29" Β, 19° 53' 28.42" Ε
2. 39° 27' 22.65" Β, 19° 59' 13.59" Ε
3. 39° 27' 27.84" Β, 19° 59' 49.46" Ε

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
 2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)
- Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων

Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη το 1995 για κατασκευή φράγματος από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Το φράγμα αυτό σύμφωνα με την ως άνω εγκεκριμένη μελέτη θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή του.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι):**

1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

- I. Τοπογραφική μελέτη
- II. Οριστική υδραυλική μελέτη
- III. Οριστική Η/Μ μελέτη
- IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

- Αναφορικά με την Π.Ε. Κεφαλληνίας οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα
- Εξωποτάμια Λιμνοδεξαμενή Λυχνιάς Ληξουρίου Π.Ε. Κεφαλληνίας
- Λιμνοδεξαμενή Κατελειού Π.Ε. Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων
- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

3. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
 4. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)
- Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης εξωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής Λυχνιάς Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, συνολικής χωρητικότητας 168.300 κ.μ. Η τροφοδοσία της εν λόγω δεξαμενής προβλέπεται να γίνεται μέσω 4 φραγμάτων εκτροπής τα οποία θα συλλέγουν τα απορρέοντα όμβρια ύδατα 4 λεκανών απορροής συνολικού εμβαδού περίπου 3,61 τετραγωνικών χλμ.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

- **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Λυχνιά Ληξουρίου Κεφαλληνίας:**
1. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη
 - a. Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση
 - b. Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου
 2. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)
 3. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
 4. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
 5. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
 6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
 7. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
 8. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Γ) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενής στο Κατελιό Ν.Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτουν ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:**➤ Για την Λιμνοδεξαμενή στο Κατελειό Ν. Κεφαλληνίας:****9. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη**

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

10. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

11. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)

12. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)

13. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

14. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων

15. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

16. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:

I. Τοπογραφική μελέτη

II. Οριστική υδραυλική μελέτη

III. Οριστική Η/Μ μελέτη

IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίησή τους.

- Αναφορικά με την Π.Ε. Ζακύνθου οι μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να υποβληθούν σε χρηματοδοτικό εργαλείο τα έργα

- Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

- Προμήθεια και Τοποθέτηση μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου είναι οι κάτωθι ανά υποέργο:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

1. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση

2. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου. Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: **Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.**

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

➤ **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου:**

17. Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

18. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

19. Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)

20. Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)

21. Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

22. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων

23. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

24. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

➤ **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

I. Τοπογραφική μελέτη

II. Οριστική υδραυλική μελέτη

III. Οριστική Η/Μ μελέτη

IV. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

V. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σημείωση: Οι εγκεκριμένες εδαφοτεχνικές/ γεωτεχνικές μελέτες θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του υπ' αριθμ. 5 παραδοτέου προκειμένου να γίνει σαφές ότι δεν συντρέχει λόγος για την επικαιροποίησή τους.

ΥΠΟΕΡΓΟ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΤΑΔΙΟ Α (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Β (10%)	ΣΤΑΔΙΟ Γ (35%)	ΣΤΑΔΙΟ Δ (20%)	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε.
1	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	78 750.00 €	22 500.00 €	78 750.00 €	45 000.00 €	225 000.00 €
2	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	57 750.00 €	16 500.00 €	57 750.00 €	33 000.00 €	165 000.00 €
3	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	38 500.00 €	11 000.00 €	38 500.00 €	22 000.00 €	110 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ		175 000.00 €	50 000.00 €	175 000.00 €	100 000.00 €	500 000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		217 000.00 €	62 000.00 €	217 000.00 €	124 000.00 €	620 000.00 €

Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. τα παρακάτω:

- ΣΤΑΔΙΟ Α΄ (2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης):**
- Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Συνεπώς, τα παραπάνω στάδια έχουν υλοποιηθεί κατά ποσοστό είναι:

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»			
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΕΛΕΤΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Α	ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	100%	35%
ΣΥΝΟΛΟ			35%

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης εισηγείται με το παρόν στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να λάβει σχετική απόφαση:

- Για την Έγκριση και Παραλαβή των Παραδοτέων, του Σταδίου Α΄ του Έργου: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» σύμφωνα με την από 05/03/2025, προγραμματική σύμβαση και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Για την Έγκριση αποπληρωμής του λογαριασμού της εκπόνησης του Σταδίου Α΄ του έργου «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης», ποσού 217.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένο 1



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΜΗ 155877103000
Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος, θέση
«Οινοποιείο»,
Πικέρμι Αττικής, Τ.Κ. 19009
Τηλ: 210 -6043220, 210 -6038922
Κεντρικό e-mail: info@evdimos.gr
Ιστοσελίδα: www.evdimos.gr

Πικέρμι, 2/05/2025
Α.Π. 250
ΠΡΟΣ: Μέλη Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης “Ωρίμανση
μελετών
εγγειοβελτιωτικών έργων,
λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και
δικτύων άρδευσης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συμβατικής αξίας 620.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Με Προγραμματική Σύμβαση

Μάιος 2025

1^η Πιστοποίηση εργασιών

Η παρούσα πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών αφορά τις εργασίες του Σταδίου Α του υποέργου **«Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας»**, της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και του από 3/04/2025 Πρακτικού Κοινής Επιτροπής μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” και το άρθρο 7 “ Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα” της προγραμματικής σύμβασης και τον πίνακα του χρονοδιαγράμματος στο πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 3/4/2025 τα παραδοτέα παραδίδονται και πιστοποιούνται ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Β΄: 10% του συνολικού προϋπολογισμού**

Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: 20% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Πιστοποίηση εργασιών

Για το υποέργο: **«Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας»**, έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και το Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 03/04/2025 το **Στάδιο Α** που αφορά σε **στη παράδοση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) Κέρκυρας.**

Η παρούσα πιστοποίηση έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένων Τοπογραφικών μελετών για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) Κέρκυρας.	35%	100%	63.508,06 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικών Υδραυλικών μελετών, οριστικών Η/Μ μελετών, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδευλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) καθώς και για το συνοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Κέρκυρας.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				63.508,06 €
ΦΠΑ (24%)				15.241,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				78.750,00 €



Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Η 1^η Πιστοποίηση Εργασιών αξίας 63.508,06 € πλέον Φ.Π.Α αξίας 15.241,94 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της πιστοποίησης και το εμπρόθεσμο των εργασιών.

Εγκρίνεται για **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ** ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%).

Συντάχθηκε	Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την Οικεία Προγραμματική Σύμβαση
------------	--

Πικέρμι, 2/05/2025	Πικέρμι, 2/05/2025
 ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΙΒΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Αργυρώ Στίβα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 205/03/2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” (Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Σήμερα, 5/05/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1088-67/19.12.2024 (ΑΔΑ ΨΚΣΙ7ΛΕ-Α25) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ’ αριθμ. 0424022025(ΑΔΑ: 9ΚΧΘ46Μ5ΙΔ-ΨΜ9) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ’ αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

- Γεώργιος Μάμαλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρος
- Τσιριγώτης Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, ως τακτικό μέλος
- Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικείμενου της προγραμματικής σύμβασης:

- **Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων Νήσων ”** υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 05/03/2025 και αφορά την η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στην γεωργία. Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας εντάσσεται η ωρίμανση μελετών και συνακολούθως η εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για την κατασκευή υποδομών εγγείων βελτιώσεων, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην γεωργία, μέσω παρεμβάσεων για την συγκράτηση των χειμερινών απορροών (ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές) και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων με στόχο την μείωση των απωλειών.

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12209/2021 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. Τρίτης.

Οι μελέτες που αφορούν την ΠΕ Κέρκυρας είναι:

Υποέργο 1: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας.

Το υποέργο 1 θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Στο ανωτέρω πλαίσιο έχουν προταθεί 9 δεξαμενές από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις παρακάτω θέσεις και με ενδεικτική χωρητικότητα:

1	Αγραφοι – Ρικίνι	2000 κ.μ.
2	Τρουμπέτας	2000 κ.μ.
3	Ξανθάτες	2000 κ.μ.
4	Λούτσες	1000 κ.μ.
5	Φανός Σινιών	1000 κ.μ.
6	Λούστρα Λαυκι	1000 κ.μ.
7	Δημαρχείο Κασσιόπη	2000 κ.μ.
8	Καββαδάδες	500 κ.μ.
9	Νησάκι – Βιγλατούρι	500 κ.μ.

Επιπλέον έχουν προταθεί τρεις πιθανές θέσεις ομβροδεξαμενών στο Δήμο Ν. Κέρκυρας με συντεταγμένες:

I. 39° 31' 44.29" Β, 19° 53' 28.42" Ε

II. 39° 27' 22.65" Β, 19° 59' 13.59" Ε

III. 39° 27' 27.84" Β, 19° 59' 49.46" Ε

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

- Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
- Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) και κατασκευή δικτύων άρδευσης 3000 στρεμμάτων

Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί οριστική μελέτη το 1995 για κατασκευή φράγματος από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Το φράγμα αυτό σύμφωνα με την ως άνω εγκεκριμένη μελέτη θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή του.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

1. Για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι):

1) Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

2) Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

- 3) Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)
- 4) Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)
- 5) Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)
- 6) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων
- 7) Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
- 8) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

2. **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

1. Τοπογραφική μελέτη
2. Οριστική υδραυλική μελέτη
3. Οριστική Η/Μ μελέτη
4. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης
5. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

1. **ΣΤΑΔΙΟ Α': 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

2. **ΣΤΑΔΙΟ Β': 10% του συνολικού προϋπολογισμού**

Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

3. **ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

4. **ΣΤΑΔΙΟ Δ': 20% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και από το 3/04/2025 πρακτικό κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Α' είναι:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένων Τοπογραφικών μελετών για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) Κέρκυρας.	35%	100%	63.508,06 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικών Υδραυλικών μελετών, οριστικών Η/Μ μελετών, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδευλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για το Φράγμα στο Ρεγγίνι (Ρεκίνι) καθώς και για το συνοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Κέρκυρας.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				63.508,06 €
ΦΠΑ (24%)				15.241,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				78.750,00 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Α', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 1^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και του από 3/04/2025 πρακτικού κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Α' του υποέργου «**Ορίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας**», ποσού **78.750,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

ΤΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Συνημμένο 2



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΜΗ 155877103000
Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος, θέση
«Οινοποιείο»,
Πικέρμι Αττικής, Τ.Κ. 19009
Τηλ: 210 -6043220, 210 -6038922
Κεντρικό e-mail: info@evdimos.gr
Ιστοσελίδα: www.evdimos.gr

Πικέρμι, 2/05/2025
Α.Π. 248
ΠΡΟΣ: Μέλη Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης
Προγραμματικής Σύμβασης “Ωρίμανση
μελετών
εγγειοβελτιωτικών έργων,
λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και
δικτύων άρδευσης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συμβατικής αξίας 620.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Με Προγραμματική Σύμβαση

Μάιος 2025

1^η Πιστοποίηση εργασιών

- Η παρούσα πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών αφορά τις εργασίες του Σταδίου Α του υποέργου **“Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς”**, της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και του από 3/04/2025 Πρακτικού Κοινής Επιτροπής μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” και το άρθρο 7 “ Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα” της προγραμματικής σύμβασης και τον πίνακα του χρονοδιαγράμματος στο πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 3/4/2025 τα παραδοτέα παραδίδονται και πιστοποιούνται ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Β΄: 10% του συνολικού προϋπολογισμού**

Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: 20% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Πιστοποίηση εργασιών

Για το υποέργο: **«Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς»**, έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και το Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 03/04/2025 το **Στάδιο Α** που αφορά σε **στη παράδοση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης για τη λιμνοδεξαμενή στο Λυχνία Ληξουρίου.**

Η παρούσα πιστοποίηση έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.



A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένης Τοπογραφικής μελέτης για τη λιμνοδεξαμενή στο Λυχνία Ληξουρίου	35%	100%	46.572,58 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικής μελέτης για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικής Υδραυλικής μελέτης, οριστικής Η/Μ μελέτης, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδραυλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για τη λιμνοδεξαμενή στο Λυχνία Ληξουρίου καθώς και για το συννοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Κεφαλληνίας.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				46.572,58 €
ΦΠΑ (24%)				11.177,42 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				57.750,00 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Η 1^η Πιστοποίηση Εργασιών αξίας 46.572,58 € πλέον Φ.Π.Α αξίας 11.177,42 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της πιστοποίησης και το εμπρόθεσμο των εργασιών.

Εγκρίνεται για ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ χιλιάδες ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%).

Συντάχθηκε	Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την Οικεία Προγραμματική Σύμβαση
Πικέρμι, 2/05/2025	Πικέρμι, 2/05/2025
 ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΙΒΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Αργυρώ Στίβα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

**1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/03/2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων,
λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” (Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)**

Σήμερα, 5/05/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο **“Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”**, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1088-67/19.12.2024 (ΑΔΑ ΨΚΣΙ7ΛΕ-Α25) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ’ αριθ. 0424022025(ΑΔΑ: 9ΚΧΘ46Μ5ΙΔ-ΨΜ9) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ’ αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

3. Γεώργιος Μάμαλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρος
 4. Τσιριγώτης Κωνσταντίνος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, ως τακτικό μέλος
 5. Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.
- Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

- **Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων Νήσων ” υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 05/03/2025 και αφορά την η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στην γεωργία. Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας εντάσσεται η ωρίμανση**

μελετών και συνακολούθως η εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για την κατασκευή υποδομών εγγείων βελτιώσεων, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην γεωργία, μέσω παρεμβάσεων για την συγκράτηση των χειμερινών απορροών (ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές) και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων με στόχο την μείωση των απωλειών.

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 12209/2021 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. Τρίτσης.

Οι μελέτες που αφορούν την ΠΕ Κεφαλονιάς είναι:

Υποέργο 2: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς

Το υποέργο 2 θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Α) Μελέτη δημιουργίας μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

5. Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
6. Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Μελέτη εξωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής Λυχνιάς Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, συνολικής χωρητικότητας 168.300 κ.μ. Η τροφοδοσία της εν λόγω δεξαμενής προβλέπεται να γίνεται μέσω 4 φραγμάτων εκτροπής τα οποία θα συλλέγουν τα απορρέοντα όμβρια ύδατα 4 λεκανών απορροής συνολικού εμβαδού περίπου 3,61 τετραγωνικών χλμ.

Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται η εκπόνηση σχετικής μελέτης απαιτούμενης ωριμότητας.

Γ) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενής στο Κατελειό Ν.Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου.

Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτουν ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

ΙV.ΣΤΑΔΙΟ Α΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού

Τοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Υ.ΣΤΑΔΙΟ Β΄: 10% του συνολικού προϋπολογισμού

Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

VI.ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού

ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

VII.ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: 20% του συνολικού προϋπολογισμού

Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Το Στάδιο Α΄ της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και στο από 3/04/2025 πρακτικό κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Α΄ είναι:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένης Τοπογραφικής μελέτης για τη λιμνοδεξαμενή στο Λυχνία Ληξουρίου	35%	100%	46.572,58 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικής μελέτης για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικής Υδραυλικής μελέτης, οριστικής Η/Μ μελέτης, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδραυλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για τη λιμνοδεξαμενή στο Λυχνία Ληξουρίου καθώς και για το συνοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Κεφαλληνίας.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				46.572,58 €
ΦΠΑ (24%)				11.177,42 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				57.750,00 €

Πίνακας 2. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Α', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 1^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και του από 3/04/2025 πρακτικού κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Α' του υποέργου «**Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς**», ποσού **57.750,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

ΤΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Συνημμένο 3



ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΜΗ 155877103000
Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος, θέση
 «Οινοποιείο,
 Πικέρμι Αττικής, Τ.Κ. 19009
Τηλ: 210 -6043220, 210 -6038922
Κεντρικό e-mail: info@evdimos.gr
Ιστοσελίδα: www.evdimos.gr

Πικέρμι, 2/05/2025
 Α.Π. 249
 ΠΡΟΣ: Μέλη Κοινής Επιτροπής
 Παρακολούθησης
 Προγραμματικής Σύμβασης “Ωρίμανση
 μελετών
 εγχειοβελτιωτικών έργων,
 λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και
 δικτύων άρδευσης της
 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”

1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΡΓΟ: «Ωρίμανση μελετών εγχειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», συμβατικής αξίας 620.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Με Προγραμματική Σύμβαση

Μάιος 2025

1^η Πιστοποίηση εργασιών

- Η παρούσα πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών αφορά τις εργασίες του Σταδίου Α του υποέργου «**Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου**», της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και του από 3/04/2025 Πρακτικού Κοινής Επιτροπής μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” και το άρθρο 7 “ Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα” της προγραμματικής σύμβασης και τον πίνακα του χρονοδιαγράμματος στο πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 3/4/2025 τα παραδοτέα παραδίδονται και πιστοποιούνται ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Β΄: 10% του συνολικού προϋπολογισμού**

Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: 35% του συνολικού προϋπολογισμού**

ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

- **ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: 20% του συνολικού προϋπολογισμού**

Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Πιστοποίηση εργασιών

Για το υποέργο: «**Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου**», έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και το Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με ημερομηνία 03/04/2025 το **Στάδιο Α** που αφορά σε **στη παράδοση επικαιροποιημένης τοπογραφικής μελέτης για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου**. Η παρούσα πιστοποίηση έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένων Τοπογραφικών μελετών για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου	35%	100%	31.048,39 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικών Υδραυλικών μελετών, οριστικών Η/Μ μελετών, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδευλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου, καθώς και για το συνοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Ζακύνθου.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				31.048,39 €
ΦΠΑ (24%)				7.451,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				38.500,00 €

Πίνακας 1. Ανάλυση δαπάνης ανά κατηγορία εργασιών

Η 1^η Πιστοποίηση Εργασιών αξίας 31.048,39 € πλέον Φ.Π.Α αξίας 7.451,61 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 “Προϋπολογισμός” της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης.

Βεβαιώνεται η ακρίβεια της πιστοποίησης και το εμπρόθεσμο των εργασιών.

Εγκρίνεται για **ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ** ευρώ με το Φ.Π.Α. (24%).

Συντάχθηκε	Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την Οικεία Προγραμματική Σύμβαση
Πικέρμι, 2/05/2025	Πικέρμι, 2/05/2025
 ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΙΒΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Αργυρώ Στίβα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.	Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τ.Υ. ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

**1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/03/2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» και της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση της πράξης: “Ωρίμανση μελετών
εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)**

Σήμερα, 5/05/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 05/03/2025 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” όπως ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1088-67/19.12.2024 (ΑΔΑ ΨΚΣΙ7ΛΕ-Α25) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων και την υπ’ αριθ. 0424022025 (ΑΔΑ: 9ΚΧΘ46Μ5ΙΔ-ΨΜ9) απόφαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α., συνεδρίασαν δια περιφοράς, κατά τις προβλέψεις: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει, Β) της υπ’ αρ. 427/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Γ) των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της από 30/04/2024 προγραμματικής σύμβασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι:

6. Γεώργιος Μάμαλος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ως Πρόεδρος
7. Τσιριγώτης Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, ως τακτικό μέλος
8. Τατούλη Παρασκευή, Διευθύνουσα σύμβουλος του Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός.

Το λόγο πήρε ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο οποίος ανέφερε όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. μέχρι σήμερα, σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης:

- **Η προγραμματική Σύμβαση με τίτλο “Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων Νήσων ”** υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στις 05/03/2025 και αφορά την η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στην γεωργία. Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας εντάσσεται η ωρίμανση μελετών και συνακολούθως η εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για την κατασκευή υποδομών εγγείων βελτιώσεων, οι οποίες στοχεύουν πρωτίστως στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην γεωργία, μέσω παρεμβάσεων για την συγκράτηση των χειμερινών απορροών (ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές) και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων με στόχο την μείωση των απωλειών.

Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από πόρους του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

12209/2021 απόφαση ένταξης του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. Τρίτσης.

Οι μελέτες που αφορούν την ΠΕ Ζακύνθου είναι:

Υποέργο 3: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου.

Το υποέργο 3 θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: **Α) Μελέτη προμήθειας και τοποθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου**

Η μελέτη θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τύπου προμήθειας ομβροδεξαμενών (κλειστού τύπου) και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τυχόν τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Ειδικότερα, θα παραδοθούν :

- Σχέδιο χωροθέτησης μικρών ομβροδεξαμενών για αρδευτική χρήση
- Μελέτη για τη διαμόρφωση της απαραίτητης υποδομής τροφοδότησης των μικρών ομβροδεξαμενών με νερό για αρδευτική χρήση (με βαρύτητα)

Το πλήθος και οι θέσεις των ομβροδεξαμενών θα προσδιορίζεται στο παραδοτέο Masterplan.

Β) Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου. Ο Ταμιευτήρας και τα συνοδά έργα αυτού θα καλύπτει ανάγκες άρδευσης της περιοχής.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα απαιτούμενα έργα: **Ταμιευτήρας ύδατος και έργα υδατοσυλλογής, έργα προσαγωγής νερού, έργα πρωτεύοντος δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, έργα μεταφοράς νερού.**

Ειδικότερα, θα παραδοθούν:

6. **Για την Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου:**

9) Κύρια Οριστική Υδραυλική μελέτη

Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδρολογικοί και Υδραυλικοί υπολογισμοί, Στατικοί και εδαφοτεχνικοί υπολογισμοί, Τεύχος Οικονομικών Στοιχείων, Συνοπτική Έκθεση

Σχέδια: Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τον σχεδιασμό του έργου

10) Επικαιροποιημένη Τοπογραφική μελέτη στη θέση της λιμνοδεξαμενής και των συνοδών έργων (τεύχη και σχέδια)

11) Αξιολόγηση υποστηρικτικών μελετών και ερευνών (Τεχνική Έκθεση)

12) Οριστική Μελέτη Η/Μ (Τεύχη και Σχέδια)

13) Επικαιροποίηση μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

14) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων

15) Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

16) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

7. **Για το αρδευτικό δίκτυο θα παραδοθούν:**

VIII. Τοπογραφική μελέτη

IX. Οριστική υδραυλική μελέτη

X. Οριστική Η/Μ μελέτη

XI. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ & ΦΑΥ Μελέτης

XII. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της προγραμματικής σύμβασης, η πράξη υλοποιείται ως κάτωθι:

7. ΣΤΑΔΙΟ Α': 35% του συνολικού προϋπολογισμούΤοπογραφική Μελέτη - έως δυο (2) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**8. ΣΤΑΔΙΟ Β': 10% του συνολικού προϋπολογισμού**Υδραυλική μελέτη- έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**9. ΣΤΑΔΙΟ Γ': 35% του συνολικού προϋπολογισμού**ΗΜ Οριστική Μελέτη- έως πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.**10. ΣΤΑΔΙΟ Δ': 20% του συνολικού προϋπολογισμού**Τεύχη Δημοπράτησης / ΣΑΥ-ΦΑΥ - έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Το Στάδιο Α' της προγραμματικής σύμβασης που αφορά στις Τοπογραφικές Μελέτες έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί εμπρόθεσμα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στην από 05/03/2025 προγραμματική σύμβαση και στο από 3/04/2025 πρακτικό κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 5 «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της προγραμματικής σύμβασης, η αμοιβή για το Στάδιο Α' είναι:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (%)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€)
1	Α' Στάδιο: Παράδοση Επικαιροποιημένων Τοπογραφικών μελετών για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου	35%	100%	31.048,39 €
2	Β' Στάδιο: Παράδοση Τοπογραφικών μελετών για τις ανάγκες σχεδιασμού των αρδευτικών δικτύων και τεύχους αξιολόγησης υποστηρικτικών εμλτών και ερευνών	10%	0%	0,00 €
3	Γ' Στάδιο: Παράδοση Οριστικών Υδραυλικών μελετών, οριστικών Η/Μ μελετών, επικαιροποίησης μελέτης σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) και σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων	35%	0%	0,00 €
4	Δ' Στάδιο: 1. Παράδοση οριστικής υδευλικής και Η/Μ μελέτης του αρδευτικού δικτύου του προτεινόμενου έργου. 2. Παράδοση τεύχους δημοπράτησης Η/Μ και τεύχους ΣΑΥ-ΦΑΥ για τη λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν. Ζακύνθου, καθώς και για το συνοδό αρδευτικό δίκτυο. 3. Παράδοση μελέτης ομβροδεξαμενής για την Π.Ε Ζακύνθου.	20%	0%	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				31.048,39 €
ΦΠΑ (24%)				7.451,61 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)				38.500,00 €

Στην παρούσα συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την ολοκλήρωση των εργασιών του Σταδίου Α', την εμπρόθεσμη παράδοσή τους στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την υποβολή της 1^{ης} Πιστοποίησης Εκτελεσθεισών Εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και του από 3/04/2025 πρακτικού κοινής επιτροπής παρακολούθησης.

Τα μέλη της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αφού έλαβαν υπόψιν τους τα ανωτέρω, διαπίστωσαν ότι τηρούνται οι όροι της από 05/03/2025 Προγραμματικής Σύμβασης και ενημερώθηκαν για τον λογαριασμό της εκπόνησης του Σταδίου Α' του υποέργου **«Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου»**, ποσού **38.500,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτός έχει πιστοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο και εγκριθεί εμπρόθεσμα από το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

ΤΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος λόγω του ότι έχει εκφράσει την αντίθεσή του για την συγκριμένη προγραμματική σύμβαση σχετικά με την ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παραλαβή των Παραδοτέων, του Σταδίου Α' του Έργου: «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» σύμφωνα με την από 05/03/2025, προγραμματική σύμβαση και σε συνδυασμό με το από 03/04/2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Εγκρίνει την αποπληρωμή του λογαριασμού της εκπόνησης του Σταδίου Α' του έργου «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης», ποσού 217.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 488-35/11-06-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα