



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/16-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1073-73/16-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για παράταση (6η) προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 112749/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

24ο Θέμα: Εισηγήση για παράταση (6η) προθεσμίας του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ.

7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 690.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ : υπ' αρ. 91522/19889/10-11-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14-12-2022
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
- ΑΠ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. : υπ' αρ. 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) απόφαση της Ο.Ε.
ΔΗΜΟΠΡ. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ : 7,00%
ΕΚΠΤΩΣΗ
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 642.288,49 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-04-2023 (αρ. πρ. 32216/7025/19-4-2023, ΑΔΑ: 9Ο6Φ7ΛΕ-ΥΤΟ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.
υπ' αρ. 34300/7568/25-4-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΥ07ΛΕ-ΘΣΕ) Απόφαση
Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 180 ημέρες, μέχρι **16-10-2023**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕ 1 Αρ. Απόφασης 645-37/11-07-2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
ΙΣ: η (ΑΔΑ:66ΒΠ7ΛΕ-ΗΦΡ), μέχρι και **13-02-2024**.
Αρ. Απόφασης 108-5/16-02-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
- 2 (ΑΔΑ:6ΨΟ97ΛΕ-53Γ), μέχρι και **13-06-2024**.
η Αρ. Απ. 583-30/09-07-2024 Περ. Επ. Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:9ΠΝΟ7ΛΕ-ΥΦΘ), μέχρι και **13-12-2024**.
- 3 Αρ. Απ. 1082-66/18-12-2024 Περ. Επ. Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΝΖΚ7ΛΕ-ΖΤΕ), μέχρι και **13-06-2025**.
η
- 4 Αρ. Απ. 582-44/15-07-2025 Περ. Επ. Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΑΩΞ7ΛΕ-0ΚΟ), μέχρι και **13-12-2025**.
η
- 5
η

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 1163-63/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ657ΛΕ-ΩΡ0) και 108-05/09-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Γ07ΛΕ-3Υ2) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 690.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 7,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (642.288,49€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα [180] ημερών, ήτοι μέχρι τις 16/10/2023.

Με την με αρ. απόφαση 645-37/11-07-2023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:66ΒΠ7ΛΕ-ΗΦΡ) εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών μέχρι 13/2/2024.

Με την με αρ. απόφαση 108-5/16-02-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:6ΨΟ97ΛΕ-53Γ), εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών μέχρι και 13-06-2024.

Με την με αρ. απόφαση 583-30/09-07-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 9ΠΝΟ7ΛΕ-ΥΦΘ), εγκρίθηκε η 3^η παράταση εργασιών μέχρι και 13-12-2024.

Σύμφωνα με την 3^η παράταση επιλέχθηκε η εκτέλεση ήπιων εργασιών στις θέσεις 2 & 3 κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου και η εκτέλεση των εργασιών της θέσης 1 (κοντά στην προβλήτα του οικισμού των Φρικίων) να συνεχιστεί κατά το φθινόπωρο του 2024 όπου και θα σταματούσε η ακτοπλοϊκή γραμμή Ιθάκη (Φρίκες)– Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Λευκάδα (Βασιλική).

Με το αρ.πρωτ.:66102/13126/8-8-2024 (ΑΔΑ:Ψ71Ω7ΛΕ-Ι2Θ) εστάλη η 1η εντολή πληρωμή και 1η πιστοποίηση του έργου.

Με την με αρ.πρωτ.:78501/15371/12-9-2024 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλε Δήλωση Διακοπής Εργασιών καθώς είχε παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την υποβολή του ως άνω 1^{ου} λογαριασμού χωρίς να έχει εξοφληθεί.

Με την με αρ.πρωτ.:78501/15371/26-9-2024 (ΑΔΑ:Ψ3657ΛΕ-3ΨΛ) Απόφαση της υπηρεσίας έγινε δεκτή η από 12/9/2024 Ειδική Δήλωση Διακοπή Εργασιών του έργου.

Με το αρ.πρωτ.:79448/15528/30-9-2024 (ΑΔΑ:65ΥΨ7ΛΕ-1Ε1) εστάλη η 2η εντολή πληρωμή και 2η πιστοποίηση του έργου.

Με την με αρ.πρωτ.:75770/25-8-2025 (ΑΔΑ:9ΦΣΖ7ΛΕ-ΗΞ4) έγινε άρση της από 12/9/2024 διακοπής εργασιών καθώς εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκε.

Με το αρ.πρωτ.:75847/4-9-2025 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε προσωρινή αναστολή εργασιών του έργου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν αίτημα του αναδόχου και για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτό.

Επίκειται η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπου θα τακτοποιήσει τις όποιες διαφορές θα προκύψουν εντέλει στις επιμέρους εργασίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι οδικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο επαρχιακό οδικό τμήμα Φρίκες - Κίονι της Π.Ε. Ιθάκης (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας). Περιλαμβάνει εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας, συντήρησης κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 61% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εντολές πληρωμής:

- Η υπ' αρ. 66102/13126/8-8-2024 (ΑΔΑ: Ψ71Ω7ΛΕ-Ι2Θ) 1^η εντολή πληρωμής και 1^η πιστοποίηση του έργου
- Η υπ' αρ. 79448/15528/30-9-2024 (ΑΔΑ: 65ΥΨ7ΛΕ-1Ε1) 2^η εντολή πληρωμής και 2^η πιστοποίηση του έργου

II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη από 3-12-2025 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.: 109471), ζητά επιπλέον έξι (6) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 13-6-2026, "...λόγω του ότι 1^ο) Έχουν περάσει περίπου τρεις (3) μήνες από την εξόφληση των δύο πρώτων λογαριασμών του Έργου (εξοφλήθηκαν την 20-8-2025) οπότε και άρθηκε η διακοπή εργασιών του, (υπενθυμίζω την από 12-9-2024 κατάθεση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου - λόγω μη πληρωμής του 1ου εγκεκριμένου λογαριασμού - και την με αρ. πρωτ.: 78501/15371/26-09-2024 έγκρισης-αποδοχής αυτής από την Υπηρεσία σας καθώς και την από 25/8/2025 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας σας) 2^ο) Ισχύει ακόμη το ότι επίκειται σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, ώστε να περατωθούν οι συμβατικές εργασίες του, όπως και όσες παραπάνω ποσότητες ή πρόσθετες εργασίες (οι οποίες ως φαίνεται έχουν ήδη προκύψει σύμφωνα τόσο με την –προ διακοπής –

πρόοδο εργασιών, όσο και μετά την επανέναρξη του έργου, καθώς και την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών ή προμέτρηση των υπό εκτέλεση – επόμενων εργασιών) 3ον) Κατά τους προηγούμενους δύο μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο 2025) επικράτησαν άσχημες καιρικές συνθήκες με αρκετές βροχοπτώσεις με συνέπεια την μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών.”

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 39% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι το έργο διακόπηκε για ένα έτος (από το Σεπτέμβριο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025).
- Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ή/και εργασιών που θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση παράτασης (6η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (13-12-2025) μέχρι τις 13-6-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον έξι (6) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε, η Διακοπή Εργασιών είναι σε ισχύ και δεν προβλέπεται η άμεση άρση των λόγων που την επέβαλαν. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 109471/3-12-2025 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σπ. Βιτωράτου

ΠΡΟΣ

109471 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 03/12/2025

ΑΙΤΗΣΗ
 Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
 ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
 ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
 ΚΙΝ.: 6977711300

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

«ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ»

Επιβλέπουσα : Σ. ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αιτούμαι νέας **εξάμηνης (6 μήνες)** παράτασης στην περαίωση των εργασιών του έργου με τον παραπάνω τίτλο. Κι αυτό λόγω του ότι:

1^ο) Έχουν περάσει περίπου τρεις (3) μήνες από την εξόφληση των δύο πρώτων λογαριασμών του Έργου (εξοφλήθηκαν την 20-8-2025) οπότε και άρθηκε η διακοπή εργασιών του, (υπενθυμίζω την από 12-9-2024 κατάθεση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου - λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού - και την με αρ. πρωτ.: 78501/15371/26-09-2024 έγκρισης-αποδοχής αυτής από την Υπηρεσία σας καθώς και την από 25/8/2025 απόφαση άρσης διακοπής εργασιών της Υπηρεσίας σας) .

2^ο) Ισχύει ακόμη το ότι επίκειται σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, ώστε να περατωθούν οι συμβατικές εργασίες του, όπως και όσες παραπάνω ποσότητες ή πρόσθετες εργασίες (οι οποίες ως φαίνεται έχουν ήδη προκύψει σύμφωνα τόσο με την –προ διακοπής – πρόοδο εργασιών, όσο και μετά την επανέναρξη του έργου, καθώς και την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών ή προμέτρηση των υπό εκτέλεση – επόμενων εργασιών).

3^ο) Κατά τους προηγούμενους δύο μήνες (Οκτώβριο και Νοέμβριο 2025) επικράτησαν άσχημες καιρικές συνθήκες με αρκετές βροχοπτώσεις με συνέπεια την μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών. Η προηγούμενη εγκεκριμένη 5^η παράταση με την 582-44/15-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων λήγει την 13/12/2025.

Με την παρούσα λοιπόν, αιτούμαι την παράταση αυτή έως 13 Ιουνίου 2026 και παρακαλώ για την έγκρισή της.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 03 / 12 / 2025

Με τιμή



Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (6η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ - ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου Γ. Κουράκου – Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (13-12-2025) μέχρι τις 13-6-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον έξι (6) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε, η Διακοπή Εργασιών είναι σε ισχύ και δεν προβλέπεται η άμεση άρση των λόγων που την επέβαλαν. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1073-73/16-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου