



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 563-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 8η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21^ο Θέμα: Εισήγηση για την 8η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
Τηλέφωνο : 26453 60767
1. FAX : 26453-60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Λευκάδα, 09/07/2026

Α.Π.: 79578

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρα 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 8^η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ

Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. » με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγου έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23SYMV013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.036.129,60 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένο με την Απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου: 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) της υπηρεσίας μας
Τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.115.191,48 με Φ.Π.Α. ,εγκεκριμένος με την Αριθμ. 970-69/25-11-2025 (ΑΔΑ: 9Ψ947ΛΕ-1ΛΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Τον 3 ^ο Α.Π.Ε. & 1 ^η Σ.Σ.Ε.	Συνολικού Ποσού 1.165.191,48 με Φ.Π.Α. , Υπό έγκριση
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) 1 ^η Παράταση έως 28-04-2025 (Διακοπή λόγω καλοκαιριού)
2 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 346-24/29-04-2025 (ΑΔΑ:96287ΛΕ-87Π) 2 ^η Παράτασης έως την 28-07-2025 (Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 1 ^{ου} Λογαριασμού)
3 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 636-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΠ17ΛΕ-ΧΤΣ) 3 ^η Παράτασης έως την 28-10-2025 (Διακοπή εργασιών λόγω της όχλησης στις επιχειρήσεις κατά την τουριστική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου).
4 ^η Παράταση	Αριθμ. πρωτ. 90411/Π.Ι.Ν/29-10-2025 (Α.Δ.Α: Ψ59Φ7ΛΕ-013) απόφασης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υπόψη έργου , του Αναπλ/τη Δντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας , με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης την 28-12-2025 (Λόγο πρόσθετων εργασιών κατασκευής σωληνωτών ομβρίων στην Νικιάνα και το Καλλιγόνι)
5 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 1081-75/23-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΦΝ57ΛΕ-ΗΦ1) 5 ^η Παράτασης έως την 15-04-2026 (Λόγο βροχοπτώσεων και καθυστέρησης μεταφοράς κολώνων από την ΔΕΗ).
6 ^η Παράταση	Αριθμ. πρωτ. 27490/Π.Ι.Ν/08-04-2026 (Α.Δ.Α: ΨΦ1Ω7ΛΕ-ΟΗΥ) απόφασης 6 ^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας του υπόψη έργου , του Αναπλ/τη Δντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας , με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης την 31-05-2026. (Για το διάστημα που ήταν στην 2 ^η Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3 ^{ου} λογαριασμού)

7 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 438-33/03-06-2026 (ΑΔΑ:Ρ2ΔΔ7ΛΕ-ΠΛΔ) 7η Παράτασης έως την 20-07-2026 (Διακοπή Εργασιών λόγω μη πληρωμής 3ου Λογαριασμού)
Την αριθμ. πρωτ. 79578/03-07-2026 αίτηση του αναδόχου	Αίτημα παράτασης κατά 103 ημέρες λόγω της 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και της αδυναμίας εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών κατά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τόπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλεια του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου , στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας ,έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Στον Ισόπεδο Κόμβο έχει ολοκληρωθεί η τελική διαμόρφωση του κόμβου και έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των δικτύων όμβριων και ηλεκτροφωτισμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων περιμετρικά του κόμβου. Έχει ολοκληρωθεί ο τελικός ασφαλτοτάπητας, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κολόνων και πύλλα ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος και τα πεζοδρόμια κατά μήκος του κεντρικού επαρχιακού δρόμου που διασχίζει τον οικισμό και έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout) : Εκκρεμεί η κάθετη και οριζόντια σήμανση του κόμβου και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου κατόπιν συνεννοήσεως με την αρχαιολογική Υπηρεσία.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ : Υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής του τελικού ασφαλτικού τάπητα, μία μικρή υπολειπόμενη επιφάνεια για την ολοκλήρωση του συνόλου των πλακοστρώσεων και η οριζόντια και κάθετη σήμανση.

2.

Έχοντας υπ' όψιν:

- 2.1. Το έγγραφο του Αναδόχου** , με Α.Π. 79578/03-07-2026 , με το οποίο ζητά την χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου συνολικά κατά **103 ημέρες**, ήτοι 62 ημέρες λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης των υπολοίπων εργασιών κατά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο λόγω του υπερβολικού κυκλοφοριακού φόρτου και 41 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
- 2.2. Το γεγονός ότι :**
- Όλο το έργο αναπτύσσεται επί της επαρχιακής οδού Λευκάδας-Νυδριού που την καλοκαιρινή περίοδο δέχεται τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο του νησιού.
 - Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για να ολοκληρωθεί το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου είναι οι διαγραμμίσεις του οδοστρώματος που με τον παρόν αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω σεζόν, είναι αδύνατο να εκτελεστούν.
 - Απαιτείται κάποιος χρόνος για να εκτελεστούν οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
 - Το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 90 % του συνόλου του και ότι μετά την εκτέλεση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της 8^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 103 ημέρες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 31-10-2026 με αναθεώρηση.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ :

Η Αίτηση παράτασης του Αναδόχου.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'

**Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.Ε.

ΠΡΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
Ανάδοχος του έργου:
**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)»**
KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)» κατά εκατόν τρεις (103) ημέρες, ήτοι έως τις 31/10/2026.

Αναλυτικά:

- Λόγω του υψηλού φόρτου κυκλοφορίας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν την περίοδο αυτή, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης που προβλέπονται στο έργο για το παραπάνω διάστημα, ήτοι δύο (2) μήνες (εξήντα δύο ημέρες).
 - Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην 1^η Σ.Σ. (1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) θα χρειαστούν περίπου 41 ημέρες.
- Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την έγκριση της παράτασης κατά εκατόν τρεις (103) ημέρες.

ΛΕΥΚΑΔΑ 03 / 07 / 2026

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 8^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 103 ημέρες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 31-10-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 563-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου