



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 19/19-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 546-19/19-08-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του 5^{ου} Υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Ανάδοχος «ΦΡΕΚΟ Α.Τ.Ε.», Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19 - 08 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ.81258/61/14-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Σπυρίδων Σπύρου | Πρόεδρος |
| 2. Αιμιλία Μόσχου | Αντιπρόεδρος |
| 3. Δημήτριος Καρύδης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Τζόγια Γρουζή | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αμαλία Δήμητρα Μακρή | που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δημοσθένη Σκληρό που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |
| 6. Ιωάννης Κορφιάτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Δημήτριος Πουλιέζος | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 21^ο Ε.Η.Δ: Εισήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του 5^{ου} Υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», Ανάδοχος «ΦΡΕΚΟ Α.Τ.Ε.», Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 21ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννη Χαλμούκη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

Η συνολική πράξη «Παράκαμψη Αυλιωτών» περιλαμβάνει 5 υποέργα:

1^ο Υποέργο Απαλλοτριώσεις 208.899,88 € (υλοποίηση από Δήμο Εσπερίων Προγραμματική Σύμβαση ΠΙΝ- Δ. Εσπερίων 08-10-2007 ,ολοκληρώθηκε)

2^ο Υποέργο Παράκαμψη Αυλιωτών. 3.325.246,07 € . Αφορά το κυρίως έργο .

3^ο Υποέργο Σωστικές Αρχαιολογικές ανασκαφές 30.000,00€ (Υλοποίηση από την Η΄ ΕΠΚΑ)

4^ο Υποέργο Δαπάνες ΟΚΩ 79.975,53 € (εργασίες πεδίου, μετατόπιση γραμμών ρεύματος ΔΕΗ)

5^ο Υποέργο προϋπολογισμού 720.000,00 € «Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας Παράκαμψης Αυλιωτών» περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την αποπεράτωση του έργου.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5^{ου} ΥΠΟΕΡΓΟΥ

- ◆ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 720.000,00 €.
- ◆ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ. 8202-3217/15-02-2012 της ΔΤΕ-ΠΕΚ
- ◆ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ :ΟΙΚ. 61633/24405/13-11-2012 της ΔΤΕ-ΠΕΚ
- ◆ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 0228, ΚΕ 2011ΕΠ02280015
- ◆ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 18-02-2013
- ◆ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ. 221-10/2013 (Πρακτικό Νο 10/10-04-2013) Οικ. Επιτροπής Περιφ. Ιονίων Νήσων
- ◆ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 39,07 %
- ◆ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 449.651,54 ΕΥΡΩ
- ◆ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΟΙΚ.37793/14710/29-07-2013
- ◆ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ (ΟΙΚ. 41774/16265/30-07-2013)

♦ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :

α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29-05-2014

β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ 31-10-2014**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή του 5^{ου} Υποέργου της πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την διασφάλιση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ».

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε δυο τμήματα του αρχικού 2^{ου} Υποέργου, όπως παρακάτω περιγράφεται:

A) Στον κόμβο εισόδου στην δεξιά πλευρά προς Αυλιώτες στην ανοιχτή τάφρο θα γίνει εκσκαφή, διάστρωση με κοκκώδες υλικό και θα τοποθετηθούν σωλήνες Φ120 σε μήκος 140,00 μ. Πάνω στην αγωγή θα κατασκευαστούν φρεάτια απορροής, πλακοστρώσεις και κρασπεδορειθρο, στα υπόλοιπα 30,00 μ θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος που θα οδηγεί τα όμβρια στο παρακείμενο κάθετο δίδυμο Φ60 που καταλήγει σε ανοιχτή τάφρο μήκους 300 μ περίπου η οποία φθάνει στον ποταμό Λοξίδα και θα καθαριστεί.

Θα κατασκευαστούν δυο σωληνωτά Φ80, στον κλάδο προς Σιδάρι στο τέλος της επενδεδυμένης τάφρου μήκους 15,00 μ όπως επίσης και στον κλάδο προς Κουκνικάδες σωληνωτό Φ80 μήκους 7,00 μ που θα οδηγεί τα όμβρια προς την ανοιχτή τάφρο εμπροσθεν του κόμβου. Τέλος θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλικών στο τμήμα της διαπλάτυνσης και η υπόλοιπη τελική στρώση ασφαλοτάτητα στη περιοχή του κόμβου εισόδου από Κ0Α έως την Κ1 και στον κλάδο προς Αυλιώτες Κ Τ – Κ

Επίσης θα κατασκευασθεί τοιχείο μικρού ύψους για την προστασία του οδοστρώματος από τυχόν καταπτώσεις πρανών σε δύο τμήματα 50,00 μ και 20,00 μ ύψους 0,80 μ και 1,00 μ αντίστοιχα, πίσω από το κρασπεδορειθρο της οδού και εντός του εύρους της απαλλοτριωμένης ζώνης.

B) Από Διατομή Ρ 90 έως Ρ 77, προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνδεση των παρακείμενων αγροτικών δρόμων για την επικοινωνία των ιδιοκτησιών με την νεοκατασκευασθείσα οδό, προβλέπεται επίχωση τμημάτων ώστε να βρεθούν οι δρόμοι αυτοί στο επιθυμητό υψόμετρο. Θα προστατευθούν τα πρανή της χωμάτινης τάφρου με οπλισμένο σκυρόδεμα σε σχήμα ανεστραμμένου Π με μήκος 64,00 μ και στις παρειές θα γίνει χειρόθετος λιθοπλήρωση για την γρήγορη αποστράγγιση των ομβριων, θα κατασκευαστούν στις εισόδους και εξόδους των τεχνικών ξηρολιθοδομές ορατής όψεως. Στην συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες οδοστρώσεις και ασφαλικά έργα στο μήκους των

200,00 μ περίπου. Επίσης για την αποφυγή διάβρωσης των μεγάλων παρειών του ερείσματος από τα όμβρια που λόγω κλίσεως θα απορρέουν κατά μήκος του οδοστρώματος, θα γίνει διπλή σφραγιστική επάλειψη και τέλος στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί κάθετη και οριζόντια σήμανση μαζί και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας όπου απαιτείται.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεσθεί οι προβλεπόμενες από την Μελέτη εργασίες, για την κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων στη θέση «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» με κατασκευή σωληνωτού αγωγού απορροής ομβρίων, κατασκευή πεζοδρομίου, κατασκευή κρασπεδορείθρων, κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου, εργασίες καθαρισμού ρέματος «Λοξίδας» κλπ και κατασκευή τμήματος τοιχείου μικρού ύψους στη θέση «ΕΞΟΔΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Σύμβαση 449.651,54 €.

1^{ος} ΑΠΕ (σε ισοζύγιο) 449.651,54 € (Αρ. Πρωτ. 56381/21732/11-6-2014 απόφαση ΔΤΕ-ΠΕΚ)

Πληρωθέντες λογαριασμοί : 162.072,37 €

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 51837/20013/27-06-2014 αίτησή του αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2014 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι στο τμήμα του έργου μεταξύ των διατομών Ρ 71 (Χ.Θ. 0+700,07) και Ρ 95 (Χ.Θ. 1+045,19), οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο, κατόπιν του ελέγχου των ήδη εκτελεσμένων εργασιών του προηγούμενου υποέργου (ήτοι 2^ο Υποέργο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»). Εκκρεμεί η υποβολή επιμετρητικών και εργαστηριακών στοιχείων από τον ανάδοχο του 2^{ου} υποέργου. για το τμήμα των 200 μέτρων.

Κατόπιν αυτών σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αίτημα του αναδόχου του έργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» για την χορήγηση της 1^{ης} παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-10-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 (§ 8) του Ν.3669/2008 και το υπ αρ πρωτ. 1616/24-7-2014 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) της Π.Ι.Ν. με το οποίο χορηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη αυτής για την εν λόγω παράταση προθεσμίας

Και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 5^{ου} υποέργου : **«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»** αναδόχου **«ΦΡΕΚΟ Α.Τ.Ε»**, μέχρι την **31-10-2014**.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η από 27-5-2014 αίτηση του αναδόχου
2. Το Α.Π.1616/24-7-2014 έγγραφο της ΕΔΑ-ΠΙΝ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε Δ.

1. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ/ων Έργων
2. Φ. Έργου κα ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
3. Χρον. Αρχείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 5^{ου} υποέργου: **«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»**, αναδόχου **«ΦΡΕΚΟ Α.Τ.Ε»**, μέχρι την **31-10-2014**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 546-19/19-08-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Σπύρου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα-Μαρία Γκίνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Δημήτριος Καρύδης

Τζόγια Γρουζή

Αμαλία-Δήμητρα Μακρή

Ιωάννης Κορφιάτης

Δημήτριος Πουλιέζος