



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 19/19-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 547-19/19-08-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 8^η παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του 2^{ου} υποέργου του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19 - 08 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ.81258/61/14-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδωνος Σπύρου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Σπυρίδων Σπύρου | Πρόεδρος |
| 2. Αιμιλία Μόσχου | Αντιπρόεδρος |
| 3. Δημήτριος Καρύδης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Τζόγια Γρουζή | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αμαλία Δήμητρα Μακρή | που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Δημοσθένη Σκληρό που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |
| 6. Ιωάννης Κορφιάτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Δημήτριος Πουλιέζος | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη και η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σπύρου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 22^ο Ε.Η.Δ: Εισήγηση για 8^η παράταση του χρονοδιαγράμματος εργασιών του 2^{ου} υποέργου του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννη Χαλμούκη, η οποία έχει ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Η συνολική πράξη «Παράκαμψη Αυλιωτών» περιλαμβάνει 5 υποέργα:

1^ο Υπόεργο Απαλλοτριώσεις 208.899,88 € (υλοποίηση από Δήμο Εσπερίων Προγραμματική Σύμβαση ΠΙΝ- Δ. Εσπερίων 08-10-2007 ,ολοκληρώθηκε)

2^ο Υπόεργο Παράκαμψη Αυλιωτών. 3.325.246,07 € . Αφορά το κυρίως έργο για το οποίο αιτείται η παράταση προθεσμίας

3^ο Υπόεργο Σωστικές Αρχαιολογικές ανασκαφές 30.000,00€ (Υλοποίηση από την Η' ΕΠΚΑ)

4^ο Υπόεργο Δαπάνες ΟΚΩ 79.975,53 € (εργασίες πεδίου, μετατόπιση γραμμών ρεύματος ΔΕΗ)

5^ο Υπόεργο 720.000,00 € Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας Παράκαμψης Αυλιωτών. (περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την αποπεράτωση του έργου). Έγκριση μελέτης υποέργου οικ. 44957/16818/14-09-2011 έγγραφο Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2^ο ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.190.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΙΚ 12633 / 21-09-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Δ.Ε. της ΠΙΝ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-20006 (Απόφαση
ένταξης α.π. 4818/10-09-2007) Απόφαση διάθεσης πίστωσης
α.π. 186/18-10-2008 στη ΣΑΕΠ0223 με κωδικό ΟΠΣ
109852
Ένταξη στο ΕΣΠΑ «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛ/ΣΟΥ-
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» Απόφαση ένταξης
α.π. 1808 /14-10-2011.
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 04-03-2008
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : οικ./11569/11564/28-05-2008 Ορθή Επανάληψη
16-07-2008 απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 1.43%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 3.144.336,00 €
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-08-2008
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
από ΟΙΚ/35275/13330/27-07-2011
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12-05-2009
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η παράταση 12-11-2009 (ΔΔΕ οικ. 9554/9554/5-
5-2009)
: 2^η παράταση 12-06-2009 (ΔΔΕ οικ. 30611-01-

2010)
 : 3^η παράταση 12-02-2011(ΔΔΕ οικ18890/6-10-2010)
 : 4^η παράταση 20-04-2012(ΔΔΕ οικ.1464/11-2-2011)
 : 5^η παράταση 30-8-2012 (Πρακτικό 404-15/21-6-2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΠΝ)
 : 6^η παράταση 28-2-2013 ΔΤΕΠΕΚ
 3858/1404/29-1-2013
 :7^η παράταση 29-5-2014 ΔΤΕΠΕΚ οικ.
 61966/23460/ 4-11-2013

- Α.Π.Ε. : 1^{ος} Α.Π.Ε. 3.186.348,54 € για νέες εργασίες και αύξηση ΦΠΑ(ΔΔΕ 10965/5-7-2010)
- : 2^{ος} Α.Π.Ε. 3.233.111,89 € για νέες εργασίες και αύξηση ΦΠΑ(ΔΔΕ οικ.4885/19-04-2011)
- : 3^{ος} Α.Π.Ε. 3.325.246,07 € για νέες εργασίες και αύξηση ΦΠΑ(ΔΤΕ οικ.45950/17135/19-09-2011)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή στην Κέρκυρα παρακαμπτήριας οδού συνολικού μήκους 1,78 χλμ η οποία συνδέει την επαρχιακή οδό 31 πριν τον οικισμό Αυλιωτών με την κύρια δημοτική οδό Αυλιωτών –Αγίου Στεφάνου.

Η ανωτέρω οδός θα έχει συνολικό πλάτος 10.50 μ (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.75 μ. και ερείσματα 1.50 μ εκατέρωθεν. Στην αρχή και στο πέρας της οδού θα διαμορφωθούν ισόπεδοι κόμβοι. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν πλήρεις εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλικών σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού.

Επιπλέον και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της παρακαμπτήριας οδού θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις με 5^ο υποέργο για τη διασφάλιση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού με άλλη εργολαβία

1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^ο ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Έχει ολοκληρωθεί ο κύριος όγκος των εργασιών που αφορούν στην χάραξη και διάνοιξη της οδού με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των πρανών της οδού, την τοποθέτηση των απαραίτητων γαιουφασμάτων και κατασκευή των στραγγιστηρίων και το μεγαλύτερο μέρος της στρώσης εξυγίανσης. Έχουν κατασκευαστεί οι επενδεδυμένες τάφροι, τεχνικά έργα με τους αγωγούς απορροής όμβριων (εγκαρσίων και διαμήκων) με τα απαραίτητα φρεάτια τους, το μεγαλύτερο μέρος της υπόβασης και της βάσης οδοστρωσίας, το αντίστοιχο μέρος των ασφαλικών στρώσεων και ηλεκτροφωτισμός της οδού.

Υπολείπονται εργασίες ηλεκτροφωτισμού σε τμήμα της υπό κατασκευή οδού, καθώς και σήμανση της οδού (τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2^ο ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση του έργου, σύμφωνα με τον 3ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε., (ΔΤΕ οικ.45950/17135/19-09-2011), ανέρχεται στο ποσό των 3.325.246,07 € που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες τιμές, τις αναθεωρήσεις και την αύξηση του ΦΠΑ.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Επειδή υπάρχει συνάφεια στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν το 2^ο υποέργο (κυρίως έργο) και το 5^ο υποέργο (διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας Παράκαμψης Αυλιωτών) και συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση τμήματος της οδού 200 περίπου μέτρων με την κατασκευή της ασφαλικής στρώσης στα πλαίσια της εργολαβίας του 5^{ου} υποέργου θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση του ηλεκτροφωτισμού και η τοποθέτηση 10 πινακίδων σήμανσης στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας.
- Επειδή με αίτημα του ο ανάδοχος του 5^{ου} υποέργου αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2014 για το οποίο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΙΝ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το 1616/24-070-2014 έγγραφο της
- Επειδή δεν νοείται η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου χωρίς εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 8^{ης} παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 2^{ου} υποέργου της «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» μέχρι και την 31/10/2014, που είναι ο αιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της εργολαβίας του 5^{ου} υποέργου «Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας του έργου της Παράκαμψης Αυλιωτών».

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΔ.

1. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ/ων Έργων
2. Φ. Έργου κα ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
3. Χρον. Αρχείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 8^{ης} παράτασης (άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 2^{ου} υποέργου της «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» μέχρι και την 31/10/2014, που είναι ο αιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της εργολαβίας του 5^{ου} υποέργου «Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας του έργου της Παράκαμψης Αυλιωτών».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 547-19/19-08-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Σπύρου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα-Μαρία Γκίνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Δημήτριος Καρύδης

Τζόγια Γρουζή

Αμαλία-Δήμητρα Μακρή

Ιωάννης Κορφιάτης

Δημήτριος Πουλιέζος