



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 623-23/25-09-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 09 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 93330/74/22-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος             | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σταύρος Γρηγόρης                 | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος: " Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας", προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 30<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. :** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 30ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 706.900,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 49693/14912/12-09-2012 & ΔΤΕ / οικ. 70720/21515/28-12-2012
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9771 04 120 001 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 26/03/2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 240-10/10-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 684.139,31 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-10-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός  
(Τ.Σ.Ε./ οικ 59532/17893/22-10-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10-08-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΚΑΜΙΑ

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Βελτίωση οδικής ασφάλειας της επαρχ. οδού Νο1 Αργοστολίου – Πόρου, με έργα:

- διαπλάτυνσης σε σημεία κηρυγμένων απαλλοτριώσεων που περιλαμβάνουν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (τοίχων βαρύτητας) από άοπλο σκυρόδεμα, εξυγίανσης, επιχώματος με κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάμων, υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικής προεπάλειψης και τάπητα κυκλοφορίας Α265

- κατασκευής ασφαλτικών με χρήση ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους Α265
- κατασκευής ασφαλτικών με αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,04μ
- σήμανσης με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και αναγγελίας κινδύνου, διαγραμμίσεις, κ.λ.π.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί μεγάλο ποσοστό των εργασιών (περίπου το 89%)

### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 29525/8036/26-03-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. στο ποσό των 684.139,31 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε δύο άρθρα.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 72055/20612/21-07-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. στο ποσό των 690.919,26 € (με ΦΠΑ), προσαυξημένος κατά 6.779,95€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της αύξησης των απολογιστικών της αξίας της ασφάλτου και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε δύο άρθρα.

### **1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **614.011,14 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **690.919,26 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου Α.Π.Ε..

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 05-08-2014 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 78474/22279/05-08-2014) αιτείται 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (10-08-2014) προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες, λόγω ότι δεν έχουν ξεπεραστεί ιδιοκτησιακά προβλήματα προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα διαπλάτυνσης

### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι υπήρξαν ιδιοκτησιακά προβλήματα σε σημεία που επρόκειτο να διαπλάτυνθούν, όσον αφορά την εφαρμογή παλαιών απαλλοτριώσεων, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατή η τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τον ανωτέρω λόγο

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (10-08-2014) και μέχρι **εξήντα (60) ημέρες, ήτοι**

έως τις 09-10-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

**Ε.Δ.**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ιλαριανή Τζανετάτου  
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	22/09/2014	22/09/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (10-08-2014) και μέχρι **εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 09-10-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 623-23/25-09-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  
Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Σταύρος Γρηγόρης  
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  
Γεώργιος Τσιλιμιδός

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Δήμητρα-Μαρία Γκίνη