



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 624-23/25-09-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 09 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 93330/74/22-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος             | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σταύρος Γρηγόρης                 | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος: " Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας", προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 31<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. :** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 31ο θέμα εκτός ημερήσιας. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 323.793,45 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 12688/3015/07-02-2014
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 203ΕΠΟ2200001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19/02/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 148-05/04-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 216.941,61 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 04-04-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός  
(Τ.Σ.Ε./ οικ 34333/9497/07-04-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 01-09-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΚΑΜΙΑ

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επισκευή βλαβών που υπέστη το επαρχιακό οδικό δίκτυο από τους πρόσφατους σεισμούς της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 3<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου του 2014. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται εργασίες άρσης καταπτώσεων, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης που υπέστησαν ζημιές, εξυγίανσης εδάφους που εδράζεται το οδόστρωμα, εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κ.λ.π..

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου ποσοστό 30% των εργασιών

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν υπάρχει έγκριση Α.Π.Ε., ούτε έχει τροποποιηθεί η αρχική Σύμβαση.

**1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **216.914,61 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του συμφωνητικού.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 27-08-2014 αίτησή του (αρίθ. πρωτ. οικ 84569/23819/27-08-2014) αιτείται 1<sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (01-09-2014) προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες, λόγω ότι δεν έχουν ξεπεραστεί ιδιοκτησιακά προβλήματα προκειμένου να κατασκευαστούν τοίχοι αντιστήριξης

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή, παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι εκ της φύσεως των εργασιών, το έργο ήταν δυσχερούς προμετρήσεων και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ για να καταστεί αφ' ενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τον ανωτέρω λόγο

**Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (01-09-2014) και μέχρι **ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως τις 30-11-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας**

**ΕΔ**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ιλαριανή Τζανετάτου**  
**Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	22/09/2014	22/09/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (01-09-2014) και μέχρι **ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως τις 30-11-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 624-23/25-09-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Δήμητρα-Μαρία Γκίνη