



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 23/25-09-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 625-23/25-09-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 09 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 93330/74/22-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμητρα - Μαρία Γκίνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος: " Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας", προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 32^ο Ε.Η.Δ. : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», Αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 32ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 231.328,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 22889/6764/30-04-12
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9781 04 012 004 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 07/08/2012
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 352-14/30-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 223.117,62 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-09-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός
(Τ.Σ.Ε./ οικ 52513/15672/20-09-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 09-03-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-08-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 362-12/30-05-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αποκατάσταση παλαιού φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από άοπλο σκυρόδεμα στη θέση παλαιών λιθοδομών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί ζημιά στην επαρχ. οδό Νο 42.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει έγκριση Α.Π.Ε., ούτε έχει τροποποιηθεί η αρχική Σύμβαση.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **0,00 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **223.117,62 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του συμφωνητικού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 28-08-2014 αίτησή του (αρίθ. πρωτ. οικ 85198/24030/28-08-2014) αιτείται 2^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την λήξη της 1^{ης} παράτασης (31-08-2014) προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες, λόγω:

Α) της κατάστασης που προέκυψε μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν στη περιοχή του έργου και την επιβαλλόμενη διακοπή των εργασιών εντός του συμβατικού χρόνου κατασκευής του έργου

Β) της καθυστέρησης μεταφοράς των δικτύων Ο.Τ.Ε. και Δ.Ε.Η.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι πράγματι:

Α) Απαιτείτο η μεταφορά κολώνων της ΔΕΗ, λόγω ότι βρίσκονται στο τμήμα της οδού που πρόκειται να διαπλατυνθεί και η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί

Β) Απαιτείτο η μεταφορά καλωδίων του δικτύου Ο.Τ.Ε. που βρισκόταν στο σημείο θεμελίωσης του νέου τοίχου αντιστήριξης και η οποία ολοκληρώθηκε στις 1-9-2014

Γ) Λόγω των ισχυρών σεισμικών δονήσεων της 26-1-2014 & 5-2-2014 που σημειώθηκαν στην περιοχή, σημειώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στην επαρχιακή οδό πριν, μετά αλλά και στη θέση του έργου και λόγω ότι έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ μελέτη για την αποκατάσταση ορισμένων εκ των θέσεων των βλαβών, η οποία έγινε γνωστή στην υπηρεσία στα τέλη Ιουλίου 2014, για να διαπιστώσουμε αν έχει συμπεριληφθεί στην μελέτη που έχει συντάξει το Υπουργείο και το τμήμα της οδού που συμπεριλαμβάνεται στο έργο του θέματος,

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης (31-08-2014) και μέχρι **εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΕΔ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	29/09/2014	29/09/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 42 Περιοχής Παλικής», αναδόχου Βαγγελάτου Γεώργιου, από τη λήξη της 1^{ης} παράτασης (31-08-2014) και μέχρι **εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 625-23/25-09-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Σταύρος Γρηγόρης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα-Μαρία Γκίνη