



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 651-25/07-10-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση περί έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 10 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 97390/77/03-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη   | Αντιπρόεδρος  |
| 2. Διονύσιος Μπάστας  | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |               |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος απουσιάζει, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών», κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννης Χαλμούκης, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 15ο:** Εισήγηση περί έγκρισης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 12684/3013/7-2-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 89-03/10-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΕ-ΑΔ1)Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2013 στη ΣΑΕΠ-022 έργων της ΠΙΝ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-2-2014 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 317.422,90 Ευρώ με την διαδικασία «μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων» λόγω του κατεπείγοντος του θέματος εξαιτίας των σεισμών της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 2<sup>ας</sup> Φεβρουαρίου 2014.
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:147-05/4-3-2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΕ-Τ30) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 221.529,87 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ) υπογράφηκε τις 22/4/2014 και έλαβε ΑΔΑ:ΒΙ097ΛΕ-ΥΥΕ ( ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002013094 2014-04-28)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν εκατόν πενήντα ( 150) ημέρες, ήτοι έως 19-09-2014.

### **1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:**

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση της διατομής της οδού, χωματουργικές εργασίες υποστηρικτικές τεχνικών έργων που

χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών, εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καθώς επίσης και εργασίες κατακόρυφης σήμανσης ( τοποθέτηση πινακίδων)

### **1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Έχει εκτελεστεί το 70% του συμβατικού αντικειμένου

### **1.4 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Έχει συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1<sup>ος</sup> ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ: οικ:71715/20504/18-7-2014 (ΑΔΑ: Β08Β7ΛΕ-ΘΧΒ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση σε ύψος δηλαδή, 221.529,87 ευρώ με το ΦΠΑ.

### **1.5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:**

α) Πιστοποιήσεις: Έχει αποσταλεί για το έργο από 12 /8/2014 η 1<sup>η</sup> Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού 32.278,31 Ευρώ, με το ΦΠΑ.

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο ~15%

## **2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε τις 16/9/2014 (αρ.πρωτ: 91257/25609).

Σε αυτή, αιτείται παράταση (71) ημέρες από την λήξη της αρχικής προθεσμίας, προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες λόγω του ότι κατά την εξέλιξη του έργου διαφοροποιήθηκαν αρκετές εργασίες από τις προβλεπόμενες λόγω των ευρημάτων μετά τις απαιτούμενες καθαιρέσεις και αποκαλύψεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη και 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,
2. Το γεγονός ότι εκ της φύσεως των εργασιών το έργο ήταν δυσχερές προμετρήσεως και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση και 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για να καταστεί αφ' ενός δυνατή η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών, αφετέρου η ολοκλήρωση του έργου,
3. Το γεγονός ότι ενώ αρχικά στην μελέτη είχε προβλεφθεί σήμανση με τις απολύτως απαραίτητες εργασίες, η κατάσταση του οδικού δικτύου ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού, διαφοροποιήθηκε κατά πολύ μετά την οριστικοποίηση των παρακάμψεων και τροποποιήσεων στην διέλευση των οχημάτων –λόγω του ότι έκλεισε η κύρια οδός Αργοστολίου-Φισκάρδου εξαιτίας των σεισμών της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 2ας Φεβρουαρίου 2014- που έπρεπε να αντιμετωπισθεί με τοποθέτηση αυξημένου αριθμού ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη του έργου.
5. Το γεγονός, ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος λόγω τουριστικής περιόδου στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο θα πραγματοποιούντο οι εργασίες αυτές ήταν ιδιαίτερα αυξημένος και δυσχερής, με αποτέλεσμα περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών σήμανσης αλλά και του έργου γενικότερα,

6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τον ανωτέρω λόγο,

#### Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» έως 30-11-2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### Συνημμένα:

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε

#### Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Ιλ. Τζανετάτου  
Πολ/κός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αγγ.Κοκκολιάδη Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	/10/2014	/10/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 317.422,90 ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, έως 30-11-2014 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 651-25/07-10-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Θεόδωρος Καμπίτσης  
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  
Γεώργιος Τσιλιμιδός

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ειρήνη Διαμάντη