



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 663-25/07-10-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΥ» προϋπολογισμού 93.141,00 με ΦΠΑ, Ανάδοχος: Μουρίκης Κων/νος ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 10 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 97390/77/03-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  | Αντιπρόεδρος  |
| 2. Διονύσιος Μπάστας   | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Καμπίτης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |               |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος απουσιάζει, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών», κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννης Χαλμούκης, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα της Οικονομικής

Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 27ο:** Εισήγηση περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΥ» προϋπολογισμού 93.141,00 με ΦΠΑ, Ανάδοχος: Μουρίκης Κων/νος ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 27ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

▪ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 93.141,00 με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	: Αριθμ. 35559/10471/3-7-2013 Απόφαση Δ.Τ.Ε.
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΚΑΠ με Κ.Α.Ε.9771.04.120.004.001
▪ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	: 26-9-2013
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ	: 712-24/15-10-2013 ( ΑΔΑ: ΒΛ177ΛΕ-ΗΟ3)
Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.	
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	: 3,00 %
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	: 90.346,76 € με ΦΠΑ
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 25-4-2014
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	: Ματίνα Σαράντη, Αρχιτέκτων Μηχ/κός (υπ' αρ. πρωτ. 44714/12464/8-5-14 ΔΤΕ/ΤΣΕ)
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	: ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22-9-2014
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επισκευές τοίχων αντιστήριξης με σκυρόδεμα και επένδυση με λιθοδομή υπαρχόντων τοιχίων (από λιθοδομή) που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και παρουσιάζουν κίνδυνο κατάρρευσης καθώς επίσης και αποκατάσταση τοπικά του καταστρώματος της οδού.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεσθεί οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 92572/25958/19-9-2014 αίτησή του ζητά παράταση **εκατόν πενήντα (150) ημέρων**, από την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της παράτασης,

- λόγω των δυσλειτουργιών που προέκυψαν μετά τους σεισμούς που σημειώθηκαν στην Κεφαλονιά και
- λόγω της συχνής κυκλοφορίας των οχημάτων που έχει η οδός κατά την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα του νησιού.

Πράγματι, οι ανωτέρω λόγοι είναι ορθοί και βάσιμοι

**και λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι μετά τους σεισμούς που έπληξαν το Νομό Κεφαλληνίας & Ιθάκης, αλλά και τους συνεχείς μετασεισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρίθηκε σκόπιμο να μην ξεκινήσουν άμεσα σκυροδετήσεις.
3. Το γεγονός, ότι το οδικό τμήμα που εκτελούνται οι εργασίες του εν λόγω έργου αποτελεί τμήμα του μοναδικού δρόμου που ενώνει το βόρειο με το νότιο τμήμα της Ιθάκης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής διαδρομής (παράκαμψης).
4. Το γεγονός ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος λόγω της τουριστικής περιόδου στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες αυτές ήταν ιδιαίτερα αυξημένος και δυσχερής και οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελούντο πλησίον των λουομένων
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρός Αετού**», αναδόχου **Μουρίκης Κων/νος ΕΔΕ**, κατά 100 ημέρες από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (22-9-2014) και μέχρι **31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 92572/25958/19-9-2014 αίτηση της αναδόχου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΔ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Αδ. Σαράντη

Ιλαριανή Τζανετάτου  
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρός Αετού**» **προϋπολογισμού 93.141,00 με ΦΠΑ**, αναδόχου **Μουρίκης Κων/νος ΕΔΕ**, κατά 100 ημέρες από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (22-9-2014) και μέχρι **31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 663-25/07-10-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Θεόδωρος Καμπίτσης  
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  
Γεώργιος Τσιλιμιδός

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ειρήνη Διαμάντη