



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 664-25/07-10-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ - 2013» Ανάδοχος: ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 10 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 97390/77/03-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 2. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Καμπίτης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος απουσιάζει, ως εκ τούτου προεδρεύει στη συνεδρίαση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο επικεφαλής της παράταξης «Κίνηση Επτανησίων Πολιτών», κ. Αλέξανδρος Δεσύλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Ιωάννης Χαλμούκης, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού, η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα της Οικονομικής

Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 28ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ - 2013» Ανάδοχος: ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ.

Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 28ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 500.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 12689/3016/7-2-14 (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. με Κ.Ε.2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ022
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-2-2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 149-05/4-3-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 27,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 364.999,97 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2-4-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Διονυσία Κακονύκτη, Πολ. Μηχ/κός (υπ' αρ. πρωτ. 33663/9325/4-2-14 ΔΤΕ/ΤΣΕ)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-10-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το έργο προβλέπεται η επισκευή και η συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής ή επισκευής υπαρχόντων τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή ή από σκυρόδεμα, καθαρισμού και επένδυσης τάφρων, εργασίες οδοστρωσίας ή/και εξυγίανση οδοστρώματος, εργασίες ασφαλτικών και, τέλος, εργασίες σήμανσης (στηθαία ασφαλείας, διαγράμμιση οδού)

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 70% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένη πιστοποίηση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος με την υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 95737/26780//30-9-2014 αίτησή του ζητά παράταση **τριών (3) μηνών**, ήτοι έως 2/1/2015, επειδή:

- Το σύνολο του έργου πραγματοποιείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου, η κίνηση στο οδικό δίκτυο ήταν αυξημένη, δημιουργώντας έτσι συνεχή εμπόδια στην ταχεία εκτέλεση των εργασιών.
- Το αντικείμενο του έργου δεν είναι προκαθορισμένο αλλά πραγματοποιείται κατόπιν σταδιακών εντολών της υπηρεσίας, οι οποίες εξελίσσονται με τις ανάγκες που προκύπτουν.
- Απαιτείται η σύνταξη Α.Π.Ε. λόγω της αυξομείωσης ποσοτήτων και της ανάγκης εκτέλεσης νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Πράγματι, οι ανωτέρω λόγοι είναι ορθοί και βάσιμοι

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους, διότι οι ανάγκες που προκύπτουν για τη συντήρηση του οδικού δικτύου δεν είναι προκαθορισμένες και αυτό δημιουργεί καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών.
3. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., για να καταστεί αφενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (2-10-2014) και μέχρι **31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 95737/26780/30-9-2014 αίτηση της αναδόχου.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Διονυσία Κακονύκτη

Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**», αναδόχου ΓΟΝΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (2-10-2014) και μέχρι **31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 664-25/07-10-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη