



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 731-31/04-11-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΡΦΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 11 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 107273/93/31-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάσας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 17ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΡΦΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 200.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ. 28579/4939/21-03-2014
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 022
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 10-06-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 422-14/23-06-2014 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 5 % (έξι τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 190.000,00 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 29-08-2014
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης (90140/16325/12-09-2014)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 27-11-2014
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του ισόπεδου κόμβου στην περιοχή Καλαμακίου επί της Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλάμακιου, στην διασταύρωση της με την δημοτική οδό Καλαμακίου – Λαγανά, και ειδικότερα, κατασκευή νησίδων, πεζοδρομίων, τοποθέτηση της απαιτούμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ηλεκτροφωτισμός του κόμβου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Δεν έχει κατασκευαστεί κανένα τμήμα του έργου.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 17/10/2014 αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των τεχνικών έργων καθυστέρησε λόγω της θέσης του έργου, που βρίσκεται εντός τουριστικής περιοχής και αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών πριν από το πέρας της τουριστικής περιόδου.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**», (60) εξήντα ημερών δηλ. μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2014, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**», (60) εξήντα ημερών δηλ. μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 731-31/04-11-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός