



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 32/13-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 755-32/13-11-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)» Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 11 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 110607/43070/10-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη   | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάσας   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |               |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 18ο:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)» Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισηγήση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 706.900,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 49693/14912/12-09-2012 & ΔΤΕ / οικ. 70720/21515/28-12-2012
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. (ΚΑΕ: 9771 04 120 001 00Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 26/03/2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 240-10/10-04-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 684.139,31 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-10-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ  
Πολιτικός Μηχ/κός  
(Τ.Σ.Ε./ οικ 59532/17893/22-10-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10-08-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 09-10-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 623-23/25-09-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Βελτίωση οδικής ασφάλειας της επαρχ. οδού Νο1 Αργοστολίου – Πόρου, με έργα:

- διαπλάτυνσης σε σημεία κηρυγμένων απαλλοτριώσεων που περιλαμβάνουν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης (τοίχων βαρύτητας) από άοπλο σκυρόδεμα, εξυγίανσης, επιχώματος με

- κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάμων, υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, ασφαλικής προεπάλειψης και τάπητα κυκλοφορίας Α265
- κατασκευής ασφαλικών με χρήση ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους Α265
- κατασκευής ασφαλικών με αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 0,04μ
- σήμανσης με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και αναγγελίας κινδύνου, διαγραμμίσεις, κ.λ.π.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί μεγάλο ποσοστό των εργασιών (περίπου το 89%)

### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 29525/8036/26-03-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. στο ποσό των 684.139,31 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε δύο άρθρα.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 72055/20612/21-07-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. στο ποσό των 690.919,26 € (με ΦΠΑ), προσαυξημένος κατά 6.779,95€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω της αύξησης των απολογιστικών της αξίας της ασφάλτου και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε δύο άρθρα.

### **1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **614.011,14 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **690.919,26 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του 2<sup>ου</sup> εγκεκριμένου Α.Π.Ε..

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 09-10-2014 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 97823/27271/06-10-2014) αιτείται 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά τριάντα (30) ημέρες μετά την έγκριση του υπό διαμόρφωση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι κατά την εξέλιξη του έργου προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που θα συμπεριλαμβάνει τροποποιήσεις ποσοτήτων σε σχέση με αυτές του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., υπολειπόμενων εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου και ο οποίος συντάσσεται από την Υπηρεσία. Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται για να περιληφθεί έργο αντιστήριξης της οδού που λόγω της δυσχέρειας που υπήρχε για την υλοποίηση παλαιών απαλλοτριώσεων, ήταν δυσχερής η οριστικοποίηση των

παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τον ανωτέρω λόγο.

### Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας (09-10-2014) και μέχρι **ογδόντα τρεις (83) ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης μόνο για εκείνες τις εργασίες των οποίων η αύξηση των ποσοτήτων τους θα εγκριθεί με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

#### Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ιλαριανή Τζανετάτου  
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	3/11/2014	3/11/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΠΟΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟ)», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας (09-10-2014) και μέχρι **ογδόντα τρεις (83) ημέρες, ήτοι έως τις 31-12-2014**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης μόνο για εκείνες τις εργασίες των οποίων η αύξηση των ποσοτήτων τους θα εγκριθεί με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 755-32/13-11-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**