



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 775-33/18-11-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Αναδόχου: Γεωργίου Χαλβατζάρα Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18 - 11 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 112598/98/14-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη   | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση |               |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής  | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 16ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Αναδόχου: Γεωργίου Χαλβατζάρα Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 294.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: οικ. 1558/277/9-01-20141 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: « Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων » με Κ.Α. 2012ΕΠ0220006 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Ζακύνθου.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 4/03/2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 180-06/17-03/02/2014 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 43% (Σαράντα τρία επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 167.580,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 17/07/2014
- Επιβλέποντες: Αλεξάνδρα Ανδρωνά (73234/131750/23-07-2014)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης (17-11-2014)
- Παρατάσεις: -

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, ασφαλικές εργασίες, πλακοστρώσεις-κράσπεδα, εργασίες οδοφωτισμού και εργασίες σήμανσης - ασφάλειας που έχουν σαν σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών.

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων, οι εργασίες ασφαλικών και οι εργασίες σήμανσης – ασφάλειας. Υπολείπονται εργασίες κατασκευής πεζοδρόμιων και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων έμπροσθεν του ανοικτού θεάτρου Ζακύνθου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη γέφυρα Ξιφίτα.

### 1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 167.580,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### 1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή στο έργο.

### 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 04/11/2014 αίτηση του αναδόχου.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, λόγω της τουριστικής περιόδου δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν εργασίες σε όλες τις θέσεις του έργου κατά τους μήνες με μεγάλη τουριστική κίνηση Ιούλιο & Αύγουστο και το γεγονός ότι ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», (30) ημερών μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

#### **Εσωτ. Διανομή**

- |    |      |
|----|------|
| 1. | Φ.Ε. |
| 2. | Χ.Α. |

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης  
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**», (30) ημερών μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 775-33/18-11-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**