



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 838-36/09-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 317.422,90 με ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 12 - 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 121649/105/05-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανή Τζανετάτου, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16ο: Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού 317.422,90 με ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 111037/30644/11-11-2014 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: **Ιλαριανή Τζανετάτου Πολιτικός Μηχ/κός, Δ/ντρια Τεχν. Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας**

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 12684/3013/7-2-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 89-03/10-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΕ-ΑΔ1) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2013 στη ΣΑΕΠ-022 έργων της ΠΙΝ
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-2-2014 με προϋπολογισμό δημοπράτησης 317.422,90 Ευρώ με την διαδικασία «μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων» λόγω του κατεπείγοντος του θέματος εξαιτίας των σεισμών της 26^{ης} Ιανουαρίου και 2^{ας} Φεβρουαρίου 2014.
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:147-05/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ7ΛΕ-Τ30) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 221.529,87 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) υπογράφηκε τις 22/4/2014 και έλαβε ΑΔΑ:ΒΙ097ΛΕ-ΥΥΕ (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002013094 2014-04-28)
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι έως 19-09-2014.

- Με την υπ' αριθ: 651-25/7-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 30-11-2014.

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει: Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση της διατομής της οδού, χωματουργικές εργασίες υποστηρικτικές τεχνικών έργων που χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, εργασίες οδοστρωσίας, εργασίες ασφαλτικών, εργασίες οριζόντιας σήμανσης, καθώς επίσης και εργασίες κατακόρυφης σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων)

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου

1.4 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ: οικ:71715/20504/18-7-2014 (ΑΔΑ: ΒΘ8Β7ΛΕ-ΘΧΒ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και είναι σε ισοζύγιο με την σύμβαση σε ύψος δηλαδή, 221.529,87 ευρώ με το ΦΠΑ.

1.5: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις: Έχει πληρωθεί στο έργο από 12 /8/2014 η 1^η Πιστοποίηση ποσού 32.278,31 Ευρώ, με το ΦΠΑ.

Επίσης είναι σε διαδικασία ενταλματοποίησης η 2^η Πιστοποίηση ποσού 32.541,78 Ευρώ.

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο ~29,26%

2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε τις 11/11/2014 (αρ.πρωτ: 111037/30644).

Σε αυτή, αιτείται παράταση (45) ημέρες μετά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου, ο οποίος απαιτείται προκειμένου να συμπεριλάβει τις υπολειπόμενες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα με συνέπεια την καθυστέρηση αποπεράτωσης του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη:

1.Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από

την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,

2. Το γεγονός ότι εκ της φύσεως των εργασιών το έργο ήταν δυσχερούς προμετρήσεως και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για να καταστεί αφ' ενός δυνατή η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών, αφετέρου να συμπεριληφθούν εργασίες απαιτούμενες για την ολοκλήρωση του έργου,

3. Το γεγονός ότι λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσιάστηκαν ζημιές οι οποίες έπρεπε πρωτίστως να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο, καθυστέρησε η ολοκλήρωση εργασιών του έργου,

4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους,

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας» εβδομήντα (70) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης ήτοι μέχρι 8/2/2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Σ.Ε.
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Ιλ. Τζανετάτου
Πολ/κός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις Οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας προϋπολογισμού 317.422,90 με ΦΠΑ», Αναδόχου: ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, εβδομήντα (70) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης ήτοι μέχρι **08/02/2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 838-36/09-12-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός