



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 861-37/18-12-2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18 - 12 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 125241/107/15-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 14ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», Αναδόχου: Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλαριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 323.793,45 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΔΤΕ / οικ. 12688/3015/07-02-2014
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 203ΕΠΟ2200001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19/02/2014
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 148-05/04-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 216.941,61 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 04-04-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός (Τ.Σ.Ε./ οικ 34333/9497/07-04-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 01-09-2014
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-11-2014 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 624-23/25-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Επισκευή βλαβών που υπέστη το επαρχιακό οδικό δίκτυο από τους πρόσφατους σεισμούς της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 3<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου του 2014. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται εργασίες άρσης καταπτώσεων, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης που υπέστησαν ζημιές, εξυγίανσης εδάφους που εδράζεται το οδόστρωμα, εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης, κ.λ.π..

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί περίπου ποσοστό 55% των εργασιών

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 100150/27900/13-10-2014 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. στο ποσό των 216.941,61 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλάμβανε τρία άρθρα.

**1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **101.706,10 €** με ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **216.941,61 €** (με ΦΠΑ), ως το ποσό του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε..

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 21-11-2014 αίτησή του (αριθ. πρωτ. οικ 115579/32002/21-11-2014) αιτείται 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου (30-11-2014), προκειμένου να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες, λόγω ότι της ανάγκης σύνταξης 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που θα συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών και των απαραίτητων υπολειπόμενων για την ολοκλήρωση του έργου.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή, παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι εκ της φύσεως των εργασιών, το έργο ήταν δυσχερούς προμετρήσεων και είναι επιβεβλημένη η σύνταξη και έγκριση και 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για να καταστεί αφ' ενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου, καθώς και το γεγονός ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν την κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών που είναι οι κυρίως υπολειπόμενες εργασίες του έργου.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τον ανωτέρω λόγο

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών»,

αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας (30-11-2014) και μέχρι **εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 29-1-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης μόνο για εκείνες τις εργασίες των οποίων η αύξηση των ποσοτήτων τους θα εγκριθεί με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας**

**Ε Δ.**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ιλαριανή Τζανετάτου  
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Ν. Δραγώνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	8/12/2014	8/12/2014

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτα Καραλή

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση Καταπτώσεων και Έργα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών», αναδόχου Λάμπρου Σπυράτου Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της 1ης παράτασης προθεσμίας (30-11-2014) και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως τις 29-01-2015, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης μόνο για εκείνες τις εργασίες των οποίων η αύξηση των ποσοτήτων τους θα εγκριθεί με τον 2ο Α.Π.Ε.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 861-37/18-12-2014**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**  
**Διονύσιος Μπάστας**  
**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**  
**Σταύρος Γρηγόρης**  
**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**  
**Γεώργιος Τσιλιμιδός**