



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 862-37/18-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013», Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18 - 12 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 125241/107/15-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 15ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013», Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 385.373,72€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 26217/4565/14-03-2014 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ022 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2013ΕΠ02200001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 3-06-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 419-14/23-06-2014 (ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 43% (σαράντα τρία τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 219.663,02 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 85360/15346 /29-08-2014 (ΑΔΑ: 67Σ27ΛΕ-7Ω4), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002263834 2014-08-29)
- Επιβλέποντες: Με το αρ. πρωτ. Οικ 90168/16338 /12-09-2014) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί ο Δημ. Βαρδακαστάνης και η Αγγελική Βούλτσου.
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 26-12-2014
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατασκευής πεζοδρομίων, κατασκευής σωληνωτών αγωγών όμβριων, καθαρισμού οχετών και φρεατίων και κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε επαρχιακές οδούς καθώς και εργασίες αποκατάστασης των φθορών του πλακόστρωτου της Αλ.Ρώμα Ζακύνθου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 70%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 219.663,02 € (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 1/12/2014 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο κατά ενενήντα ημέρες λόγω μη έναρξης των εργασιών στη θέση του έργου (Αλ. Ρώμα, Ζακύνθου) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λόγω τουριστικής σεζόν και λόγω των υπολειπόμενων ασφαλικών εργασιών αποκατάστασης των τομών στις οδούς κατασκευής των σωληνωτών οχετών που δεν είναι εφικτό να εκτελεσθούν λόγω των βροχοπτώσεων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν έγιναν εργασίες στη θέση του έργου (Αλ. Ρώμα, Ζακύνθου) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λόγω τουριστικής σεζόν και το γεγονός επίσης ότι οι υπολειπόμενες ασφαλικές εργασίες αποκατάστασης των τομών στις οδούς κατασκευής των σωληνωτών οχετών δεν ήταν εφικτό να εκτελεσθούν λόγω των βροχοπτώσεων.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013**», **Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.** », (90) ενενήντα ημερών δηλαδή έως τις 24/03/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτα Καραλή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013**», **Αναδόχου: Ιωάννη Αγαλιανού Ε.Δ.Ε.**», (90) ενενήντα ημερών δηλαδή έως τις 24/03/2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 862-37/18-12-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Σταύρος Γρηγόρης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη