



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 865-37/18-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος», Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18 - 12 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 125241/107/15-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου και ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ», Αναδόχου: «Γερ. & Παν. Παπανικολατος», Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ιλιριανής Τζανετάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 280.000,00 με ΦΠΑ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ. : Απόφαση 42169/12512/31-07-13
(Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ 04071 (ΚΑΕ
97710422000300 Α)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 19-11-2013
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 901-29/10-12-2013 απόφαση της
Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 267.619,19 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 07-5-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Πανερης Σταύρος , Πολ. Μηχ/κός ΤΕ
Τσιτελης Αγγελος Μηχ.Μηχανικός(45701/12772- 09-05-2014)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 02-12-2014
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΚΑΜΙΑ
- ΑΠΕ: : 1ος Α.Π.Ε 122418/34167/08-12-2014
(ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλονιάς (Σάμης – Πυλαρου – Ερίσσου). Επιπλέον περιλαμβάνονται ασφαλικές εργασίες τσιμεντοστρώσεις και εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης

(πέτρινων & άοπλου σκυροδέματος) καθώς και τμηματικές επισκευές λιθοδομών και εργασίες εκ νέου τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αστικού και υπεραστικού τύπου .

Οι εργασίες δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Δ/σας υπηρεσίας .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 40% του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες – σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο , έχουν κατασκευαστεί τοιχία από λιθοδομή , έχει μερικώς ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός και ο καθαρισμός τάφρων και οχετών και τμημάτων άρσης καταπτώσεων . Επίσης έχουν επισημανθεί θέσεις τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας υπεραστικού και αστικού τύπου έχουν προσμετρηθεί και οριστεί οι ακριβής θέσεις των τοιχίων σκυροδέματος και λιθοδομών .

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

▪ **267.619,19 € με Φ.Π.Α** (ισοσκελισμένη του αρχικού συμβατικού ποσού της σύμβασης όπως αυτό προκύπτει από τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ 122418/34167/08-12-2014 (ΑΔΑ : ΨΞΨΩ7ΛΕ-95Ζ).

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου ανέρχονται σε **52.444,08 € με ΦΠΑ** .

▪ Η συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ότι θα φθάσει τα **267.619,19 € με ΦΠΑ** σύμφωνα με τον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ .

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 28-11-2014 (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 118557/33061/28-11-2014) ο ανάδοχος «Γερ. & Παν. Παπανικολατος.» ζητά ισόποση παράταση , μετά την έγκριση του ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, λόγω ύπαρξης νέων εργασιών και αυξομειώσεων ποσοτήτων που περιλαμβάνονταν στον υπο έγκριση ΑΠΕ .

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Το γεγονός ότι στον 1^ο εγκεκριμένο ΑΠΕ περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό τιμολόγιο της μελέτης και των οποίων η εκτέλεση απαιτείται να προηγηθεί έναντι άλλων συμβατικών εργασιών καθώς και αυξομειώσεις των αρχικών ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών .
2. Το γεγονός της αύξησης του συμβατικού αντικείμενου σε ορισμένες ομάδες εργασιών (ασφαλτικά , εγκαταστάσεις φωτισμού οδών) .καθώς και την δυσκολία εκτέλεσης εργασιών λόγω μετασεισμικών δονήσεων (εργασίες κατασκευής τοιχίων και λιθοδομών και εργασιών σκυροδετησεων) για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.
3. Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών την φετινή χειμερινή περίοδο με τις έντονες βροχοπτώσεις και ότι αυτό δυσχεραίνει την εκτέλεση κάποιων εργασιών όπως οδοστρωσία και ασφαλτικά.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ** » αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (02/12/2014) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι (02/04/2015), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

**Ιλαριανή Τζανετάτου
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αγγ. Τσιτσελης Μηχαν. Μηχανικός Στ. Πανερης Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ	Νικ Δραγωνα Τοπογράφος Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	15/12/2013	15/12/2013

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτα Καραλή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ ΕΡΙΣΣΟΥ** » αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολατος από την λήξη της αρχικής προθεσμίας (02/12/2014) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες ήτοι (02/04/2015), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 865-37/18-12-2014

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός