



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 03/30-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 60-03/30-01-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΡΦΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 01 - 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 10756/5/27-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάσας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταύρο Γρηγόρη που αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση | |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Ι.Ν. κ. Νικήτας Καραλής, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν. κ. Τατιάνα Παντελιού και η υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Κυριάκη Κυριακή.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Αναδόχου: Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΟΡΦΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής διαβιβάζει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 200.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ. 28579/4939/21-03-2014
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 022
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 10-06-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 422-14/23-06-2014 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 5 % (έξι τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 190.000,00 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 29-08-2014
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης (90140/16325/12-09-2014)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 27-11-2014
- Παρατάσεις: 1^η έως 26 Ιανουαρίου (απόφαση Οικ. Επ.731-31/04-11-2014)

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του ισόπεδου κόμβου στην περιοχή Καλαμακίου επί της Ε.Ο. Ζακύνθου – Καλάμακιου, στην διασταύρωση της με την δημοτική οδό Καλαμακίου – Λαγανά, και ειδικότερα, κατασκευή νησίδων, πεζοδρομίων, τοποθέτηση της απαιτούμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ηλεκτροφωτισμός του κόμβου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευασθεί όλα τα τμήματα του έργου εκτός του 99,5% των ασφαλικών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανήχεται στο ποσό των 190.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 16/12/2014 αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών των ασφαλικών πρέπει να γίνεται σε περίοδο με αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ** », (70) εβδομήντα ημερών δηλ. μέχρι τις 15 Απριλίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες των ασφαλικών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη να χορηγηθεί παράταση μέχρι 05-04-2015 προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες εργασίες πριν το Πάσχα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ** », (60) εξήντα ημερών δηλ. μέχρι τις 5 Απριλίου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες των ασφαλικών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 60-03/30-01-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός